

IBUS — ARCHITEKTEN

1/6

WÄS — Wohn- und Ärztehaus Schwaan

Besprechungsprotokoll: Bausitzung 04

Datum: 15.06.2023
Uhrzeit: 10:00 Uhr
Ort: Online

Teilnehmer	Organisation / Funktion / E-Mail-Adresse	Bemerkung
Fr. Rambow	Bauherrin / antje.rambow@icloud.com	abgesagt
Hr. Maag	Fa. Maag / Rohbau / Klinkerfassade / info@bau-maag.de	abgesagt
Hr. Reincke	Fa. Reincke / Dacharbeiten / reincke-dachdeckerei@t-online.de	abgesagt
	Fa. PRO-ATSM / Elektroarbeiten / info@pro-at-sm.com	anwesend
Hr. Trams	Fa. Laß / HLS / info@lass-sanitaer.de	anwesend
Hr. Conrad	Fa. Conrad / Trockenbau / info@trockenbau-montage-team.de	abgesagt
Hr. Gohlke	Fa. Heier & Heier / Innenputz / gohlke.andreas@huh-sanitz.de	abgesagt
Hr. Glöde	Fa. Becker & Partner / Estrich / gloede@beckerpartnergmbh.de	anwesend
Fr. Jungjohann	Hortiplan / Landschaftsarchitektur / info@hortiplan.de	abwesend
Hr. Junck	Junck Concepts / Haustechnik / info@junck-concepts.de	anwesend
Fr. Steinbach	IBUS Architekten / Architektur / mike.müller@ibus-architekten.de	abgesagt
Hr. Blumenthal	IBUS Architekten / Architektur / blumenthal@ibus-architekten.de	anwesend

TOP	Datum	Thema	Termin	Akteur	Status
-----	-------	-------	--------	--------	--------

Allgemeines

01.01		<u>Hinweise zur Leistungserbringung</u>			
	11.05.23	IBUS bittet nochmal um Beachtung des Merkblatts zu den Hinweisen zur Leistungserbringung (wurde zusammen mit der Einladung zur Bausitzung versendet).		ALLE	in Arbeit
01.02		<u>Bauzeitenplan</u>			
	11.05.23	Abstimmung der nächsten Schritte weiter unten. Bauzeitenplan wird entsprechend kurzfristig aktualisiert.	23.06.23	IBUS	in Arbeit
01.03		<u>SiGeKo</u>			
02.01		<u>Abnahmen</u>			
	25.05.23	Abnahmen werden durch die AG durchgeführt und unterschrieben. IBUS nimmt als Bauleitung daran teil.		AG, IBUS	in Arbeit
04.01		<u>Verkehrssicherung</u>			
	15.06.23	Es ist zu klären, welche Schilder noch für die Baustelle benötigt werden.		IBUS	NEU
04.02		<u>Fenster geschlossen halten</u>			
	15.06.23	Fenster sind im Regelfall geschlossen zu halten, sie sind auf keinen Fall als Durchgang oder Materialschleuse zu verwenden! Ausnahme ist das Belüften nach Innenputz oder Estricharbeiten.		IBUS	NEU
04.03		<u>Sauberkeit auf der Baustelle</u>			
	15.06.23	Rauchen im Gebäude ist nicht gestattet! Zigarettenreste sind zu entsorgen!		ALLE	dringend
	15.06.23	Müll, Materialreste etc. sind täglich zum Feierabend zu sammeln und zu entsorgen.		ALLE	NEU

Rohbauarbeiten

01.04		<u>Sicherheitsabstützung</u>			
01.05		<u>Sockelabdichtung EG</u>			

TOP	Datum	Thema	Termin	Akteur	Status
	25.05.23	Stand 22.05.23 komplett ausgeführt. Kleinere Fehlstellen müssen noch ausgebessert werden.			erledigt
	15.06.23	Stand 14.06.23 muss nur noch eine Stelle nachgebessert werden (s. Abnahmeprotokoll).	23.06.23	Maag	NEU
01.06		<u>Dachdecke</u>			
	11.05.23	Der etwas größere vertikale Versatz zwischen zwei Filigrandeckenplatten im Bereich der Traufe nördliches Schrägdach wird von Fa. HuH glattgezogen.	07.06.23	HuH	in Arbeit
	25.05.23	Alle relevanten Stoßfugen der Dachdecke wurden mineralisch verspachtelt. Gleiches gilt für die Geschossdecken.			erledigt
02.02		<u>Abnahme Rohbauarbeiten</u>			
	25.05.23	IBUS und Fa. Maag führen nach der Bausitzung die Vorbegehung zur Abnahme der Rohbauarbeiten durch (exkl. Dämmung und Vormauerwerk). Fa. Maag will Mangelbeseitigung und Restarbeiten bis zum 01.06.23 abschließen.	01.06.23	Maag	erledigt
	08.06.23	Die Abnahmebegehung wird wegen Krankheit auf den 14.06.23 um 12:00 Uhr verschoben.		IBUS, AG, Maag	erledigt
	15.06.23	Abnahmebegehung hat wie geplant stattgefunden. Restarbeiten über Abnahmeprotokoll. Nachbegehung für die letzte Juniwoche anvisiert.	29.06.23	IBUS, Maag	NEU
Dach / Fassade / Fenster					
01.07		<u>Fenster 2.OG</u>			
	08.06.23	Alle ausstehenden Fensterarbeiten wurden erledigt, bis auf: - ein Raffstorekasten im 2.OG muss neu geliefert und nachträglich montiert werden - ein Alu-Profil muss noch ausgetauscht werden - innere Sockelabdichtung im EG muss noch montiert werden	WANN?	H&F	erledigt
	15.06.23	Innere Sockelabdichtung im EG am 13.06.23 montiert.			NEU
	15.06.23	Der fehlende Raffstorekasten im 2.OG wird zum 04.07.23 montiert.	04.07.23	H&F	NEU
	15.06.23	Das Alu-Profil wird im Zuge der Montage der Glasbrüstungen ausgetauscht.		H&F	NEU
01.08		<u>Glasbrüstungen</u>			
	08.06.23	Der AN will die Fensterbrüstungen erst kurz vor Fertigstellung der Fassade montieren.		H&F	in Arbeit
	15.06.23	IBUS gibt zeitnah den Montagetermin durch. Die Betriebsferien von Fa. H&F in der 31./32.KW sind dabei zu beachten.	23.06.23	IBUS	NEU
01.09		<u>Notabdichtung Dach</u>			
	25.05.23	Notabdichtung Stand 24.05.23 vollständig aufgebracht. Das große Deckenloch muss noch mit OSB-Platte überdeckt und ebenfalls notabgedichtet werden.	02.06.23	Reincke	erledigt
	25.05.23	Prov. Dachentwässerung wurde noch nicht montiert (s. Pkt. 01.10).			in Arbeit
01.10		<u>Unterkonstruktion Attika & Traufe</u>			
	11.05.23	Die UK für Attika und Traufe sollen bis 26.05.23 montiert werden.	26.05.23	Reincke	in Arbeit
	08.06.23	Die Arbeiten wurden erst am 08.06.23 begonnen. Fertigstellungstermin ist zu klären.		IBUS, Reincke	erledigt
	15.06.23	UK Attika Flachdach ist zu 95% montiert. Am 15.06.23 wird ein Provisorium im Bereich des fehlenden Raffstorenkastens hergestellt. Die Abdichtung der Attika ist in Arbeit.	15.06.23	Reincke	NEU
	15.06.23	Montage UK Attika und UK Traufe Schrägdach noch nicht begonnen. UK Traufe an der Nordseite noch am 15.06.23. Ab 16.06.23 weitere UK.	15.06.23	Reincke	NEU
01.11		<u>Abdichtung Fenstersockel</u>			
	11.05.23	Abdichtung Sockel an Fenstern und Balkonen 1.OG vom 30.05.-02.06.23.	02.06.23	Reincke	dringend
	11.05.23	Abdichtung Sockel an Fenstern und Balkonen 2.OG vom 05.-09.06.23.	09.06.23	Reincke	dringend
	08.06.23	Montageanweisung am 01.06.23 vorgelegt. Arbeiten im EG am 06.06.23 vor Ort abgestimmt, begonnen und fertiggestellt. Die PIR-Dämmung zwischen FT-Balkon und Außenwand ist im Zuge der Abdichtungsarbeiten durch Fa. Reincke zu montieren.		Reincke	in Arbeit

TOP	Datum	Thema	Termin	Akteur	Status
	15.06.23	Abdichtung Sockel 1.OG und 2.OG noch nicht begonnen.		Reincke	NEU
01.12		<u>Regenfallrohre</u>			
	11.05.23	Der Montagetermin für die Regenfallrohre (einschl. Standrohre, ab 12.06.23) ist hinsichtlich der notwendigen Hinterdämmung durch die Fassadenbauer nochmal zu überdenken.		IBUS, Reincke	in Arbeit
	25.05.23	Regenentwässerung auf dem Grundstück noch nicht geklärt. Montage Standrohre bis dahin nicht möglich.		Horti pla n	in Arbeit
01.13		<u>Dacharbeiten</u>			
	11.05.23	IBUS bittet um Rückmeldung zum Stand Gefälleplanung, Lieferzeiten Dämmung etc.	12.05.23	Reincke	in Arbeit
	15.06.23	Dachdämmung soll lt. AN ab dem 21.06.23 montiert werden. Dann auch Abstimmungstermin vor Ort.	21.06.23	IBUS, Reincke	NEU
01.14		<u>Klinkerfassade</u>			
	11.05.23	Werkstatik kommt lt. Fa. Maag Ende Juni. IBUS bittet um genauere Terminangabe.		Maag	erledigt
	11.05.23	IBUS bittet Fa. Maag um Terminvorschläge bzgl. Ausführung.	19.05.23	Maag	erledigt
	25.05.23	Ein Vertreter vom Lieferanten Petersen Tegl hat Fa. Maag am 24.05.23 zu nass in nass Verfügung vor Ort kurz beraten und ein Werkzeug übergeben.			in Arbeit
	25.05.23	Der Vertreter weist darauf hin, für die Mauerarbeiten ein Vormauermörtel verwendet werden muss. IBUS lässt Fa. Maag das Produktdatenblatt zukommen.		IBUS, Maag	in Arbeit
	08.06.23	Perimeterdämmung im Bereich MW-Fassade durch Fa. Maag, im Bereich Holzfassade durch Fa. Fürst.		Maag, Fürst	in Arbeit
	15.06.23	Werkstatik liegt vor und geht am 15.06.23 in Papierform an den Prüfer. Anvisierte Prüfdauer max. 2 Wochen.	23.06.23	Maag	NEU
	15.06.23	Lieferzeit FT-Stürze beträgt 5 Wochen nach Freigabe Werkstatik. Fa. Maag kann 1-2 Wochen vor Lieferung mit den Mauerarbeiten beginnen.	24.07.23	Maag	NEU
01.15		<u>Holzfassade</u>			
	11.05.23	Montage Unterkonstruktion einschl. Dämmung vom 05.-30.06.23.	30.06.23	Fürst	in Arbeit
	11.05.23	Montage Holzlamelle vom 03.-21.07.23.	21.07.23	Fürst	in Arbeit
	25.05.23	Anlauftermin für den 01.06.23 anvisiert.	01.06.23	IBUS	erledigt
	08.06.23	Anlauftermin hat stattgefunden. Montagebeginn lt. AN frühestens ab 19.06.23. Fensterabdichtung muss bis dahin fertiggestellt sein.			in Arbeit
01.16		<u>Fensterbänke</u>			
	11.05.23	Montage der Fensterbänke abhängig vom Baufortschritt der Fassaden.			in Arbeit
	11.05.23	Die Montage der Folie als wasserführende Schicht unter der Fensterbank muss bereits im Zuge der Abdichtung der Fenstersockel erfolgen (s. Pkt. 01.11).	09.06.23	Reincke	dringend
01.17		<u>Garagentor</u>			
	25.05.23	Die Lieferzeit für das Garagentor beträgt 6 Wochen nach Freigabe der Werkplanung. Diese liegt der AG zur Freigabe vor. Die Terminschiene wird im Bauzeitenplan berücksichtigt.		AG, IBUS	in Arbeit
04.04		<u>Hauseingangs- und Praxistür</u>			
	15.06.23	Fa. Fresand am 08.06.23 beauftragt. Anlauftermin für den 22.06.23 anvisiert.	22.06.23	IBUS	NEU
04.05		<u>Fassadengerüst</u>			
	15.06.23	Das Gerüst darf nicht eigenständig demontiert werden! Konsolen müssen wieder eingehängt werden.			dringend
	15.06.23	Gerüstkonsolen werden höchstwahrscheinlich im Zuge der Fassadenarbeiten von 68er auf 32er geändert werden. Abstimmungstermin dazu mit Fa. Maag, Fa. Fürst und Fa. Schneiderling nötig.		IBUS, Schndl., Maag, Fürst	NEU

Innenausbau

TOP	Datum	Thema	Termin	Akteur	Status
01.18		<u>Bautüren</u>			
	25.05.23	Montage der Bautüren 2. Abschnitt werden über die Positionen 01.01.02 und 01.01.03 (jeweils 1 Stück Mehrmenge) des 1. Nachtrags abgerechnet. AG stimmt zu.			erledigt
	08.06.23	Schlüsseltresor ist vorhanden (Code: 1973).			in Arbeit
	15.06.23	Gerüstkonsolen wurden nach oben versetzt, so dass die Tür ohne Probleme nach außen öffnen kann. Die verbliebene UK im 1.OG muss zurückgebaut werden.	22.06.23	Conrad	NEU
01.19		<u>Innenputz</u>			
	11.05.23	Vorarbeit Dünnschichtputz innen auf Außenwänden 2.OG - Sockelbereich h= 30 cm	12.05.23	HuH	erledigt
	11.05.23	Innenputz 1.OG vom 29.05.-02.06.23.	02.06.23	HuH	erledigt
	11.05.23	Innenputz 2.OG - WICHTIG - keine Putzarbeiten im 2.OG vom 30.05.-02.06.23.	07.06.23	HuH	in Arbeit
	25.05.23	Vorarbeit Dünnschichtputz 2.OG erst nach Montage Fenster.	06.06.23	HuH	erledigt
	25.05.23	Fa. HuH soll im 2.OG von Rostfahnen aus der Anschlussbewehrung betroffene Wände mit Sperrgrund vorbehandeln, um nachträgliche Verfärbungen in den fertigen Wandoberflächen zu vermeiden.		HuH	in Arbeit
	08.06.23	Dünnschichtputz 2.OG am 09.06.23.			erledigt
	08.06.23	Innenputz im EG am 02.06.23 fertiggestellt. 1.OG in Arbeit. Wand zu Behandlungsräumen wird erst geputzt, wenn hier die Sockelleisten korrigiert wurden (s. Pkt. 1.20).			erledigt
	15.06.23	Innenputzarbeiten im 1.OG erledigt.			NEU
	15.06.23	Dünnschichtputz im 2.OG am 14.06.23 fertiggestellt.			NEU
	15.06.23	Innenputzarbeiten im 2.OG ab 15.06.23.		HuH	NEU
	15.06.23	Putzreste auf Holz- und Glasflächen der Fensterelemente sind umgehend zerstörungsfrei zu entfernen.	16.06.23	HuH	dringend
	15.06.23	Kabelschlitze müssen in allen Geschossen im Sockelbereich verputzt werden.		HuH	NEU
	15.06.23	Treppenhaus ist lt. Fa. Pro-ATSM auf allen Geschossen zum verputzen freigegeben.		HuH	NEU
01.20		<u>Wandbündige Zargen & Sockelleisten</u>			
	11.05.23	Montage UK wandbündige Sockelleisten 2.OG	13.05.23	Conrad	dringend
	25.05.23	Wandbündige Zargen sind teilweise nicht in Flucht mit den wandbündigen Sockelleisten montiert. Außerdem quillt der Montageschaum zu weit aus der Türleibung. Fa. Conrad bessert hier kurzfristig nach.	26.05.23	Conrad	erledigt
	25.05.23	Wandbündige Sockelleisten 2.OG können erst zum 07.06.23 montiert werden (s. Pkt 1.19).	07.06.23	Conrad	dringend
	15.06.23	Zargen und UK Sockelleiste im 1.OG angepasst. In der bereits verputzten Wand sieht alles einwandfrei aus. Die Zargen müssen noch von Folie und Putzresten befreit werden.	16.06.23	Conrad	NEU
	15.06.23	UK Sockelleisten 2.OG zu 30% montiert. Restarbeiten am 16.06.23.	16.06.23	Conrad	NEU
01.21		<u>GK-Ständerwerkwände</u>			
	11.05.23	Ständerwerk 1.OG stellen und einseitig doppelt beplanken. Auf der Rückseite Estrichabstellung h= 30 cm.	05.06.23	Conrad	dringend
	11.05.23	Ständerwerk EG stellen und einseitig doppelt beplanken. Auf der Rückseite Estrichabstellung h= 30 cm.	08.06.23	Conrad	dringend
	11.05.23	Ständerwerk 2.OG stellen und einseitig doppelt beplanken. Auf der Rückseite Estrichabstellung h= 30 cm.	13.06.23	Conrad	dringend
	08.06.23	Ständerwerk EG und 1.OG seit 07.06.23 in Arbeit.			in Arbeit
	15.06.23	Bisher nur das Ständerwerk (ohne Beplankung) im 1.OG fertiggestellt. Im EG sind einzelne Bodenprofile montiert. Beplankung im 1.OG wird lt. AN zum 15.06.23 fertiggestellt.	15.06.23	Conrad	NEU
	15.06.23	Beplankung EG ab 16.06.23. Ständerwerk einschl. einseitige doppelte Beplankung aller Geschosse lt. AN bis 23.06.23 fertig.		Conrad	NEU
	15.06.23	WICHTIG: Fa. Conrad stellt keine Estrichabstellungen her. Wände müssen daher kurzfristig von der TGA belegt werden, damit die geschlossen werden können.		Junck	NEU

TOP	Datum	Thema	Termin	Akteur	Status
01.22		<u>Schlosserarbeiten Innen</u>			
	11.05.23	Montage Estrichwinkel (Konsolen für Treppenumwehrung) vom 07.-14.06.23.	14.06.23	Keydel	in Arbeit
	08.06.23	Anlauftermin hat stattgefunden. Geländerstatik übergeben und am 07.06.23 an den Prüfstatiker versendet. Bisher keine Estrichwinkel montiert.			in Arbeit
	15.06.23	Montagebeginn Estrichwinkel (Konsolen für Treppenumwehrung) und Randabschluß Garage lt. AN am 16.06.23.	16.06.23	Keydel	NEU
01.23		<u>Estricharbeiten</u>			
	08.06.23	Verlegen Fußbodendämmung 2.OG vom 14.-20.06.23.	20.06.23	Becker	in Arbeit
	08.06.23	Verlegen Fußbodendämmung 1.OG vom 21.-27.06.23.	27.06.23	Becker	in Arbeit
	08.06.23	Verlegen Fußbodendämmung EG vom 28.06.-04.07.23.	04.07.23	Becker	in Arbeit
	08.06.23	Verlegen Estrich 2.OG vom 05.-11.07.23.	11.07.23	Becker	in Arbeit
	08.06.23	Verlegen Estrich 1.OG vom 12.-18.07.23.	18.07.23	Becker	in Arbeit
	08.06.23	Verlegen Estrich EG vom 19.-25.07.23.	25.07.23	Becker	in Arbeit
	15.06.23	Anlauftermin hat am 15.06.23 stattgefunden. Die Dauern für Fußbodendämmung und Estrichverlegung wurden vom AN grundsätzlich bestätigt. Der Starttermin wird nach Rückmeldung Fa. Laß (HLS) am 21.06.23 abgestimmt (s. Pkt. 1.24). Der AN bittet um Mitteilung zum Baubeginn mind. 2 Wochen im Voraus.	21.06.23	IBUS	NEU
	15.06.23	Fa. Becker nimmt bis zum 23.06.23 die Nivellierung der Rohbaudecken vor.	23.06.23	Becker	NEU
Haustechnik					
01.24		<u>Grobinstallation Elektro</u>			
	11.05.23	Kabelzug 2.OG 30.05.-02.06.23.	02.06.23	ATSM	erledigt
	08.06.23	Restarbeiten 2.OG ab 09.06.23.			erledigt
	08.06.23	Steuerungseinheiten, Aktoren etc. von Fa. H&F an Fa. PRO ATSM übergeben.			erledigt
	08.06.23	Kabelzug von 2.OG auf Dach von unten bohren. Nachträgliche Abdichtung im Bereich Dampfsperre durch Fa. Reincke.		ATSM, Reincke	in Arbeit
	15.06.23	Kabelzug in Rohbauwänden einschl. Treppenhaus lt. AN abgeschlossen.			NEU
01.25		<u>Blitzschutz</u>			
	08.06.23	Einbau Blitzschutzfahnen bis 14.06.23.	14.06.23	ATSM	erledigt
	15.06.23	Blitzschutzfahnen montiert und bis zur Attika hochgeführt.			NEU
01.26		<u>Lüftung Praxis</u>			
	11.05.23	Die Leitungsführung der Lüftung zu den Behandlungsräumen ist nochmal zu überdenken. Ein Koffer im Bereich des Unterzugs ist von IBUS nicht gewollt.		Junck, IBUS	in Arbeit
	11.05.23	Weitwurfdüsen werden zum 17.05.23 entschieden.		AG, Junck	in Arbeit
	15.06.23	Nach dem Abstimmungstermin am 12.06.23 schlägt Herr Junck Bodenkanäle einschl. Bodenauslässe in den Behandlungsräumen vor. IBUS stimmt grundsätzlich zu. AG muss informiert werden und kurzfristig eine Entscheidung treffen.	22.06.23	AG, Junck	NEU
01.27		<u>Aufzug</u>			
	11.05.23	Bestellung Anfang März ausgelöst. Lieferzeitpunkt ca. Anfang August 23.	07.08.23	Schindl.	in Arbeit
03.01		<u>Grobinstallation HLS</u>			
	08.06.23	Terminkette Grobinstallation HLS auf Fußboden gem. aktuellem Terminplan wie folgt. Hr. Junck will die Termine am 12.06.23 vor Ort mit dem AN abstimmen.	12.06.23	Junck	erledigt
	08.06.23	Leitungsverlegung HLS auf Fußboden 2.OG bis 13.06.23.	13.06.23	Laß	in Arbeit
	08.06.23	Leitungsverlegung HLS auf Fußboden 1.OG bis 20.06.23.	20.06.23	Laß	in Arbeit
	08.06.23	Leitungsverlegung HLS auf Fußboden EG bis 27.06.23.	27.06.23	Laß	in Arbeit
	15.06.23	Gem. Abstimmung vom 12.06.23 wird Fa. Laß ab 19.06.23 zuerst alle Steigleitungen vom EG ins 2.OG verlegen. Alle horizontal laufen Leitungen kommen danach.	19.06.23	Laß	NEU
	15.06.23	Fa. Laß wird sich zur weiteren Terminkette am 21.06.23 äußern.	21.06.23	Laß	dringend
03.02		<u>Fußbodenheizung</u>			
	08.06.23	Terminkette Fußbodenheizung gem. aktuellem Terminplan wie folgt. Hr. Junck will die Termine am 12.06.23 vor Ort mit dem AN abstimmen.	12.06.23	Junck	erledigt
	08.06.23	Verlegung Fußbodenheizung 2.OG vom 21.-27.06.23.	27.06.23	Laß	in Arbeit

TOP	Datum	Thema	Termin	Akteur	Status
	08.06.23	Verlegung Fußbodenheizung 1.OG vom 28.06.-04.07.23.	04.07.23	Laß	in Arbeit
	08.06.23	Verlegung Fußbodenheizung EG vom 05.-11.07.23.	11.07.23	Laß	in Arbeit
	15.06.23	Fa. Laß wird sich zur weiteren Terminkette am 21.06.23 äußern.	21.06.23	Laß	dringend

03.03		<u>Schornstein</u>			
	08.06.23	IBUS befürwortet ein frühzeitiges Ausführen der Kernbohrung für den Schornstein des Kamins. Dazu muss geklärt werden, ob der Dachdecker vorab das nötige Einbauteil bekommen kann, um dieses einzubauen und anzudichten.		IBUS, Junck, Reincke	in Arbeit
	15.06.23	Es ist noch nicht final geklärt welches Fabrikat zum Einsatz kommt. Ein Vorrüsten ist daher nicht möglich.		AG, Junck	NEU

Freianlagen

01.28		<u>Grundleitungen in Außenanlagen</u>			
	11.05.23	Grundleitungen und Geothermie müssen zusammen verlegt werden.			in Arbeit
01.29		<u>Abwasserschacht</u>			
	11.05.23	Sohle Abwasserschacht sitzt zu hoch und muss ersetzt werden.			in Arbeit
	25.05.23	Kanal zum Nachbargrundstück einschl. dort vorhandenem Schacht soll ggf. tiefergelegt werden. Dieser Punkt ist noch in Klärung.		Junck, AG	in Arbeit

Der Termin für die nächste Planerrunde ist voraussichtlich:

Donnnerstag, 22.06.2023

Aufgestellt am 15.06.2023



Christian Blumenthal
— MA Architekt

T / +49 421 30 32 48 0
M / +49 160 475 93 67
— blumenthal@ibus-architekten.de

IBUS —
ARCHITEKTEN
— BERLIN Alt Tempelhof 18, 12099 Berlin T/ +49 30 896 99 50 F/ +49 30 896 99 599
— BREMEN Niederblockland 7, 28357 Bremen T/ +49 421 303 24 80 F/ +49 421 303 24 81
— ROSTOCK August-Bebel-Straße 1b, 18055 Rostock T/ +49 381 45 82 90 90