

BAUBESPRECHUNG

NR. 34 KW 6 2023

Baubegh./Besprechung v. 09.Feb.2023

OBJEKT Sanierung Adolf-Reichwein-Schule (Lieg. 0065 ARS)**Tiefe Allee 32, 24149 Kiel**

Projekt 1115050178 Sanierung Adolf-Reichwein-Schule

Pkt. Gewerk		Ø Verteiler / Teilnehmer (TN) / Ortstermin (OT) / telefonisch (t) / vor Ort (VO) / zeitweise (zw)			
Ø	001 Gerüstbau/ Bauzaun Treichel 040/ 63665520	Hr. Beversdorf	0162-2413214	info@treichel-geruestbau.de	
Ø	002 Erdarbeiten Fa. Stoltenberg	Hr. Elbert	0163-4163031	elbert@stoltenberg-gruppe.de	
	003 Sievers				
Ø	004 Schadstoffsanierung Fa. HCH	Hr. Wittor	0160-8401575	c.wittor@hch-umwelt.de	
Ø	005 Abbrucharbeiten Fa. MNK	Hr. Kazaryan	0385-39449179	david.k@MNK-Bauservice.de	
	009 Entwässerungskanalarbeiten Fa. Baltic	Hr. Dokkenwadel	0160-4743508	info@baltic-bau.de	
Ø	011 Beton-Sohlbank Rohbauarbeiten Fa. Rahn	Hr. Wettengel	0151-46331347	F.Wettengel@richardrahn.de	
		Hr. Schuster	0176 – 45696441	A.Schuster@richardrahn.de	
Ø	012 erw. Rohbauarbeiten Fa. Andriago	Hr. Andriago	04307-5013	andriago@dasa-bau.de	
Ø	013 Betonsanierung Fa. F. Dietrich	Hr. Voß	0170-5666447	Thomas.Voss@Dietrich.de	
Ø	017 Stahlbauarbeiten	Hr. Ludwig	0160-99889510	technik2@stahlbau-freese.de	
Ø	019 Tischler Türen überarbeiten	Hr. Storm	0174-3066388	info@paul-luehr.de	
Ø	026 Tischler Fensternachbau Fa. Wilhelmsen	Hr. Wilhelmsen	04622-2681	wilhelmsen-twedt@t-online.de	
	027 Tischler Fenstersanierung		0173-8568981		
Ø	033 Baureinigung Beyersdorf/ Reinwerk	Fr. Hoepner	04331-589011	reiher@beyersdorf.de	
		Hr. Hammi	0431/53480 - 60	sauber@reinwerk.biz	
Ø	034 Malerarbeiten	Hr. Köhler	0151-54461134	info@malereggers.de	
		Hr. Garling	015228726702		
	036 Bodenbelag	n.n.			
Ø	039 Trockenbau	Hörmann	0177-1969339		
			04326-2889616		
		Karpowski, stefan	01512-2866508		
Ø	027 Tischler neue Innentüren Fa. Winkler	Winkler	05145 286960	info@winkler-Tischlerei.de	
50	Gewerk Elektro				
Ø 51	050 Blitzschutz Heise, 0431/ 543 63	Hr. Poehls	0163-6456323	Florianpöhls@dachdeckerei-heise.de	
Ø 53	053 Elektroinstallation Vater 0431/ 79966-18	Hr. Redel	0160-8969805	mredel@vater-gruppe.de	
54	054 Dataport Schränke Landesnetz	Lembke	0431 3295 5397		
	IQ SH Herr Jungjohann	Jungjohann	0431-5403249		
54	054 Dataport/IQ-SH/Jan-Thomas Kock	Zusammenarbeit	0431 901-3546		
60 + 70	Gewerk HLS+MSR+Küche+NAWI:				
Ø 61	040 Heizungsbau Fa. Gärtner	Ott: 0172-4590381	0431-570918-224	info@gaertner-kiel.de	
Ø 62	042 Sanitärinstallation/Gas Fa. Gärtner	Ott: 0172-4590381	0431-570918-221	info@gaertner-kiel.de	
71	070 Schaltanlagenbau MSR Fa.	n.n.			
72	075 Lüftungsarbeiten Fa. Behrend			derlueftungsbauerbehrend@t-online.de	
80	Hochbau Amt 60.4/Schulen/Ämter				
Ø 81.0	Projektleitung/Bauleit.-Vertretung	Hr. Grotkop	0431-901-3573	Burkard.Grotkop@kiel.de	
Ø 81.1	Planung + Bauleit. stellvertretend	Fr. Staude-Müller	0431/ 901-3577	Maik.Staude-Mueller@Kiel.de	
Ø 81.2	Bauleitung	Hr. Günther	0431/ 901-3597	Detlev.Guenther@kiel.de	
82	Gebäudefacility Hauswart	Hr. Kührt	0160/ 90572235	Thomas.Kuehrt@Kiel.de	
		Stellv. Hr. Schröder	0160/ 97235870		
Ø 91	Projektsteuerung HSL/Gas/MSR	Hr. Rueck	0431-9013556	Thomas.Rueck@Kiel.de	
91	Projektleitung TGA Elektro	Hr. Zimmermann	0431/ 901-3539	Jan.Zimmermann@Kiel.de	
Ø 81.3	NAWI Planung Amt 60.4	Fr. Wrede-Meier	0431/ 901-3538	Susanne.Wrede-Meier@kiel.de	
81.4	KÜCHEN Planung Amt 60.4	Fr. Kämmerer	0431/ 901-3982	Julia.Kaemmerer@kiel.de	
84	Amt 55.1 Sanitärcontain.	A. Währer -1155, Fr.M. Stark, Hr. Frost	0431/ 901-2316	M.Stark@kiel.de , p.frost@kielmarketing.de	
	Amt 10 Straßenverkehrsbehörde	Fr. Kim Christine Rescher	0431-901-1235	Strassenverkehrsbehoerde@Kiel.de	
		wg Gehwegbreite		KimChristine.Rescher@kiel.de	
84	Amt für Schulen	Fr. Leipert	0431/ 901-2955	Anna.Leipert@kiel.de	
	Amt 66 Tiefbau	Hr. Silvio Dankert	0431-901-7341	Silvio.Dankert@kiel.de	
		Hr. Zacharek, Arbeiten i. Tiefe Allee	0431-901-4381	Sven.Zacharek@kiel.de	
90	Ing. Büros				
	90.0 IB Tragwerksplanung Bumann Ing.	Fr. Kruse	0431-53030038	kruse@bumann-ing.de	
	90.1 IB Prüfstatiker Oemig+Stark	Hr. Dressler	0431 / 30557-20	dressler@os-ing.de	
Ø 91	IB SiGeKo	Hr. Weingarten	0431/ 5926189	m.weingarten@sigeo-kiel.de	
Ø TN 92	IB TEGA-PLAN Elektro/MSR	Hr. Walz 0431-38580022	0151-23023704	Walz@tegaplan-heidemann.de	

Ø	93	IB TEGA-PLAN Heiz/San/Lü	Hr. Frank 0431-38580012	0174-2962018	frank@tegapan-heidemann.de
Ø	94	P.SI Planungsbüro Entwässerung	Hr. Jaschke	0177-8997971	hjaschke@psidirekt.de
	95	IB WIB Wendt Betonsanierung	Hr. Wendt	0152-07570035	info@wib-ing.de
	96	Beratender Brandschutz Bergmann	Hr. Bergmann	04608-8979000	info@bbc-bergmann.de
Ø	97	Competenza Schadstoffe	Hr. Holst/Bodi	040-261260210	m.holst@competenza.com
Ø	97	Competenza Schadstoffe	Hr. Bodi; Baubetreuung	040-261260212	t.bodi@competenza.com
				0174-4733489	

VORBEMERKUNG

Die Teilnehmer und Verteilerpersonen des Bau- und Besprechungsberichtes nehmen nachfolgend genannte Punkte zur Kenntnis. Richtigstellungen oder Ergänzungen sind innerhalb einer Woche nach Zugang dieses Protokolls, bei kurzfristigeren Terminabstimmungen unverzüglich, der Bauleitung mitzuteilen. Zu beachten ist eine frühzeitige Inaugenscheinnahme der Baustelle für eine termingerechte Planung, Lieferung, Ausführung der Aufgaben. Hier genannte Bauzeiten sind nur bei Nichteinhaltung an die Bauleitung zu melden.

Neuer Punkt // **alter Punkt nachrichtl.** // **unerledigt** // **erledigt** // **gestrichen** // An = Anfang // Mi = Mitte // En = Ende
A = Aktion, B = Beschluss, I = Information, F = Feststellung, E = Empfehlung, K = Klärung

Nr.	Protokoll 34	zu beachten bzw. zu erledigen von:	bis Datum:
Tln.:	Teilnehmer (Besprech/Begeh.):	Teilnehmer	
	Baubesprechung: Herr Ott, Herr Stock-Monteur (Fa. Gärtner Heiz/Sani), Herr Behrend (Lüftungsbau Behrend) Herr Hörmann (Fa. Hörmann) Herr Walz , Herr Trompf, (Tegaplan), Herr Frank (Tegaplan), Herr Dietrich (Tegaplan) Herr Redel, Monteur -Hr. Weidas (Fa. Vater) Herr T. Rueck, Frau Staude-Müller , Herr Günther (Amt 60.4)	Alle	
1	ACHTUNG	Spalte Zuständig	Spalte Stand/Info
V.0	Bei Rechnungsstellung: Projekt 1115050178 Sanierung 0065 Adolf-Reichwein-Schule		ALLE
V.2	Alle Abnahmen nur „förmlich“. Stillschweigende Abnahmen werden nicht anerkannt.		
V.4	BAUSTELLENZEITRÄUME FÜR FIRMEN: Mo - Do von 06.00h - 18.00h. Freitags von 06.00h - 16.00h. Ausnahmen in besonderen Fällen sind mit der Bauleitung abzustimmen. SCHLÜSSEL: Jede Fa. kann sich beim Hauswart einen Schlüssel aushändigen lassen: Hauswart (Hr. Kührt) Mobil: 0160/90572235: Schlüssel wurde ausgehändigt an: MNK , Andrigo, Wrobel, Vater, Gärtner, Daher, WM-Putztechn, Eggers, Behrend, Hörmann reichen , Fa. Lühr Hr. Storm,		ALLE
	ALLE: ACHTUNG ANLIEFERNGEN NICHT ZUR ANDREAS-GAYK-SCHULE leiten. Wir bauen hier in „Tiefe Allee 32“	ALLE	ALLE
	Einfahrttor nach Arbeitsende schließen!		ALLE
	-Zahlen-Schloss-Code Toreinfahrt ist: 0065		
	-ACHTUNG: alle Gewerke Schuttensorgung/Holzpaletten etc. bis 16.02		
	ANSTEHENDE TERMINE:		ALLE

Nr.	Protokoll 34	zu beachten bzw. zu erledigen von:	bis Datum:
	AKTUELLES BAUGESCHEHEN ACHTUNG:	ALLE	ALLE

Fa. Andriago ROHBAU/ PUTZ:

AUFZUG:

PUTZARBEITEN: ab mitte KW 8 Putz Anputzarbeiten möglich in Räumen Südgiebel und weitere Räume.

MAUERWERK: Oberzug Raum 33a, diverse kleine Arbeiten wie Leibung links an Tür OG-Neutreppehaus.

FASSADE ALTBAU:

-Tiefe Allee Straßenseite defekte Fassaden-Steine tauschen,

Fenster-Tischler kommt jetzt bei guter Witterung.

PRACHTGIEBEL SÜD: hier die Verblend-Arbeiten, das Ovalfenster bleibt (oben im Giebel) erhalten!!!

Fa. Wilhelmsen aus Twedt,

FENSTERTISCHLER

Austausch der Fenster HOF-Ostseite (mit den 2 Gauben) ca. KW 7 , 8+9, im direkten Anschluss kommen die Fenster der Straßenseite neu.

Gerüststellung Norden Prachtgiebel am 13.03.2023

Fa. Wrobel ZIMMERMANN:

-ACHTUNG:

-KW 10 Dach öffnen und prov. abplanen: es sollen in KW 11 baus. Lüftungsaggregate ins Gebäude gehoben werden.

Dafür bitte Wechsel montieren und Entnahme eines Sparrens und einer Zange ggfs..bis Bereich ca. Höhe 1.00m über Zange Sparren abschneiden.

-KW 11 OSB-Boden DG-Erweiterungsbau wird jetzt ca. KW11 anvisiert.

Fa. Behrend LÜFTUNG:

-KW 11 Aggregat Lüftungsbauteile Raum DG-07, bitte Angabe der Lieferung der Lüftungsanlage durch Tegaplan/Fa. Behrend.

Fa. Gärtner HEIZUNG/SANITÄR:

NAWI-Bereich Anschlüsse Wasser und SW verlegen KW 8, etc Kleinigkeiten.

Fa. Vater ELEKTRO

- Achtung: KW 10 Dachgeschoss-Erw.-Bau OSB-Bodenbau. Baufreiheit bis einschl. KW 9 von HLS/Elt. Herzustellen (Vater/Gärtner).

Fa. Eggers Malerarbeiten

Ort ERWEITERUNGSBAU:

Gemäß Begehung Köhler/Günther v.12.01.23:

2 x dicke Träger HEB 260 NAWI mit Brandschutzanstrich (weis) und RAL lichtgrau.

4 x kleine Träger NAWI HEA 100 in RAL Lichtgrau.

Sukzessive weiter arbeiten.

Fa. Freese STAHLBAU:

Stahlrahme des WERKEN zeitnah montieren. Ca. ab KW 7 o. KW 8

Nr.	Protokoll 34	zu beachten bzw. zu erledigen von:	bis Datum:
AA	TGA KÜCHE und NAWI	Amt 60.4 Kämmerer/ Wrede-Meier	
9.1	Koordination Planung und Ausführender NAWI-Räume Vorlage Werkplanung KW 16 von Hohenloher. Die von Hohenloher-Lieferung ist für KW 21 – 2023 eingeplant! Dauer ca 3 Wochen! : Siehe auch Punkt 4-33 Protokoll Tegaplan, Abstimmung Elektro/NAWI mit Heizstrahlplatten.	Wrede-Meier/ Hohenloher/ TeGA-plan	
31.1	Die von Hohenloher-Lieferung ist für KW 37 – 2023 eingeplant! Dauer ca 3 Wochen!	Wrede-Meier/ Hohenloher/ TeGA-plan	
34.2	Ortstermin mit Planungsbesprechung war am 07.02.mit Hohenloer, Tega-Frank und S.Wrede-Meyer, Günther	Hohenloer/Wrede meyer	
A	INGENIEURE TGA HLS + Elektro + MSR ACHTUNG: alle Gewerke Schuttensorgung etc. /Holzpaletten etc. bis 16.02	IB TEGAPLAN	
12.1	DOKU bei CORANABEDINGTEN AUSFÄLLEN ist dies zu dokumentieren!	<u>TeGA-plan</u>	
20.1	Wie vor fehlt, wo ist das zu finden?	TeGA-plan	
31.5	TGA: TeGA-Plan ING: - Baustopp im DG-Altbau wg Schwammsanierung - Freigabe für Trockenbau gem. Forderung Günther. Wie weit ist Elektrobau? - KW 3 Einbau Deckenheizstrahlplatten Angabe Ott/Frank. - -Heizungprovisorium wurde am 10. Janunar 2023 in Betrieb genommen! Achtung feintuning erforderlich, welche Räume können noch beheizt werden? -Wie ist der Sachstand der Rohrdämmung? -HZK-Wandverstärkungen (etc) im Trockenbau, bitte Angabe 2022 wo? -KG Abhängeleuchten Deckenverstärkungen (etc) im Trockenbau, bitte Angabe 2022 wo? -Achtung: KW 10 Dachgeschoss-Erw.-Bau OSB-BODENBAU. Baufreiheit bis einschl. KW 9 von HLS/Elt. Herzustellen (Vater/Gärtner)	Günther Amt 60.4 Tegaplan	
34.5	MSR Angebote: derzeitige Erstellung von Tegaplan Vergabevermerk, eilt	Frank Tegaplan	

Nr.	Protokoll 34	zu beachten bzw. zu erledigen von:	bis Datum:
34.1	DG Erw.-Bau: Für den OSB-Laufbodenbau (bau ab KW 10) sollte komplett geklärt sein, wo Kabel durch Deckendurchbrüche (Betondecke) mit Brandschotts versehen werden müssen. Im Nachhinein ist dieses nicht mehr möglich! -Dringend: Herr Rohwer Brandschutz: Bitte für einen baldigen Begehungstermin sorgen. Wegen mögl. Entrauchung SensorikTrockenbau Leitungsschächte. UG alter HA: -Kabel an Wand/Decke stört die neue Brandschutzdecke. Tiefer legen mit Frsit bis zum 14.02.2023 EG Erw.Bau: -Küchenbereich gesamt: inkl. kleiner Raum mit Waschtisch sowie Personal-Raum/WC. –letzte Leitungen verlegen mit Fristt bis zum 15.02.2023 -Festlegung Termin: Gesamte Elektro-Schaltschränke fertig aufgelegt angeschlossen bis einschl. Juli 2023 -Nachtrag vom 10.02: Bitte Kabel bündeln, damit der Maler die Wände bearbeiten kann, bei allen UVs Erweiterungsbau. Sanitär: Gesamter Küchenbereich wurde heute am 09.02 von Herrn Ott für Trockenbauschließung freigegeben! Noch fehlende OSB-Wandverstärkungen klärt Herr Günther! -Ott will den zentral in der Küche liegenden Bodeneinlauf klären, (Höhe) der augenscheinlich zu tief liegt. Fliesen kommen auf den Boden! NAWI: Termin klären: Fa. Gärtner ist bitte in KW 8 vor Ort, um die Anschlüsse gemäß Wandabwicklung von Herr Frank vom 09.02 zzu montieren! Erw.-Bau: Die Bauleitung wird Reviklappen an den Trockenbauschächten setzten lassen!	Frank/Dietrich/ Walz/Trompf Tegapl Tegapl. Trompf/Walz	
B	Tragwerksplaner/Statik	Bumann Ing. (einst Zindel)	
27.1	Statik Dach noch klären, um Prüfstatik zu erwirken.	Bumann	
28.1	Die Unterlagen wurden an den Prüfstatiker gereicht Schwammsanierung: Gemeinsamer Ortstermin v. 16.11 mit Herrn Bumann, Günther, Fa. Anschütz Herr Lange, Fa. Repenning Herr Repenning		
29.01	Neuer Ortstermin unter Teilnahme am 13.12.2022		
34.1	Letzter Ortstermin v. 03.02.2023 Festlegungen: Dachbalken über DG Raum 02 36/16cm BSH Brettschichtbinder , weitere Angabe folgen beim Umbau gem. Zwischenbauzuständen! DG Raum 03: 3x Balken über DG bis zur Gaubenmauer laufen erneuern. 3x Balken Nr. 2, 6+8 nicht erneuern		

Nr.	Protokoll 34	zu beachten bzw. zu erledigen von:	bis Datum:
GEWERKE HOCHBAU ACHTUNG: alle Gewerke Schuttensorgung/Holzpaletten etc. bis 16.02			
C	Gewerk Schadstoffabbruch	HCH	
27.2	Neu geplanter Ortstermin OT Freitag 18. Nov. 2022. Treffen 12:00h für Probe-Beizen der Farbe am Treppengeländer.	HCH D. Wittor	
29.2	Farbabnahme-Versuch Treppengeländer (Farbe weiss): Die bleihaltige Farbe wurde am einfachsten mit Heizföhn abgenommen! Weitere Vorgehensweise klärt Herr Günther	Wittor/Günther	
31.01	Nachsatz: 18.12.2022 Weiters Vorgehen initiiert Hr. Günther, auch Angebotsabfrage wg Bleifarbe abnehmen.	Günther	
34.02	Abbruch Asphaltestrich EG Klassenraum 21 , nach Abstimmung mit der Bauleitung	Günther	
E	Gewerk Gerüstbau	Treichel	
34.20	Gebäude-ERWEIT.BAU: Wichtig für Prachtgiebel NORD: Termin NORD-GIEBEL einrüsten, ähnlich wie Süddiebel mit Konsolen, bitte vormerken: 13.03.2023	Beversdorf	
F	Gewerk Zimmerarbeiten	Wrobel	
34.01	Fa. Wrobel ZIMMERMANN: -KW 10 Dach öffnen und prov. abplanen: es sollen in KW 11 baus. Lüftungsaggregate ins Gebäude gehoben werden. Dafür bitte Wechsel montieren und Entnahme eines Sparrens und einer Zange ggfs..bis Bereich ca. Höhe 1.00m über Zange Sparren abschneiden. -KW 11 OSB-Boden DG-Erweiterungsbau wird jetzt ca. KW11 anvisiert.	Wrobel/Günther Wrobel	
G	Gewerk Tiefbau/Erdarbeiten	Baltic	
	---	Dokkenwadel/ Jaschke	
J	Gewerk Rohbau	Andrigo	
31.1	Fa. Andrigo ROHBAU/ PUTZ: AUFZUG: -Angabe Andrigo: Beton-Fundament Aufzug Frühjahr 2023. FASADE ALTBAU: -Rohbau Straßenseite, defekte Fassaden-Steine tauschen, Gerüst steht -Kalzium SilikatWand ca. Mai 2023 -Anputzarbeiten Süddiebel innen ab ca. KW 8 möglich	Andrigo	
K1	Gewerk Tischler Lühr Bestandstüren überarbeiten	Lühr	
31.01	Ca. 3 Stck Zargen alter Bestand wieder einbauen (aus Kellerlager) Hinzu kommen 2x Türfutter demontieren im Foyer EG und OG		
34.02	-Muster für Sockelverkleidung bald montieren -Türzarge in Raum 29 Tür 29/1 für KW 9 montage einplanen	Lühr	
K2	Gewerk Tischler Neue (Holz) Türen	Winkler	
31.01	Ortstermin 11. Jan23 Herr Günther schickt Pläne und Türliste und macht Meterstrich	Winkler Günther	
34.01	Aufmaß ca. 90% der Türen seit E-Mail mit Liste-Günther vom 08.02.möglich Termin Aufmaß KW 9 mit Junr. Winkler +Baul.		
K3	Gewerk Tischler/Fenster	Wilhelmsen	

Nr.	Protokoll 34	zu beachten bzw. zu erledigen von:	bis Datum:
29.02	-Altbau-Innenhof: Beginn Fenstereinbau ca. in KW. 02/ oder 03/ 2023. -alles Witterungsbedingt, dann folgt dann die Traufseite-Straßenseite wenn möglich.		Info
30.03	-OG: Raum 43 im Altbau bitte noch keine Fenster tauschen wg Schwammsanierung		
34.03	Neufenster Altbau Hoffassenden läuft /ca. ab KW 10 anschließend Straßenfassade-Fenstertausch	Wilhelmsen	
L	Gewerk Betonsanierung	Dietrich	
26.1	Laubengang Belag erst im Frühjahr 2023 bauen, ca. April Mai. Technische Klärung /Angebot über Winter! Abnahme Unterschläge Laubengang und Balkone erfolgte in KW 48.	Voß	
31.2	Technische Klärung Laubengang Belag ist geklärt. Die Arbeiten werden voraussichtlich mit Nachunternehmern unter Regieführung Fa. Dietrich durchgeführt. Angedachte Ausführung lt. den verschiedenen Gesprächen ist ca. Februar/(März) 23! Die dafür benötigte Baufreiheit kann Herr Günther binnen 2 Wochen herstellen! Montagezeitraum ist Winter-Witterungsbedingt ggfs eingeschränkt.	Voß	
34.1	Vorgang Nachtrag liegt beim Rechnungsprüfungsamt.	Voß	
M	Gewerk Maler	Eggers	
31.4	Gem. Begehung 12.01 Ort ERWEITERUNGSBAU: Gemäß Begehung Köhler/Günther v.12.01.23: 2 x dicke Träger HEB 240 NAWI mit Brandschutzanstrich (weis) und RAL lichtgrau. 4 x kleine Träger NAWI HEA 100 in RAL Lichtgrau. Sukzessive weiter arbeiten.	Köhler	
34.02	Bereich NAWI: KW 8 bitte Brandschutzanstrich große Stahlträger HEA 260 , --/die kleineren Träger können auch schon mit Ral Lichtgrau gestrichen werden, hier kein Brandschutz!	Köhler	
O	Rohbau R. Rahn	Rahn	
34.2	Bauleitung Günther: Sorge für Ringspaltschließung der Rohre /Lüftungsrohre/BSK in Decken. Fa. Rahn ist eingeschaltet, wird in KW 6 gemacht.	Alle	
P	Gewerk Stahlbau	Freese	
34.3	Kurzfristiger Beginn Montage Stahlrahmen WERKEN .	Ludwig/ Günther	
Q	Gewerk Trockenbau	Hörmann	
34.02	Fa. Hörmann TROCKENBAU: -KABELKANÄLE (Wand und Decke ca. 500 lfdm) : Montage der UK ab KW 50 ,2022. -ABBRUCH TROCKENDECKE WC Keller: KW 4 -WANDBEPLANKUNG d=10cm Treppenhaus ab KW 8/9 -F90-DECKEN 2x Kellerräume R 04a und ab KW 5 -UG1 4x Decken Büros 3x Neues Treppenhaus, Türen Brandschutz-Ergänzung unterm Sturz DIN 4102-4	Hörmann Hörmann	
R	Gewerk Schwamm-Sanierung Gebälk im DG und Decke über OG	Repenning/ Anschütz	
28.01	Arbeitsbeginn vom 29.11.2022 (2-Pers.): Freilegung Demontage der Schadstellen Echter Hausschwamm (EHS)/sowie akuter Pilzbefall	Repenning Lange	
34.2	DG: Bauweise und Art der Schließung der Decken von oben muss geklärt werden Bautagebuch bitte an Bauleitung	Repenning	

Nr.	Protokoll 34	zu beachten bzw. zu erledigen von:	bis Datum:
TGA GEWERKE			
U	Gewerk Elektroinstallation	Vater	
31.9	Protokoll 33 02.02.2023: -NAWI: Elektro-Freigabe für NAWI wurde erteilt. Elektro ist in den Wänden Fertig! –	Vater/Tegaplan Vater/Tegaplan	
34.2	Protokoll 34 09.02.2023: -Dickes Kabel UG 1 alter HA: an Wand/Decke stört die neue Brandschutzdecke. Tiefer legen mit Frist bis zum 14.02.2023 -Küchenbereich gesamt: inkl. kleiner Raum mit Waschtisch sowie Personal-Raum/WC. –letzte Leitungen verlegen mit Frist bis zum 15.02.2023 -Festlegung Termin: Schränke UVs etc-Elt-Schränke FM fertig angeschlossen einschl. Juli 2023 -Nachtrag vom 10.02: Bitte Kabel bündeln, damit der Maler die Wände bearbeiten kann, bei allen UVs Erweiterungsbau. -DG Erw.-Bau: Für den OSB-Laufbodenbau (bau ab KW 10) sollte komplett geklärt sein, wo Kabel durch Deckendurchbrüche (Betondecke) mit Brandschotts versehen werden müssen. Im Nachhinein ist dieses nicht mehr möglich. -Brandschutz: Frage klären, wie im Erw.-Bau die Deckendurchbrüche für Elt.-Leitungen DG zu OG geschlossen werden, und wann?	Vater/Tegaplan Vater/Tegaplan	
V	Gewerk Heizungsbau/ Sanitärinstallation	Gärtner	
30.8	ACHTUNG DACHGESCHOSS: KW 10: Die OSB-Laufböden DG Erweiterungsbau werden ab KW 10 wieder ergänzt und mit vorh. Schütt-Dämmung unterlegt, wie es vorher war! Die Leitungen müssen hier vorher komplett verlegt werden!!!	Ott	
34.9	NAWI: Fa. Gärtner ist bitte in KW 8 vor Ort, um die Anschlüsse gemäß Wandabwicklung von Herr Frank Plan vom 09.02 zu montieren! Die Bauleitung wird Reviklappen an den Trockenbauschächten setzen lassen! - Achtung: KW 10 DachgeschossErw.-Bau OSB-Bodenbau. Baufreiheit bis einschl. KW 9 von HLS/Elt. Herzustellen (Vater/Gärtner).	Ott Gärtner/Tegeplan	
W	Gewerk MSR Schaltanlagenbau	n.n.	

Nr.	Protokoll 34	zu beachten bzw. zu erledigen von:	bis Datum:
19.1	Vergabe einleiten und dringend zum Auftrag führen, dringend alles klären, bis KW 33?	T. Rueck Amt 60.5	
24.1	- MSR:Datenpunktliste Lieferung für KW 40/41 geplant, siehe TeGA-plan	TeGA-Plan	
26.1	- Liste wurde in Kw 43 geliefert		
31.2	Neue Subm. 24.01.2023		
34.1	MSR Angebote: derzeitige Erstellung von Tegaplan Vergabevermerk	Tega-Frank	Eilt dringend

X	Gewerk Lüftung	Behrend
30.4	Fa. Behrend LÜFTUNG: -Klärung des Termins für Dachöffnung Lüftungsbauteile Raum DG-07, bitte Angabe der Lieferung der Lüftungsanlage durch Tegaplan/Fa. Behrend. -KW 11 Lieferung planen unter Angabe! -BSK sukzessive bis einschl. KW 7 herstellen. Bauseitig werden die Ringspalte und Betondeckenöffnungen verfüllt, auch 2x Bleche unter Betondecken am großen Küchenschacht anfertigen. -Eine Absturzsicherung wird von Herrn Behrend benötigt; Gerüst für die Erstellung Dachöffnung fertig.	Behrend
34.1	Bitte noch fehlendes Blech wg Betonverschluss EG/OG einbauen. Wo RLT klein verortet? Anzeichnen	Behrend/TegaPl. Dietrich
Y	Gewerk Küche techn. Ausstattung	Chefs Culinar
	Küche für Herbst einzuplanen, Termin muss noch abgestimmt werden	Günther Bretschneider
Z	Gewerk NAWI-Räume techn. Ausstattung	Hohenloher
22.1	Die von Hohenloher-Lieferung ist für KW 37 – 2023 eingeplant! Dauer ca. 3 Wochen!	
ZA	Tiefbau	Über P.SI
31.1	Planung Fettabscheider und LTG. Übergeben am 11/2022 an Rueck. Vergabe zügig einleiten!	Rueck
34.1	MSR? Stand? Tiefbau-Fettabscheider Auftrag? Stand?	

Nächste Baubesprechung am Do 16.02.2023 um 12:00h
im EG Erweiterungsbau 1. Klassenraum an der Durchfahrt

Mit der Bitte um Teilnahme der örtlich „aktiven“ Gewerke/Planer.
D. Günther
Im Vertretungsfall M. Staude-Müller Mobil 0151/55067380 oder
Herr T. Rueck Mobil 0175/5836991

Aufgestellt Bauleitung

i.A. Amt 60.4 Detlev Günther, Mobil 0160-90452506