

BAUBESPRECHUNG

NR. 42 KW 19-21 2023

Beim versenden noch Frau Kruse in Bumann austauschen, Fromm einfügen.
Kontrolle der Empfänger

Baubegeh./Besprechung v. 25.05.2023

OBJEKT Sanierung Adolf-Reichwein-Schule (Lieg. 0065 ARS)

Tiefe Allee 32, 24149 Kiel

Projekt 1115050178 Sanierung Adolf-Reichwein-Schule

Pkt.	Gewerk	Ø Verteiler / Teilnehmer (TN) / Ortstermin (OT) / telefonisch (t) / vor Ort (VO) / zeitweise (zw)		
Ø	001 Gerüstbau/ Bauzaun Treichel 040/ 63665520	Hr. Beversdorf	0162-2413214	info@treichel-geruestbau.de
	002 Erdarbeiten Fa. Stoltenberg	Hr. Elbert	0163-4163031	elbert@stoltenberg-gruppe.de
	003 Sievers			
Ø	004 Schadstoffsanierung Fa. HCH	Hr. Wittor	0160-8401575	c.wittor@hch-umwelt.de
Ø	005 Abbrucharbeiten Fa. MNK	Hr. Kazaryan	0385-39449179	david.k@MNK-Bauservice.de
	009 Entwässerungskanalarbeiten Fa. Baltic	Hr. Dokkenwadel	0160-4743508	info@baltic-bau.de
Ø	011 Beton-Sohlbank Rohbauarbeiten Fa. Rahn	Hr. Wettengel	0151-46331347	F.Wettengel@richardrahn.de
		Hr. Schuster	0176 – 45696441	A.Schuster@richardrahn.de
Ø	012 erw. Rohbauarbeiten Fa. Andrigo	Hr. Andrigo	04307-5013	andrigo@dasa-bau.de
Ø	013 Betonsanierung Fa. F. Dietrich	Hr. Voß	0170-5666447	Thomas.Voss@Dietrich.de
Ø	017 Stahlbauarbeiten	Hr. Ludwig	0160-99889510	technik2@stahlbau-freese.de
Ø	019 Tischler Türen überarbeiten	Hr. Storm	0174-3066388	info@paul-luehr.de
Ø	024 Fliesen/Platten	Hr. Fromm	0173-9169251	fliesen-fromm@t-online.de
Ø	026 Tischler Fensternachbau Fa. Wilhelmsen	Hr. Wilhelmsen	04622-2681	wilhelmsen-twedd@t-online.de
	027 Tischler Fenstersanierung		0173-8568981	
Ø	033 Baureinigung Beyersdorf/ Reinwerk	Fr. Hoepner	04331-589011	reiher@beyersdorf.de
		Hr. Hammi	0431/53480 - 60	sauber@reinwerk.biz
Ø	034 Malerarbeiten	Hr. Köhler	0151-54461134	info@malereggers.de
		Hr. Garling	015228726702	
Ø	036 Bodenbelag Fa. IFS	Hr. Nilsson	0170-4474447	info@ifskiel.de
Ø	039 Trockenbau	Hörmann	0177-1969339	kontakt@hoermannnennenausbau.de
			04326-2889616	
		Karpowski, stefan	01512-2866508	
Ø	027 Tischler neue Innentüren Fa. Winkler	Winkler	05145 286960	info@winkler-Tischlerei.de
50	Gewerk Elektro			
Ø 51	050 Blitzschutz Heise, 0431/ 543 63	Hr. Poehls	0163-6456323	Florianpöhls@dachdeckerei-heise.de
Ø 53	053 Elektroinstallation Vater 0431/ 79966-18	Hr. Redel	0160-8969805	mredel@vater-gruppe.de
	54 054 Dataport Schränke Landesnetz	Lembke	0431 3295 5397	
	IQ SH Herr Jungjohann	Jungjohann	0431-5403249	
	54 054 Dataport/IQ-SH/Jan-Thomas Kock	Zusammenarbeit	0431 901-3546	
60 + 70	Gewerk HLS+MSR+Küche+NAWI:			
Ø 61	040 Heizungsbau Fa. Gärtner	Ott: 0172-4590381	0431-570918-224	info@gaertner-kiel.de
Ø 62	042 Sanitärinstallation/Gas Fa. Gärtner	Ott: 0172-4590381	0431-570918-221	info@gaertner-kiel.de
	71 070 Schaltanlagenbau MSR Fa. Kracht	Kracht		g.backen@buk-schaltanlagen.de
	72 075 Lüftungsarbeiten Fa. Behrend			derlueftungsbauerbehrend@t-online.de
80	Hochbau Amt 60.4/Schulen/Ämter			
Ø 81.0	Projektleitung/Bauleit.-Vertretung	Hr. Grotkop	0431-901-3573	Burkard.Grotkop@kiel.de
Ø 81.1	Planung + Bauleit. stellvertretend	Fr. Staude-Müller	0431/ 901-3577	Maie.Staude-Mueller@Kiel.de
Ø 81.2	Bauleitung	Hr. Günther	0431/ 901-3597	Detlev.Guenther@kiel.de
	82 Gebäudefacility Hauswart	Hr. Kührt	0160/ 90572235	Thomas.Kuehrt@Kiel.de
		Stellv. Hr. Schröder	0160/ 97235870	
Ø 91	Projektsteuerung HSL/Gas/MSR	Hr. Rueck	0431-9013556	Thomas.Rueck@Kiel.de
	91 Projektleitung TGA Elektro	Hr. Zimmermann	0431/ 901-3539	Jan.Zimmermann@Kiel.de
Ø 81.3	NAWI Planung Amt 60.4	Fr. Wrede-Meier	0431/ 901-3538	Susanne.Wrede-Meier@kiel.de
	81.4 KÜCHEN Planung Amt 60.4	Fr. Kämmerer	0431/ 901-3982	Julia.Kaemmerer@kiel.de
84	Amt 55.1 Sanitärcontain.	A. Währer -1155, Fr.M. Stark, Hr. Frost	0431/ 901-2316	M.Stark@kiel.de , p.frost@kielmarketing.de
	Amt 10 Straßenverkehrsbehörde	Fr. Kim Christine Rescher	0431-901-1235	Strassenverkehrsbehoerde@Kiel.de
		wg Gehwegbreite		KimChristine.Rescher@kiel.de
84	Amt für Schulen	Fr. Leipert	0431/ 901-2955	Anna.Leipert@kiel.de
	Amt 66 Tiefbau	Hr. Silvio Dankert	0431-901-7341	Silvio.Dankert@kiel.de
		Hr. Zacharek, Arbeiten i. Tiefe Allee	0431-901-4381	Sven.Zacharek@kiel.de
90	Ing. Büros			
90.0	IB Tragwerksplanung Bumann Ing.	Hr. Bumann	0431-53030038	info@bumann-ing.de
90.1	IB Prüfstatiker Oemig+Stark	Hr. Dressler	0431 / 30557-20	dressler@os-ing.de

Ø	91	IB SiGeKo	Hr. Weingarten	0431/ 5926189	m.weingarten@sigeo-kiel.de
Ø TN	92	IB TEGA-PLAN Elektro/MSR	Hr. Walz 0431-38580022	0151-23023704	Walz@tegaplan-heidemann.de
Ø	93	IB TEGA-PLAN Heiz/San/Lü	Hr. Frank 0431-38580012	0174-2962018	frank@tegaplan-heidemann.de
Ø	94	P.SI Planungsbüro Entwässerung	Hr. Jaschke	0177-8997971	hiaschke@psidirekt.de
	95	IB WIB Wendt Betonsanierung	Hr. Wendt	0152-07570035	info@wib-ing.de
	96	Beratender Brandschutz Bergmann	Hr. Bergmann	04608-8979000	info@bbc-bergmann.de
Ø	97	Competenza Schadstoffe	Hr. Holst/Bodi	040-261260210	m.holst@competenza.com
Ø	97	Competenza Schadstoffe	Hr. Bodi; Baubetreuung	040-261260212	t.bodi@competenza.com
				0174-4733489	

VORBEMERKUNG

Die Teilnehmer und Verteilerpersonen des Bau- und Besprechungsberichtes nehmen nachfolgend genannte Punkte zur Kenntnis. Richtigstellungen oder Ergänzungen sind innerhalb einer Woche nach Zugang dieses Protokolls, bei kurzfristigeren Terminabstimmungen unverzüglich, der Bauleitung mitzuteilen. Zu beachten ist eine frühzeitige Inaugenscheinnahme der Baustelle für eine termingerechte Planung, Lieferung, Ausführung der Aufgaben. Hier genannte Bauzeiten sind nur bei Nichteinhaltung an die Bauleitung zu melden.

Neuer Punkt // alter Punkt nachrichtl. // unerledigt // erledigt // ~~gestrichen~~ // An = Anfang // Mi = Mitte // En = Ende
A = Aktion, B = Beschluss, I = Information, F = Feststellung, E = Empfehlung, K = Klärung

Nr.	Protokoll 42	zu beachten bzw. zu erledigen von:	bis Datum:
Tln.:	Teilnehmer (Besprech/Begeh.):	Teilnehmer	
	Begehung/Baubesprechung: Herr Ott zeitweise, Herr Stock-Monteur (Fa. Gärtner Heiz/Sani) Herr Redel, Monteur Hr. Weidas (Fa. Vater) Herr Behrend zeitweise (Lüftungsbau Behrend) Herr Hörmann (Fa. Hörmann) Herr Walz, Herr Trompf, (Elt-Tegapl), Herr Frank (RLT-Tegapl), Herr Dietrich (HZK Tegapl) Herr Grotkop Herr T. Rueck, Frau Staude-Müller, Herr Günther (Amt 60.4) Herr und Frau Stengel (Fa. Kracht wg MSR Technik)	Alle	
1	ACHTUNG	Spalte Zuständig	Spalte Stand/Info
V.0	Bei Rechnungsstellung: Projekt 1115050178 Sanierung 0065 Adolf-Reichwein-Schule		ALLE
V.2	Alle Abnahmen nur „förmlich“. Stillschweigende Abnahmen werden nicht anerkannt.		
V.4	BAUSTELLENZEITRÄUME FÜR FIRMEN: Mo - Do von 06.00h - 18.00h. Freitags von 06.00h - 16.00h. Ausnahmen in besonderen Fällen sind mit der Bauleitung abzustimmen. SCHLÜSSEL: Jede Fa. kann sich beim Hauswart einen Schlüssel aushändigen lassen: Hauswart (Hr. Kührt) Mobil: 0160/90572235: Schlüssel wurde ausgehändigt an: MNK , Andrigo, Wrobel, Vater, Gärtner, Daher, WM-Putztechn, Eggers, Behrend, Hörmann reichen, Fa. Lühr Hr. Storm,		ALLE
	ALLE: ACHTUNG ANLIEFERNGEN NICHT ZUR ANDREAS-GAYK-SCHULE leiten. Wir bauen hier in „Tiefe Allee 32“	ALLE	ALLE
	Einfahrttor nach Arbeitsende schließen! -Zahlen-Schloss-Code Toreinfahrt ist: 0065		ALLE
	ANSTEHENDE TERMINE:		ALLE
AA	TGA KÜCHE und NAWI	Amt 60.4 Kämmerer/ Wrede-Meier	
31.1	-Für NAWI ist Hohenloher-Lieferung ist für KW 37 – 2023 , 11. Sept. eingeplant! Dauer ca 3 Wochen! -Liefertermin Küche mit Hr. Bretschneider klären.	Wrede-Meier/ Hohenloher/ TeGA-plan	

Nr.	Protokoll 42	zu beachten bzw. zu erledigen von:	bis Datum:
A	INGENIEURE TGA HLS + Elektro + MSR	IB TEGAPLAN	
35.06	-Heizleitungsbau vorläufiger fertig bis April 2023. -UVS-Elt. Fertig vorläufiger Termin Ende Juli. -Lüftung vorläufiger Termin bis Ende Juni.	Tegaplan	
37.07	Achtung TeGA-Plan: Verzug wg fehlender Planungsleistung Elt., - Baustopp wg Planungsausstand Elektroarbeiten: Fa. Vater kann DG-Erw.Bau nicht weiter bauen, weil es keine vorliegende Planung für den Brandschutz des Elt-Ausbaus gibt!	Tegaplan	
41.07	Herr Walz ist aufgefordert, die Ausführung Brandschutzmaßnahmen im DG-Erweiterungsbau einzuleiten, Ausführung durch Fa. Vater.	Walz	Ausstehend
37.07a	Verzug wg fehlender Planungsleistung: - Baustopp wg Ausstand Dekra-Abnahme Brandschutzklappen: -Baustopp BSK: Klärung über die Art und Fachgerechtigkeit der montierten DG-Brandschutzklappen über Raum NAWI-Vorbereit./Küche. EB Decke bitte Bleche unter Betondecken am großen Küchenschacht anfertigen. -Lüftungsanschluss Pers.-WC(bei Küche) Kernbohrungen Planung klären.	Tegaplan	
41.07a	Herr Frank ist aufgefordert, hier Klärung herbeizuführen, mit Frist Termin 11.05	Frank	Erl.
39.01	1. VERZUG Ing. Büro TEGAPLAN Achtung TeGA-Plan Baustopp TGA seit KW 05 in 2023 im DG-Erweiterungsbau: Nachwievor Verzug wg fehlender Planungsleistung von TeGA-Plan: 2. VERZUG bereits nach Fristenablauf: Baustopp wg Planungsausstand Elektroarbeiten DG-Erweiterungs-Bau/DG-Altbau: Fa. Vater kann Dachgeschoss-Erw.-Bau nicht weiter bauen, weil es keine vorliegende Planung für den Elt.- Brandschutz des Elt-Ausbaus gibt! Auch gibt es keine Planung für den Altbauteil 3. VERZUG Baustopp BSK: Die DEKRA hat die Abnahme der BSK verweigert. Klärung über die Art und Fachgerechtigkeit der montierten DG-Brandschutzklappen war mit Frist zum 04.04.2023 (Ort:über Raum NAWI sowie Vorbereit./ sowie Küche). 4. VERZUG: Lüftungsanschluss Pers.-WC (bei Küche) Lüftungsplanung liegt nicht vor, befindet sich in Verzug. Baustopp/Behinderung hier seit KW 10 in 2023. 5. VERZUG: Ausstehend ist die MSR-Planung, Vorlage mit Frist zum 27.04.2023 6. VERZUG: Heizungsplanung, Vorlage der Heizleitungspläne/Heizkörper. Vorlage mit Frist zum 27.04.2023	Tegaplan	Es wird bislang nicht weiter gebaut. Es liegt keine abschließende Klärung vor Erl. MSR-Planung liegt nicht vor. Erl., wurde aber ohne Planänderung angeleitet
41.01	Vorstehenmde Punkte sind bislang nicht erledigt! Die Fristen wurde nicht beachtet. Eine neue Frist wird nicht gesetzt. Die fehlenden Angaben belasten den Baufortschritt. Die Leistung des IB-Tegaplan ist mangelhaft! Wir (AG) bitten dringend um Erledigung.		
42.01	Vorstehendes Punkte 2. + 3. + 5. Fehlen bislang noch immer		VERZUG

Nr.	Protokoll 42	zu beachten bzw. zu erledigen von:	zu bis Datum:
38.08	Brandschutzanforderung Steigeschacht Keller bis DG bitte kurzfristig anzu geben!	Tegaplan	
40.08	Art und Ausführung ! Zu wie vor: Klärung durch Herr Frank zur kommenden Baubesprechung 04.05.2023	Frank	
42.08	Zu wie vor: Sollte bis spätestens 30.05 nun Klärung erfolgt sein?	Frank	
41.08	Herr Ott gibt zu bedenken, das der Schacht bei der Schottung von innen zu warm wird, auch damit das Leitungswasser. Der AG bittet mit Frist zum 11.05 einen Vorschlag für die Ausführung zu machen.		
40.09	Im OG R 30: Freigabe 2x500ter-Lü-Schacht über Küche für Rohdeckenverschuss. (Kein MSR-Kabel dort einzubringen lt. Hr.Rueck) Die Freigabe gilt als erteilt, wenn nicht bis zum 11.05 widersprochen wurde. Deckenschließung KW 20 Fa. Rahn	Tegaplan	
41.09	Achtung Fristenablauf zum 11.05, Ausführung Rohdeckenschließung über EG bei den 2x500ter-Schachtrohren Küche ab 11.05 freigegeben.	Frank	Freigabe?
41.11	Es wurde abgestimmt, ohne KAP-Kabelkanäle auszukommen. Fa. Vater prüft die Ausführung dafür. Frist zur Fertigstellung TRH-Südgiebel am 16.Mai.	Tegaplan Walz/Trompf Vater	
40.12	Folgende Freigabe zur Ausführung wurden heute 27.04 erteilt durch Hr. Frank und Hr. Trompf: --Räume UG 01 und 04a für Abhängung von Brandschutzdecken. Der Trockenbauer wird hiermit zur Ausführung aufgefordert. (Ecke an der Decke: Kabeldurchstoß/Wasserleit. zum Sanitärcontainer bleibt zunächst frei von Beplankung)	Tegaplan Walz/Trompf	
41.12	Freigabe Teganplan bei der Baubesprechung wurde erteilt! Troba bitte Ausführung (Ecke freilassen bei Leitungen zum Garten)	Hörmann	
41.12	Bitte Einhaltung der Terminplakatwand vom 04.05.2023 Siehe Foto Anhang	Tegaplan Walz/Trompf/Fra nk/Dietrich	
B	Tragwerksplaner/Statik	Bumann Ing. (einst Zindel)	
		Bumann	
GEWERKE HOCHBAU			
C	Gewerk Fliesenarbeiten	Fromm	
40.01	Papier-Pläne wurden am 02.05.23 an Fa. Fromm per Post versendet. Wir benötigen die Lieferfristen und den Montagebeginn.	Fromm	
41.01	Pläne Eingang Fram vom 08.Mai.(telefoninfo) Hr. Fromm meldet sich binnen 2-3 Tagen, Angabe Fliesenliefertermine	Fromm	
	Gemeinsame Begehung vom Die gemeinsame Baubegehung Fromm/Günther hat ergeben, das die Estrichrisse noch zusätzlich durch eine Matteneinlage von Herrn Fromm überdeckt werden muss, um spätere Risse in der Fliesenoberfläche zu verhindern. Hierzu macht Herr Fromm ein Nachtragangebot.		
42.02	Klärung Bodenfliese mit Stadt kiel noch nicht fertig.	Fromm/ Staudemüller	
E	Gewerk Gerüstbau	Treichel	
39.20	Treichel GERÜSTBAU KW 19: Einrüsten 2x Gauben zum Hof Ostfassade für Maler einrüsten. KW 19: Einrüsten 5x Baklonarbeiten/Brüstung als Türme Hof/und rechts Ostseite daneben	Beversdorf	
F	Gewerk Zimmerarbeiten	Wrobel	

Nr.	Protokoll 42	zu beachten bzw. zu erledigen von:	zu bis Datum:
39.01	ACHTUNG: - Bitte Termin unter Angabe an die Bauleitung einplanen: - KW 20/21/22: 8 x Dachbalken L=ca.6,75m (8xStck) in Raum DG 02 Baubeginn bitte angeben. Freigegeben zur Ausführung, bitte frühest mögliche Montage, Nachtragsangebot Dachbalken ist beauftragt! ACHTUNG: - OSB-Boden verschoben: Jetzt neuer Beginn-Termin OSB-Boden DG-Erweiterungsbau bis auf Weiteres verschoben.	Wrobel/Günther	
40.02	--Termin fehlt für 8 x Dachbalken, bitte angeben. --Dachgeschoss Erw.-Bau: OSB-Fläche kann über der Küche im DG demnächst geschlossen werden, Fläche geschätzt ca. 30m² Immobilien		Terminangabe Wrobel bitte:
41.02	Lieferung/Baubeginn/Terminangabe 8xBalken zur KW 22. Telf. V. 10.05 Wrobel/Günther: Herr Günther bestätigt Balkenlieferung ins Dachgeschoss (8x Stck große Balken ca. L=6,75m) mit Standort Kran, bei Gehsteig-/Straßenschäden übernimmt die Baul. die Verantwortung, -Kran-Lieferung bitte durch den Lieferanten absichern, Aufwand-Kostenübernahme i. Auftrag LHK/Bauleitung	Wrobel	
G	Gewerk Tiefbau/Erdarbeiten	Baltic	Erl.
J	Gewerk Rohbau	Andrigo	
40.02	-Kalzium-Silikatplatten für Montage ab KW 18, läuft! -Verfugung der Prachtgiebel läuft. Nordgiebel nur über Gesims Neuverfugung. -Sukzessive Dachbalkenunterfütterungen Raum DG 02	Andrigo	
42.03	Treppenhaus: kleben Kalzium-Silikat-Platten vorrauss. KW 22		
K1	Gewerk Tischler Bestandstüren überarbeiten	Lühr	
42.02	Begehung Die. 30.05: Storm/Günther Muster für Schloss im 28mm mit Stumpfen Stulp. Holzverstärkung im Anschluss an Besichtigung an vielen Türen oberer Schlosskasten.	Storm/ Storm	
K2	Gewerk Tischler Neue (Holz) Türen	Winkler	
40.01	Lt. Telefonat 02.05 Winkler/Günther: sind sie Stahlzagen für den Küchenbereich bereits von Winkler bestellt worden. Der Bauherr strebt eine möglichst kurzfristige Montag an, weil erst danach die Fliesenleger in diesen Bereich gehen können.	Winkler Günther	
40.02	Lt. Telefonat 02.05 Winkler/Günther: Allgemein sind die Türöffnungen baureif für die Zargenmontage, Baufreiheit besteht für die Montage geschätzt bei 95%. Herr Winkler wird einen Terminvorschlag für den Montageablauf an Herrn Günther reichen.	Winkler Günther	
42.02	Vorerst gehe ich von den der letzten Telefonabsprache v. 09.05. wie Folgt aus: -Montage Stahlzargen Küchenbereich Juni `23., jetzt bis Juli (Lieferterminangabe bitte noch)</b> <b>-Montage Holzzargen Gebäude allg. Juni `23, jetzt bis Juli. -Montage Holzzargen Sanitärtrakt, wenn Bodenfliese schon fertig ist. Genaueres später. Bitte konkretisieren Sie Ihre Montagetermine, vielen Dank.	Winkler Günther	

Seite 6 / 9

Nr.	Protokoll 42	zu beachten bzw. zu erledigen von:	zu bis Datum:
40.1	Deckenlöcher an Steigleitungen mit Brandschutz/Beton schließen. 2x 500ter-Lü-Rohr über Küche mit Beton schließen, Termin mit Bauleitung abstimmen.		
42.1	Wie vor in der KW 24	Wettengel	
P	Gewerk Stahlbau	Freese	
38.4	UG kleines WC: KW 16 gemeinsames Aufmaß machen. Benötigt Träger IPE 120 verzinkt	Ludwig/ Günther	
40.4	Träger, wie vor, wurde in KW 17 per Email von Günther bestellt, Länge 2050mm		
42.5	Nachträglich werden Bohrungen in den Stahlrahmen (HAUS WERKEN) benötigt, ca. 16 Stck. Bauseitig sollen hier Heizleitungen durchgeführt werden. Angaben erfolgen!	Ludwig	
Q	Gewerk Trockenbau	Hörmann	
40.02	- Fa. Hörmann TROCKENBAU: -MENZA-KÜCKE: neue Wände/GK/Zementplatten fertig. -KABELKANÄLE (Wand und Decke ca. 500 lfdm) Baufreiheit nicht vorhanden. -Neues Treppenhaus Baufreiheit für KW 20 für WANDBEPLANKUNG UK mit d=10cm+2,5cm, derzeitig Baufreiheit nicht vorhanden. Hier bitte auch 2x Heizkörperverstärkungen-OSB montieren! -F90-DECKEN 2x Kellerräume R 1+04a und ab KW 5, mit Bitte um Ausführung - -UG: Decken der 4x kleinen Räume weiter machen. -3x Brandschutzverkleidung d=ca.2,5cm an Stahl-Stürze der Türen: -EG-Erw.-Bau: Die ca. 6x kleinen Flure sollen bitte jetzt nur einfach mit GK beplankt werden, es sind jedoch OSB-Vertärkungen im Bereich der Leuchtenaufhängung zu hinterlegen!. Deckenaufbau ca. 6,5cm Abhängenhöhe im Gesamten, brutto.	Hörmann	
42.02	- Aufnahme der Arbeiten zu wie vor 15.Mai lt. Abstimmung Günther/ Hörmann -Klären der Nachtragsarbeiten Kanäle inkl. Kalkulation. -siehe 40.02 -Verstärkungen für HZK im Stahltreppenhaus klärt die Bauleitung Hr. Günther!	Hörmann	
R	Gewerk Schwamm-Sanierung Gebälk im DG und Decke über OG	Repenning/ Anschütz	
40.03	-Die Schwammsanierungsarbeiten sind im DG (Altbau Raum 04) nun abgeschlossen. Es steht nun die weitere Klärung des TGA-Ausbaus an. -Repenning macht noch Vorschlag für Querlüftung im DG-Altbau.	Alle	
41.03	Themen: -2xkleine Gauben ausbessern außen. -Dachtraufe Straße-West , -Kugeln, -Unterschlag, -Rinnen sauber machen, -Schneefang prüfen, -Kehle Gaube Biberschwänze erneuern, -Wakaflex-Erneuerung. -		

TGA GEWERKE

Nr.	Protokoll 42	zu beachten bzw. zu erledigen von:	bis Datum:
U	Gewerk Elektroinstallation	Vater	
41.06	--Auftrag für MSR-Wandschlitze ist bei Fa. Vater erteilt. Gemeinsam Kracht/Vater Wandschlitze anzeichnen am 09.Mai	Vater/Tegaplan Kracht Vater	
V	Gewerk Heizungsbau/ Sanitärinstallation	Gärtner	
42.03	Ausführung dringen gemäß der Anschreiben Emails vom 30.05 Rueck und 26.05.Tegaplan benötigt!	Gärtner/Tegeplan	
W	Gewerk MSR Schaltanlagenbau	KRACHT	
38.02	Bitte beginnen mit den MSR-Arbeiten, dringend! Werkplanung nach Vorlage gemeinsam mit Fa. Vater anzeichnen. Fa. Vater macht die Wandschlitze.	TeGA-Plan Vater	
41.02	Wird nun kurzfristig gereicht	Kracht	
42.02	Ausführungsbeginn:.....?	Hr. Stengel	
X	Gewerk Lüftung	Behrend	
37.03	Fa. Behrend LÜFTUNG: -Spontan wird nun noch das WC-neben der Küche be/entlüftet, Kernbohrungen und Ausführung macht Herr Behrend.	Behrend	Nicht fertig
38.03	Fa. Behrend LÜFTUNG: -Klärung über die Art und Fachgerechtigkeit der montierten DG-Brandschutzklappen über Raum NAWI-Vorbereit./Küche. EB Decke bitte Bleche unter Betondecken am großen Küchenschacht anfertigen.	Behrend/TeGA-Plan	Nicht geklärt
39.03	-Lüftungsanschluss Pers.-WC(bei Küche) Kernbohrungen Planung klären.	Behrend	Nicht fertig
40.04	-Ausführung bitte Dämmung der beiden Rohre 500ter (Mensa) im Breich Decke über EG und im OG, für baus. (Rahn Herr Wettengel) Verguss im Deckenbereich mit Beton! Teilnahme 27.04 Baubegeh. Bitte!	Behrend	Nicht fertig
41.04	Veranlassung Tegaplan: Bitte weiter bauen,...WC/Lager-Lüftung, OG-2x500ter, Küche fertigen, DG-BSK-Klärung,		Nicht fertig
42.03+04	Wir bitten um Erledigung	Frank/Behrend	
40.03	Fa. Behrend LÜFTUNG: Fertigstellung der 2x500 Rohre im OG-Klassenraum, Dämmung! Der Rohdecken-Bereich wird in KW 20 mit Beton verfüllt! Schacht soll in Troba F-90 geschlossen werden.	Behrend/TeGA-Plan	Nicht fertig
Y	Gewerk Küche techn. Ausstattung	Chefs Culinar	
	Termin wird durch den AG an Herrn Bretschneider gegeben, wird ca. Herbst 2023	Chefs Culinar Bretschneider	
Z	Gewerk NAWI-Räume techn. Ausstattung	Hohenloher	
22.1	Hohenloher kommt am 11. September! Die von Hohenloher-Lieferung ist für KW 37 – 2023 eingeplant! Dauer ca. 3 Wochen!		
YZ	Gewerk BLITZSCHUTZ	Heise	
42.1	Begehung Günther/Poehls vom 25.05.2023 Ab morgen werden die am Gebäude oben liegenden Anschlüsse wieder ans Blitzschutznetz angeschlossen. Potenzialausgleich im Keller wurde bereits schon installiert, in Raum UG 04a. Geprüft werden mögliche weitere „Fähnchen“ auf den Gauben Straßenseite.	Poehls/ Günther	
ZA	Tiefbau	Über P.SI	

Nr.	Protokoll 42	zu beachten bzw. zu erledigen von:	bis Datum:
31.1	Planung Fettabscheider und LTG. Übergeben am 11/2022 an Rueck. Vergabe zügig einleiten!	Rueck	
42.1	Wie vor Vergabeverfahren wurde submittiert!		
37.02	Grundleit./Fettabscheider: Bitte sofort Tiefbau-Ausschreibungsverfahren einzuleiten.	Rueck	
38.02	Bitte beginnen mit den MSR-Arbeiten, dringend!		

Nächste Baubesprechung/-Begehung unter Leitung Hr. Günther am 01.06.2023 um 12:00h Raum im EG rechts gleich neben der Durchfahrt

**Mit der Bitte um Teilnahme der örtlich „aktiven“ TGA- Gewerke/Planer.
D. Günther
~~Im Vertretungsfall M. Staudt-Müller Mobil 0151/55067380 oder~~
Herr T. Rueck Mobil 0175/5836991**

Aufgestellt Bauleitung

i.A. Amt 60.4 Detlev Günther, Mobil 0160-90452506