

Bautagebuch

Baustellenbericht

Architekturbüro Arne Dehncke- Kieler Straße 116 D - Kronshagen

Datum
08.06.2023

Uhrzeit
8.30-9.30 Uhr

Wetter
sonnig

Temperatur
21,0° Celsius

1. Art des Bauvorhabens

Objekt
Sanierung Fassade und Balkonanlagen

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Kreis
Skagenweg 9-23
24109 Kiel-Mettenhof

Auftraggeber
WEG Skagenweg 9-23
c/o Brasche Immobilien, Droysenstraße 10, 24105 Kiel

2. Ausführende Firmen

Firma Schneider Malereibetrieb	Name Leitung Herr Schneider	Arbeitskräfte insgesamt 3+Schneider
Firma WEG Beirat	Name Leitung Herr Witt	Arbeitskräfte insgesamt
Firma Architekturbüro Arne Dehncke	Name Leitung Herr Dehncke	Arbeitskräfte insgesamt
Firma Triflex	Name Leitung Herr Berger	Arbeitskräfte insgesamt
Firma Brasche Immobilien	Name Leitung Herr Sell	Arbeitskräfte insgesamt
Firma Hausmeister	Name Leitung Herr Schaar	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt

3. Ausgeführte Arbeiten

Firma Schneider reinigt die Fassadenflächen auf der Ostseite und Abschnitte der Nordseite
Firma
Firma
Firma

4. Beanstandungen / Behinderungen

--

5. Anordnungen / Veranlassungen

6. Bemerkungen / Hinweise

Firma Gerüstbau Neumünster hat den Bauabschnitt 3 (Ostfassade und Abschnitte Nordfassade) eingerüstet, so dass Firma Schneider Malereibetrieb mit der Reinigung der Fassadenflächen begonnen hat. Ab Freitag, den 09.06.2023 wird Firma Schneider auch mit dem Rückbau der alten Fenstersohlbänke beginnen. Parallel zu den Arbeiten in Bauabschnitt 3 werden die restlichen Arbeiten auf der Westseite im EG ausgeführt (Brüstung streichen Geländer und Kellerfenstergitter lackieren).



Neu eingerüstete Ostfassade



Vorh. mangelhafte Sohlbankanschlüsse



Restliche Arbeiten auf der Westseite

Trotz schriftlicher Zusage von Firma Gerüstbau May, dass mit der Demontage der Gerüstflächen am Südgiebel und der Westfassade am Mittwoch, den 07.06.2023 begonnen werden sollte, wurde kein Gerüst abgebaut. Auf telefonischer Anfrage hin wurde dem Unterzeichner zugesichert, dass am 14.06.2023 kein Gerüst der Firma May mehr auf der Baustelle stehen wird.



Gerüst steht immer noch

Die nächste Baubesprechung findet am Donnerstag, den 15.06.2023. um 8.30 Uhr statt! (außerordentliche Baubesprechung sind nach Absprache möglich)

Bauleitung Herr Dehncke: 01608840949

7. rechtliche Information

Wenn innerhalb von 3 Tagen gegen diesen Baustellenbericht keinen Einspruch eingelegt worden ist, gilt dieser Inhalt als anerkannt!

8. Verteilerliste

Firma	E-Mailadresse	Datum
Brasche Immobilien	kontakt@brasche-immobilien.de	
Schneider Malereibetrieb	info@maler-schneider.de	
Firma Triflex	Tobias.Berger@triflex.de	
Hausmeister		
Gerüstbau May	info@may-geruestbau.de	
Elektro Doose	maltelange@ottodoose.de	
Dachdecker Repenning	cr@dachdeckerei-repenning.de	

9. Unterschriften

08.06.2023 Arne Dehncke	Datum, Unterschrift	Datum, Unterschrift
-------------------------	---------------------	---------------------