

Bautagebuch

Baustellenbericht

Architekturbüro Arne Dehncke- Kieler Straße 116 D - Kronshagen

Datum
17.11.2022

Uhrzeit
8.30-9.15 Uhr

Wetter
wolkig

Temperatur
5,0° Celsius

1. Art des Bauvorhaben

Objekt
Sanierung Balkonanlagen

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Kreis
Aalborgring 14-22
24109 Kiel-Mettenhof

Auftraggeber
WEG Aalborgring 2-28 und Skagenweg 2-4
c/o Brasche Immobilien, Droysenstraße 10, 24113 Kiel

2. Ausführende Firmen

Firma Schneider Malereibetrieb	Name Leitung Herr Schneider	Arbeitskräfte insgesamt 3+Schneider
Firma Brasche Immobilien	Name Leitung Herr Sell	Arbeitskräfte insgesamt
Firma Architekturbüro Arne Dehncke	Name Leitung Herr Dehncke	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt

3. Ausgeführte Arbeiten

Firma Schneider stellt die 2.Dichtebene an den Fenstersohlbänken her
Firma
Firma
Firma

4. Beanstandungen / Behinderungen

--

5. Anordnungen / Veranlassungen

6. Bemerkungen / Hinweise

Firma Schneider Malereibetrieb hat die alten Fenstersohlbänke demontiert, die Sohlbankflächen gespachtelt, ausgebessert und die Hohlräume aufgefüllt. Es wird zur Zeit mit dem Herstellen der 2.Dichtungsebene im Bereich der Sohlbänke begonnen.



Die Sohlbankflächen sind für die Abdichtungslage vorbereitet worden



Ausbrüche und Hohlstellen werden aufgefüllt

Firma Schneider hat die Attikablende grundiert und beginnt mit der Einbettung der Gewebeeinlage für die 2.Dichtungsebene. Lose Putzflächen in der Fassade werden abgestoßen, danach werden die Flächen grundiert und die Putzstruktur wieder hergestellt.



Armierungsgewebe für die Dichtebene



Die Attikablende ist grundiert, lose Putzflächen wurden entfernt

In einer Ortsbesichtigung am 16.11.2022 entscheiden Herr Sell und Herr Budewig, dass der Nistkasten am Dachrand vom Hauseingang 6, doch entfernt werden soll.



Nistkasten wird entfernt

Die nächste Baubesprechung findet am Donnerstag, den 24.11.2022. um 8.30 Uhr statt!
(außerordentliche Baubesprechungen sind nach Absprache möglich)

Bauleitung Herr Dehncke: 01608840949

7. rechtliche Information

Wenn innerhalb von 3 Tagen gegen diesen Baustellenbericht keinen Einspruch eingelegt worden ist, gilt dieser Inhalt als anerkannt!

8. Verteilerliste

Firma	E-Mailadresse	Datum
Brasche Immobilien	kontakt@brasche-immobilien.de	
Schneider Malereibetrieb	info@maler-schneider.de	
Firma Triflex	Tobias.Berger@triflex.de	
Menz	t.menz61@t-online.de	
Gerüstbau dubiec	geruestbau@dubiec.de	
Elektro Doose	maltelange@ottodoose.de	
Dachdecker Repenning	cr@dachdeckerei-repenning.de	
Markisen Grass	Grass.rollladen-jalousienbau@t-online.de	
Hausmeister	Rudi.sprecher@kielnet.com	

9. Unterschriften

17.11.2022 Arne Dehncke	Datum, Unterschrift	Datum, Unterschrift
-------------------------	---------------------	---------------------