

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau
Grüner Weg 17 b, 21514 Büchen

ARCHITEKT
REICHWALD
GMBH

Ertüchtigung des Gemeindezentrums
Lindenweg 17, 21514 Büchen

Protokoll Bau besprechung

Protokoll Nr.: 47
Datum: 28.06.2023, 14.00 Uhr
Ort: Seminarraum

Teilnehmer:

Name	Firma	Kurz	Telefon	Verteilung e-mail	Verteiler	Teilnahme
Herr Dr. Jackisch	Bauherr, Kirchengemeinde	KBP	04 15 5 . 23 30	pastor.jackisch@kirche-in-buechen.de	X	
Herr Nasse	Bauherr, Kirchengemeinde	KBP	04 15 5 . 23 30	pastor.nasse@kirche-in-buechen.de	X	X
Herr Bretzke	Bauherr, Kirchengemeinde	KBP	04 15 5 . 45 62	j.bretzke@kabelmail.de	X	
Herr van Eijden	Bauherr, Kirchengemeinde	KBP	01 51 . 44 80 33 14	stefan@van-eijden.de	X	X
Frau Hagen	Bauherr, Kirchengemeinde	KBP	01 77 . 85 15 57 6	gesine.hagen@gmx.de	X	
Herr Huttanus	Bauherr, Kita Arche Noah	KAN	04 15 5 . 38 65	archenoh@kita-buechen.de	X	X
Herr Rösing	Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg	KLL	04 51 . 79 02 - 19 1	jroesing@kirche-ll.de	X	
Herr Tech	Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg	KLL	04 51 . 79 02 - 18 1	atech@kirche-ll.de	X	
Frau Stülcken	Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg	KLL	04 51 . 79 02 - 0	istuelcken@kirche-ll.de	X	
Herr Schlesselmann	Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg	KLL	04 51 . 79 02 - 28 05	aschlesselmann@kirche-ll.de	X	
Herr Wachsmuth	Sprick & Wachsmuth	SUW	04 15 1 . 30 61	info@sw-vermessung.de	X	
Herr Bahlke	ibag	IBG	01 73 . 46 71 26 8	info@ibag-seedorf.de	X	
Herr Mädge	Ingenieurbüro Mädge	IBM	04 18 5 . 79 74 2 - 10	cm-maedge@bau-statik.biz	X	
Herr Meincke	Ingenieurbüro Mädge	IBM	04 18 5 . 79 74 2 - 13	dm-maedge@bau-statik.biz	X	
Herr Richter	Ingenieurbüro Mädge	IBM	04 18 5 . 79 74 2 - 17	wr-maedge@bau-statik.biz	X	
Herr Lescow	KFP Ingenieure GmbH	KFP	040 . 52 47 72 6 - 16	c.lescow@kfp-ingenieure.de	X	
Herr Blum	Planungsbüro für Haustechnik	PBB	04 33 1 . 66 45 59 7	planungsbuero-blum@gmx.net	X	X
Herr Dalhoff	GDP Ingenieurbüro Elektrotechnik	GDP	04 33 1 . 43 79 9 - 11	dalhoff@ing-gdp.de	X	
Herr Heesch	GDP Ingenieurbüro Elektrotechnik	GDP	04 33 1 . 43 79 9 - 24	heesch@ing-gdp.de	X	X
Herr Blumberg	GDP Ingenieurbüro Elektrotechnik	GDP	04 33 1 . 43 79 9 - 26	blumberg@ing-gdp.de	X	
Frau Thieme-Hack	Planungsgruppe Landschaft	PGL	05 41 . 80 08 97 60	planung@planung-th.de	X	
Frau Zacheja	Planungsgruppe Landschaft	PGL	0 5 41 . 80 09 26 92	zacheja@planung-th.de	X	
Herr Weiß	Planungsgruppe Landschaft	PGL	0 5 41 . 80 08 97 63	weiss@planung-th.de	X	
Frau Gehler	Architekt Reichwald GmbH	ARG	040 . 39 99 90 79 3	r.gehler@architekt-reichwald.de	X	
Herr Reichwald	Architekt Reichwald GmbH	ARG	040 . 39 99 90 79 7	L.Reichwald@architekt-reichwald.de	X	X
Herr Gohsmann	Johannes Wulf GmbH	JWG	01 72 . 45 24 98 5	gohsmann@sanitaerwulff.de	X	
Herr Zogbaum	Johannes Wulf GmbH	JWG	01 51 . 40 27 20 48	zogbaum@sanitaerwulff.de	X	
Herr Sperling	AVG Nord GmbH	AVG	04 54 2 . 82 77 86 0	m.sperling@avg-nord.de	X	
Herr von Buch	Meier Hoch- / Tiefbau GmbH	MHT	01 60 . 29 83 15 5	mb@meier-hochbau.eu	X	
Herr Klein	Bönninger Gerüstbau GmbH & Co. KG	BGB	01 78 . 78 87 51 1	hamburg@geruestbau-boenninger.de	X	
Herr Scharnweber	Adolf Scharnweber Hochbau GmbH	ASH	04 54 5 . 78 91 0	info@scharnweber.de	X	
Herr Ploen	Adolf Scharnweber Hochbau GmbH	ASH	04 54 5 . 78 91 0	info@scharnweber.de	X	
Herr Gohr	Adolf Scharnweber Hochbau GmbH	ASH	01 51 . 17 13 39 11	info@scharnweber.de	X	
Herr Räth	Zimmerei Räth GmbH	RÄT	04 15 5 . 56 15	info@raethzimmerei.de	X	
Herr Bodenbach	Zimmerei Räth GmbH	RÄT	04 15 5 . 56 15	nb@raethzimmerei.de	X	X
Herr Czichowski	HSE-Haustechnik GmbH	HSE	03 55 6 . 38 80 0	info@hse-gadebusch.de	X	X
Herr Schultz	Otis GmbH & Co. KG	OTI	04 32 1 . 49 94 1 - 42	Marcus.Schultz@otis.com	X	
Herr Hoppe	Otis GmbH & Co. KG	OTI	01 62 . 68 68 35 6	Jan.Hoppe@otis.com	X	
Herr Harder	Fresand GmbH	FRE	01 70 . 76 48 32 1	j.harder@fresand.de	X	
Herr Schmidt	HWT Handwerkteam GmbH	HWT	01 51 . 61 33 31 32	D.Schmidt@hwt-handwerkteam.de	X	
Herr Blank	Sonnenschutz Alexander Blank	SAB	03 71 . 70 06 35 0	sonnenschutz-blank@t-online.de	X	
Herr Zahirovic	Adem - Systembau GmbH	ASB	05 19 1 . 97 57 45	info@adem-systembau.de	X	
Herr Rabuske	HVP Hansa Verputzgesellschaft mbH	HVP	04 10 7 . 18 91	info@hvp-gmbh.de	X	X
Herr Grimm	HVP Hansa Verputzgesellschaft mbH	HVP	04 10 7 . 18 91	bauleitung@hvp-gmbh.de	X	
Herr Knop	HVP Hansa Verputzgesellschaft mbH	HVP	04 10 7 . 18 91	bauleitung@hvp-gmbh.de	X	
Herr Bartscheerer	Trebselberger & Schlapkohl GmbH	TSG	040 . 63 68 93 0	info@tsgmbh.de	X	
Herr Lange	Tischlerei Lange e.K.	TLA	0 41 55 . 33 40	info@tischler-lange.de	X	
Herr Papsdorf	Becker & Partner Baugesellschaft mbH	BPB	03 81 . 77 86 20	papsdorf@beckerpartnergmbh.de	X	X
Herr Pommerening	Harry Vigass GmbH & Co. KG	HVG	040 . 89 69 00 0	Bauprotokolleharryvigass@heinrich-schn	X	
Herr Martens	Degent Gebäudemanagement GmbH	DEG	040 . 28 53 06 20 0	info@degent.de	X	
Herr Nakat	Elektro Nakat	ENK	01 71 . 49 00 27 5	info@elektro-nakat.de	X	
Herr Uhrbrock	Heinrich Schmid GmbH & Co. KG	HSG	04 51 . 30 08 68 50	Bauprotokolleharryvigass@heinrich-schmid.de	X	
Frau Johannsen	Hummel Küchenwerk	HUM	040 . 52 60 90 78	Lisa.Johannsen@hummel.de	X	
Herr Karge	NDB Elektrotechnik GmbH & Co. KG	NDB	03 86 5 . 80 53 0	Blitzschutz-Schwerin@ndb.de	X	
Herr Born	MSW Metallbau Widdascheck	MSW	04 50 6 . 21 7	info@ms-widdascheck.de	X	
Herr Steinkamp	Soetebeer Metallbau GmbH	SBM	04 13 1 . 98 06 0	ksteinkamp@soetebeer-metallbau.de	X	X

Ertüchtigung des Gemeindezentrums

Lindenweg 17, 21514 Büchen

Protokoll Nr.: **47**

Nr. Gew.	Besprechungspunkte:	durch	bis / Wert
47 01	Allgemeines:		
01 01 01	Jedes Gewerk ist eigenverantwortlich für die Unterbringung von Material und Mitarbeitern verantwortlich.	alle	zur Kenntnis
01 01 02	Anfallende Bauabfälle sind eigenverantwortlich und unaufgefordert täglich zu entsorgen. Erfolgt dies nicht, veranlasst der Auftraggeber eine bauseitige Reinigung. Die Kosten werden in der Schlussrechnung in Abzug gebracht.	alle	zur Kenntnis
01 01 03	Den Anweisungen des Sicherheits- und Gesundheitskoordinators ist Folge zu leisten.	alle	zur Kenntnis
01 01 04	Da sich das Bauvorhaben in einem bewohnten, bzw. genutzten Umfeld befindet, ist auf Rücksichtnahme zu achten.	alle	zur Kenntnis
01 01 05	Die Punkte aus dem letzten Protokoll der Planungsbesprechung wurden in das Protokoll der Baubesprechung übertragen und werden hier fortgeführt.	alle	zur Kenntnis
28 01 01	Das Rauchen auf dem Kita-Gelände ist untersagt.	alle	zur Kenntnis
43 01 01	Im Schlüsseltresor wird ein Schlüssel für die Hauseingangstür hinterlegt, dieser befindet sich am Gerüst am Haupteingang.	alle	zur Kenntnis
44 01 01	Verpackungsmüll und Bauschutt sind täglich zu entsorgen.	alle	zur Kenntnis
47 02	Termine:		
01 02 01	Nächste Baubesprechung: Mittwoch, den 05.07.2023, um 14.00 Uhr.	alle	05.07.2023
01 02 02	Zukünftig finden die Baubesprechungen wöchentlich, mittwochs um 14.00 Uhr, im Seminarraum statt.	alle	mittwochs 14.00 Uhr
47 03	Planung Hochbau:		
45 03 01	Es liegen derzeit keine Besprechungspunkte vor.	alle	zur Kenntnis
47 04	Planung Heizung, Lüftung und Sanitär:		
	Punkte siehe Protokoll Fachplanung (Planungsbüro Blum).	alle	zur Kenntnis
47 05	Planung Elektro:		
	Punkte siehe Protokoll Fachplanung (GDP Ingenieurbüro Elektrotechnik).	alle	zur Kenntnis
47 06	Planung Tragwerk:		
43 06 01	Es liegen derzeit keine Besprechungspunkte vor.	alle	zur Kenntnis

Ertüchtigung des Gemeindezentrums

Lindenweg 17, 21514 Büchen

47 07	Planung sonstige Fachplaner:		
01 07 01	Herr Lescow wird gebeten ein Honorarangebot zu erarbeiten für die Erstellung der Unterlagen gemäß Auflage Baugenehmigung. Das Angebot liegt vor und wird zu einem späteren Zeitpunkt beauftragt.	KFP	zur Kenntnis
47 08	Baustelleneinrichtung:		
01 08 01	Der Bauzaun ist geschlossen zu halten. Es wird eine Kette mit Zahlenschloss angebracht.	alle	zur Kenntnis
01 08 02	Der Bauwasseranschluss befindet sich an der Außenzapfstelle in Achse 1.	alle	zur Kenntnis
01 08 04	Eine mobile Baustellen-Toilette steht am Lindenweg zur Verfügung.	alle	zur Kenntnis
01 08 05	Es wird ein Plansatz und die Prüfstatik vor Ort hinterlegt.	alle	zur Kenntnis
07 08 01	Ein Baustromverteiler mit 32 A steht an nord-westlichen Gebäudeecke vom Bauteil E zur Verfügung.	alle	zur Kenntnis
23 08 03	Der Fluchtweg aus dem Kita-DG ist im EG von Materialien freizuhalten.	alle	zur Kenntnis
40 08 01	Pro Geschossebene ist jeweils ein Baustrom-Unterverteiler zu stellen.	GDP	zur Kenntnis
47 09	Gerüstarbeiten:		
39 09 02	Das Gerüst im Treppenhaus ist gegen Ende der Putzarbeiten zu stellen, der Ausführungstermin wird rechtzeitig benannt. Die Ausführung ist vor Ort abgestimmt.	BGB	zur Kenntnis
45 09 01	Das engmaschige Gerüstnetz wird nicht mehr benötigt und wird hiermit zu Donnerstag, den 15.06.2023 abgemeldet. Die Demontage hat zu erfolgen.	BGB	15.06.2023
45 09 02	Gerüstdemontage Achse 1 in der 27. 28. KW. Das Gerüst wird zu Freitag, den 07.07.2023 abgemeldet.	BGB	28. KW
45 09 03	Restliche Gerüstdemontage voraussichtlich in der 29. KW.	BGB	29. KW
47 09 01	Die Abrüsttermine sind zu benennen (Datum und Uhrzeit), damit Fassadenbaufirma vor Ort ist, um Klinkerriemchen zu ergänzen.	BGB	zur Kenntnis
47 10	Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung:		
15 10 01	Es liegen derzeit keine Besprechungspunkte vor.		zur Kenntnis
47 11	Erdarbeiten:		
31 11 01	Es liegen derzeit keine Besprechungspunkte vor.		zur Kenntnis
47 12	Rohbauarbeiten:		
18 12 04	Die Minderkosten für die geänderte Podestausführung der Außentreppe sind zu benennen.	ASH	zur Kenntnis
26 12 01	Oberfläche der Trittstufen ist nachzuarbeiten, Höhenversetze bis zu 5 mm. Wangenfläche vom oberen Treppenlauf nicht Schalungsglatt.	ASH	zur Kenntnis

Ertüchtigung des Gemeindezentrums

Lindenweg 17, 21514 Büchen

31	12	02	Das Blitzschutz-Prüfprotokoll, oder Dokumentation (Fotos, etc.) für die Erdungsanlage bzw. der bisher erbrachten Leistungen ist an Architekt Reichwald und an Herrn Heesch bis Mittwoch, den 21.06.2023 zu übersenden. Nicht erfolgt -Verzug.	ASH	erfolgt
34	12	05	Ausführungsabstimmung der Sohldurchführungen. Verfüllen und Anarbeiten der Abklebung nach Einkürzen der Rohrleitungen. Ausführung am Donnerstag, den 04.05.2023. Die Restarbeiten können nächste Woche nach Freigabe der Fa. HSE abgeschlossen werden. Ausführung ab Donnerstag, den 22.06.2023.	ASH / HSE	erfolgt
35	12	01	Kernbohrung für Rohrdurchführung am Fluchtbalkon DN 125 und DN 70 mm herstellen, Herr Bodenbach zeichnet diese an. Ausführung ab Donnerstag, den 22.06.2023.	ASH / RÄT	DN 70 / 125 mm
36	12	01	Die Oberflächenqualität der Sichtbetonwand der Fluchttreppe entspricht nicht den ausgeschriebenen Anforderungen, Oberflächenmängel sind vorhanden (Abplatzungen, Kratzer, Verfärbungen, ausgelaufene Kanten, versetzte Schalungsanker, Lunken).	ASH / KBP	zur Kenntnis
36	12	02	Austritt der Innentreppe liegt im OG 10 mm unterhalb der Oberkante Fertigfußboden. Die Toleranz gemäß DIN 18065 ist überschritten.	ASH	zur Kenntnis
39	12	06	Dachfläche Vordach bis Freitag, den 05.05.2023 abfegen und Rostspuren beseitigen. Nicht erfolgt - Verzug.	ASH	05.05.2023 Verzug
39	12	10	Hautechnik-Durchführungen in Decke und Wand schließen, nach Freigabe durch TGA-Fachplanung. Die Wanddurchbrüche im EG und OG können ab Donnerstag, den 22.06.2023 geschlossen werden. Decke nach Freigabe durch Fa. HSE. Alle Wand- und Deckendurchbrüche sind bis Montag, den 03.07.2023 zu schließen.	ASH /HSE / ENK	03.07.2023
40	12	03	Der große Sohldurchbruch im Technikraum soll noch nicht verschlossen werden.	ASH	zur Kenntnis
45	12	01	Die Treppenschutzgeländer sind bis Freitag, den 23.06.2023 zu demontieren und zu entsorgen.	ASH	23.06.2023
45	12	02	Die zwei Sockel im Übergang zum Altbau im OG sind bis Freitag, den 23.06.2023 abzustemmen. Nicht erfolgt - Verzug.	ASH	23.06.2023 Verzug
46	12	01	Gelagerte Straßenschilder sind bis Freitag, den 30.06.2023 abzufahren.	ASH	30.06.2023
46	12	02	Der Bauzaun vor dem Bauteil A ist bis Freitag, den 30.06.2023 abzubauen, um PKW-Stellplätze herzustellen.	ASH	30.06.2023
47	12	01	Bis Montag, den 03.07.2023 ist zu überprüfen, ob sämtliche Sohldurchführungen abgedichtet sind.	ASH	03.07.2023
47	13	Zimmer- und Holzbauarbeiten:			
31	13	01	Die giebelseitigen Binder erhalten vor nach dem Auftragen des Putzes eine dem Verlauf angepasste verdeckte aufgesetzte Leiste in auf der Schattenfuge. Der Bauherr wünscht die Ausbildung der Schattenfuge wie in der ursprünglichen Detailplanung.	RÄT / KBP	zur Kenntnis
44	13	01	Der Zugang zur Abseite im Bauteil B erfolgt mit einer Tür.	RÄT / KAN	zur Kenntnis

Ertüchtigung des Gemeindezentrums

Lindenweg 17, 21514 Büchen

44	13	02	Die Tür zum WC im Bauteil B ist so auszubauen, dass diese wieder verwendet werden kann.	RÄT	zur Kenntnis
45	13	01	Das Nachtragsangebot für die Dachanpassung Bauteil B ist bis Donnerstag, den 15.06.2023 an den Architekten zur Prüfung und Freigabe zu senden.	RÄT	erfolgt
46	13	01	Die Arbeiten am Gebäudedurchgang sind bis Freitag, den 30.06.2023 abzuschließen.	RÄT	30.06.2023
47	13	01	UK für Pendelleuchten im OG (Mehrzwecksaal und Flur) montieren. Ausführung als Nadelsperrholzstreifen. Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis.	RÄT / KBP	zur Kenntnis
47	13	02	Holz-UK an der Traufe Achse D4 ist bis Freitag, den 30.06.2023 einzukürzen.	RÄT	30.06.2023
47	13	03	Die Verleistung an der Schattenfuge der Satteldachbinder ist zu entfernen.	RÄT	zur Kenntnis
47	13	04	Die Abnahme der Leistung erfolgt am Mittwoch, den 05.07.2023, um 12.30 Uhr.	RÄT / KBP	05.07.2023
47	14	Dachdecker- und Klempnerarbeiten:			
40	14	06	Die Ortgangabdeckung soll in Aluminium RAL 7016 erfolgen, wenn dadurch keine Mehrkosten entstehen. Wegen der Mehrkosten bleibt die Ausführung in Zinkblech. Die Montage kann ausgeführt werden, Fertigstellung der Arbeiten bis Freitag, den 23.06.2023. Nicht erfolgt - Verzug. spätestens bis Montag, den 03.07.2023.	RÄT / KBP	23.06.2023 Verzug
41	14	02	Rinnengitter vor Fensterelement am Fluchtbalkon bündig mit OK Balkonbelag setzen.	RÄT	zur Kenntnis
42	14	01	Beschädigte Dachpfannen am Bauteil A nach Fertigstellung der Fassadenarbeiten austauschen.	RÄT	zur Kenntnis
42	14	04	Ein Fallrohr an der Hofseite neben dem Fluchtbalkon ist vergessen worden, dieses ist kurzfristig zu ergänzen. Die Ergänzung erfolgt am Montag, den 05.06.2023. Nicht erfolgt - Verzug. Fertigstellung spätestens bis Montag, den 03.07.2023.	RÄT	05.06.2023 Verzug
42	14	06	Im Bauteil B ist erneut erheblich Niederschlagwasser eingetreten. Es sind Durchfeuchtungen im Flur und im Schlafraum aufgetreten.	RÄT	zur Kenntnis
42	14	07	Entrauchungshaube für den Aufzug wird in der 24. KW geliefert und montiert. Nicht erfolgt - Verzug. Fertigstellung spätestens bis Dienstag, den 04.07.2023.	RÄT	24. KW Verzug
45	14	01	Die Fallrohrhalter sind auf der Hofseite nicht termingerecht montiert worden. Ausführungstermin war der 05.06.2023. Auf der Straßenseite fehlt am Fallrohr Achse B ebenfalls ein Halter. Verzug. Fertigstellung spätestens bis Montag, den 03.07.2023.	RÄT	05.06.2023 Verzug
45	14	02	Die Fallrohre können nach dem Verfugen der Fassade montiert werden, Ausführung ab Montag, den 03.07.2023.	RÄT	03.07.2023

Ertüchtigung des Gemeindezentrums

Lindenweg 17, 21514 Büchen

45 14 03	Die Dachanschlüsse sind umgehend herzustellen, damit keine weiteren Wasserschäden auftreten. Es ist in der Nacht zum 21.06.2023 erneut Niederschlag eingetreten und hat Schäden in den Gruppenräumen verursacht.	RÄT	erfolgt
45 14 04	Die Dachdurchführung für die optionale Photovoltaikanlage ist herzustellen. Maßangabe gemäß Planzeichnung Herr Heesch. Ausführung in DN 70 bis Freitag, den 23.06.2023. Nicht erfolgt - Verzug. Fertigstellung spätestens bis Montag, den 03.07.2023.	RÄT / GDP	23.06.2023 Verzug
45 14 05	Der Ausführungstermin für den Blower-Door-Test ist durch Fa. Rätb bis Mittwoch, den 28.06.2023 abzustimmen. Nicht erfolgt - Verzug.	RÄT	28.06.2023 Verzug
46 14 01	Die Lüfterhaube der Fa. HSE steht vor Ort zur Verfügung und ist bis Montag, den 26.06.2023 einzubauen. Nicht erfolgt - Verzug.	RÄT / HSE	26.06.2023 Verzug
46 14 02	Die provisorische Regenfallleitung auf der Hofseite ist nicht mehr montiert. Niederschlagswasser ist in das Gebäude eingetreten. Ein Ersatz ist umgehend zu montieren.	RÄT	erfolgt
47 14 01	Die Abnahme der Leistung erfolgt am Mittwoch, den 05.07.2023, um 12.30 Uhr.	RÄT / KBP	05.07.2023
47 15	Fensterbauarbeiten:		
34 15 03	Gerissene Glasscheiben sind zu ersetzen.	FRE	zur Kenntnis
42 15 01	Die Fluchttüren im Mehrzwecksaal können erst nach Gerüstdemontage eingehängt werden, da diese nach außen öffnen. Die Oberfläche ist entsprechend zu schützen und die Bauteile sind sicher zu lagern. Die Montage ist in der 28. KW möglich.	FRE	28. KW
44 15 01	Die Stromzuleitung der Fluchttürsteuerung erfolgt in der Einbaufuge der Tür und wird im Anschluss mit einem Winkel abgedeckt. Ausführung bis Montag, den 26.06.2023, da die Trockenbauverkleidung hergestellt wird.	FRE	26.06.2023
47 16	Fassadenbauarbeiten:		
19 16 02	Die Freigabe der Klinker ist notwendig, um die Bestellung auszulösen. Die finale Bemusterung durch den Architekten findet statt am: Mittwoch, den 23.11.2022. Die Freigabe ist erfolgt: Klinkerriemchen = StoBrick 470, Fuge = StoColl FM-S dunkelgrau (00899-055), Dichtmasse = matt anthrazitgrau (01817-048).	HWT / KBP	erfolgt
22 16 06	Montage der Sonnenschutz-Führungsschienen mit Einzelhaltern auf dem Fensterrahmen. Erforderliche Rahmenbreite 55 - 60 mm.	SAB / FRE /ARG	55 - 60 mm
22 16 09	Farbtöne Sonnenschutz: Schiene, Halter, Unterleiste = RAL 7016 matt, Lamelle = RAL 9007 glänzend.	SAB / KBP	zur Kenntnis
34 16 01	Farbtöne der Putzflächen gemäß Bemusterung: Sockelflächen und Süd-Ost-Fassade = StoColor Silco 37203 / Fensterbänder = StoColor Silco 37200.	HWT / KBP	zur Kenntnis
43 16 04	Die Sonnenschutzsteuerung erfolgt in einem schwarzen Gehäuse.	SAB /KBP	kurzfristig
43 16 05	Lieferzeit der Sonnenschutzanlagen beträgt ca. 6 Wochen. Die Montage erfolgt voraussichtlich in der 28. KW. Die Montagedauer beträgt ca. 3 Tage. Die Montage erfolgt ab Montag, den 03.07.2023.	SAB /KBP	03.07.2023

Ertüchtigung des Gemeindezentrums

Lindenweg 17, 21514 Büchen

43 16 06	In den Bereichen der Fluchttüren und Glasecke werden Sichtblenden als Füllstück montiert. Die Abrechnung erfolgt zum Stundennachweis.	SAB /KBP	zur Kenntnis
44 16 03	Fertigstellung der Klinkerarbeiten bis Freitag, den 23.06.2023.	HWT	erfolgt
45 16 01	Fertigstellung der Klinkerverfugung und Restarbeiten bis Freitag, den 30.06.2023.	HWT	erfolgt
45 16 05	Die Schlüsseltresore sind nicht gemäß Punkt 41 05 04 auf Achse der Sprechanlage montiert. Der Abstand zur Sprechanlage ist eventuell zu gering, eine Überprüfung ist notwendig.	HWT	erfolgt
47 16 01	Abfuhr und Entsorgung Bauabfälle am Freitag, den 30.06.2023.	HWT	30.06.2023
47 16 02	PU-Verfugung bis Freitag, den 30.06.2023.	HWT	30.06.2023
47 16 03	Fassade säubern bis Samstag, den 01.07.2023.	HWT	01.07.2023
47 16 04	Fehlende Klinkerriemchen am Eingang, Giebel und Traufe bis Mittwoch, den 05.07.2023 anbringen und verfugen.	HWT	05.07.2023
47 16 05	Fehlende Klinkerriemchen an der Gerüstverankerung bei Gerüstdemontage ergänzen. Termin Demontage wird durch Gerüstbaufirma benannt.	HWT / BGB	zur Kenntnis
47 16 06	Fassadenfläche am Ortgangholz der Südfassade ist nicht fluchtgerecht ausgeführt.	HWT	zur Kenntnis
47 16 07	Die Abnahme der Leistung WDVS erfolgt am Mittwoch, den 05.07.2023, um 15.00 Uhr.	HWT / KBP	05.07.2023
47 17	Stahl- und Metallbauarbeiten:		
29 17 01	Es besteht die Überlegung, dass im Kita-Büro ein Brandschutzfenster in das Foyer 1 eingesetzt wird, um einen besseren Blickbezug zum Eingangsbereich zu erhalten (Anregung UK Nord). Das Fenster ist als Bedarfsposition mit ausgeschrieben. Die Ausführung soll erfolgen.	KBP / MSW	zur Kenntnis
41 17 01	Die Werk- und Montageplanung wird bis Freitag, den 09.06.2023 zur Freigabe vorliegen. Außentreppe liegt noch nicht vor.	MSW	erfolgt
41 17 04	Das Modell und Ausführung der Briefkastenanlage ist mit dem Bauherren abzustimmen.	MSW / KBP	zur Kenntnis
47 17 01	Die Werk- und Montageplanung der Brandschutztüren liegt zur Prüfung und Freigabe vor.	SBM / ARG	zur Kenntnis
47 17 02	Aufmaß der Brandschutztüren erfolgt spätestens am Mittwoch, den 19.07.2023. Wenn früher möglich, erteilt Architekt Reichwald eine Rückmeldung.	SBM	19.07.2023
47 17 03	Die Lieferzeit der Brandschutztüren sieht wie folgt aus: Profile 4 Wochen, Fertigung 2 Wochen, Verglasung 4 Wochen.	SBM	zur Kenntnis
47 17 04	Montage der Brandschutztüren voraussichtlich in der 34. KW.	SBM	34. KW
47 18	Putz- und Stuckarbeiten:		
45 18 01	Verunreinigungen auf Gipskartonflächen sind bis Mittwoch, den 26.06.2023 zu beseitigen.	ASB	erfolgt

Ertüchtigung des Gemeindezentrums

Lindenweg 17, 21514 Büchen

45 18 02	Die Wandfläche der ehemaligen Tür im Abstellraum Bauteil E ist zu überputzen.	ASB	zur Kenntnis
47 19	Estricharbeiten:		
25 19 01	Die Anschlusshöhen zum Bauteil A und Bauteil B im Obergeschoss differieren. Eine Abstimmung zur Ausbildung ist erforderlich. Die Höhendifferenz zwischen Bauteil A und B beträgt im Erdgeschoss 13 mm und im Obergeschoss 48 35 mm. Die Überprüfung ist erfolgt.	ASB / ARG	zur Kenntnis
41 19 01	Beginn der Estricharbeiten am Montag, den 12.06.2023 03.07.2023.	ASB	12.06.2023 03.07.2023
41 19 02	Fertigstellung der Estricharbeiten bis Freitag, den 23.06.2023 14.07.2023.	ASB	23.06.2023 14.07.2023
41 19 03	Im Haustechnikraum ist gegebenenfalls die Sohldurchführung freizuhalten und zu einem späteren Zeitpunkt mit Estrich zu ergänzen.	ASB	zur Kenntnis
47 19 01	Estrich im Bauteil E (Abstellraum) nicht vergessen.	ASB	zur Kenntnis
47 19 02	Bodentank im Mehrzwecksaal und Foyer OG Aussparen, falls Bodentank nicht rechtzeitig geliefert und montiert wird.	ASB	zur Kenntnis
47 19 03	Gelagerte Türflügel im Mehrzwecksaal umlagern.	ASB	zur Kenntnis
47 20	Fliesen- und Plattenarbeiten:		
24 20 01	Die Formblätter des Ingenieurbüros ibag sind bis Freitag, den 20.01.2023 an ibag zurückzusenden. Nicht erfolgt - Verzug.	BPB	erfolgt
25 20 01	Im WC der Kirchengemeindeverwaltung (Bauteil E) ist der Rohrkasten zu verfliesen. Die Ausführung erfolgt gemeinsam mit den restlichen Fliesen- und Plattenarbeiten. Die Abrechnung erfolgt zum Stundennachweis.	BPB / KBP	zur Kenntnis
44 20 01	Die Fliesen im WC (OB, Bauteil B) sind nach Fertigstellung des Gebäudeübergangs zu ergänzen.	BPB / KBP	zur Kenntnis
46 20 01	Die Teilnahme an der Baubesprechung am Mittwoch, den 28.06.2023, um 14.00 Uhr ist erforderlich, um Schnittstellen mit dem Trockenbau abzustimmen.	BPB	erfolgt
47 20 01	Die Bestätigung der Bodenfliesen in R10 liegt vom Hersteller vor und wird nochmals an Fa. Becker und Partner versendet.	BPB / KBP	zur Kenntnis
47 20 02	Das Material ist bestellt und steht rechtzeitig zur Ausführung bereit.	BPB	zur Kenntnis
47 20 03	Die Revisionsöffnungen an den Fallsträngen erfolgt mittels einer eingeklebten (Silikon) Fliesen, damit diese bei Bedarf entfernt werden kann.	BPB	zur Kenntnis
47 20 04	Der Ausführungstermin ist abzustimmen, voraussichtlich 33. / 34. KW.	BPB	33. / 34. KW

Ertüchtigung des Gemeindezentrums

Lindenweg 17, 21514 Büchen

47 21	Bodenbelagsarbeiten:		
24 21 01	Die Formblätter des Ingenieurbüros ibag sind bis Freitag, den 20.01.2023 an ibag zurückzusenden. Nicht erfolgt - Verzug.	TSG	20.01.2023 Verzug
47 22	Trockenbauarbeiten:		
27 22 01	Fa. HVP bittet um alternative Ausführungen der Akustik-Elemente, da teilweise Mindermengen nicht lieferbar sind. Nach Vorstellung der Bemusterung wurde vom Bauherren folgende Entscheidung getroffen: WC = Rockfon Blanka, 625 x 625 x 20 mm, System T15 E / Küche = Rockfon CleanSpace Pro, 625 x 625 x 20 mm, CleanSpace T24 A / Deckenabsorber = Ecophon Master SQ / Wandabsorber = Ecophon Akusto Wall, Connect Thinline-Profil.	HVP / BPB	zur Kenntnis
41 22 03	In der Traufverkleidung des Mehrzwecksaals ist auf halber Länge eine Revisions-Öffnung von 150 x 150 mm für die Elektroinstallation vorzusehen.	HVP / GDP	zur Kenntnis
42 22 01	In den WC-Räumen ist im Bereich der SW-Revisionsöffnungen eine Revisions-Klappe von 200 x 200 mm vorzusehen. Im Fliesenbereich als befliesbare Ausführung.	HVP	zur Kenntnis
42 22 02	Der Deckenspiegel wird nach Bemusterung der Deckenleuchte angepasst.	HVP / ARG	zur Kenntnis
43 22 02	Die Trennwand im Bauteil E kann bei Gelegenheit montiert und einseitig vollständig beplankt werden. Ausführung bis Freitag, den 30.06.2023.	HVP / ARG	30.06.2023
44 22 01	Im Erdgeschoss werden alle Deckenbereiche mit den Akustik-Deckenplatten ausgestattet.	HVP / KBP	zur Kenntnis
45 22 01	In der Trockenbauwand der Garderobe (OG) sind die Traversen noch zu ergänzen.	HVP	erfolgt
45 22 02	Sämtliche Trockenbauwände im EG und OG können ab Mittwoch, den 21.06.2023 geschlossen werden. Der genaue Ausführungstermin ist zu benennen, damit der Elektriker die Kabellage überprüfen kann. Ausführung ab Freitag, den 23.06.2023. Fertigstellung bis Dienstag, den 27.06.2023.	HVP / ENK	erfolgt
46 22 01	Das Rollgerüst ist mit einem entsprechenden Seitenschutz zu versehen.	HVP	zur Kenntnis
46 22 02	Die Montage der Decken-UK erfolgt nach den Estricharbeiten, voraussichtlich in der 30. KW.	HVP	30. KW
47 22 01	Die Spachtelarbeiten der Wände erfolgt nach den Estricharbeiten, voraussichtlich in der 30. KW. Der Sockelbereich ist wegen den Estricharbeiten bereits vorgearbeitet. Die spätere Sockelleistenhöhe von 40 mm ist zu beachten.	HVP	zur Kenntnis
47 23	Maler- und Lackierarbeiten:		
44 23 01	Die Malerarbeiten im Technikraum im Erdgeschoss sind vorzuziehen, damit die TGA-Aufputzinstallationen montiert werden können. Ausführung in der 27. KW 2023.	HVG	27. KW 2023

Ertüchtigung des Gemeindezentrums

Lindenweg 17, 21514 Büchen

47 24	Tischlerarbeiten:		
41 24 01	Für die Leuchtenmontage im Firstbereich ist eine Hilfstraverse aus Holz vorzusehen. Die Ausführungsabstimmung erfolgt nach Vorlage des Leuchten-Datenblatts und einem Muster des Deckenbaldachins.	TLA / ARG	zur Kenntnis
45 24 01	Die Fensterbänke können gemessen werden. Die Montage soll vor den Malerarbeiten erfolgen. Herr Lange fertigt vorab ein Muster.	TLA	zur Kenntnis
45 24 02	Abstimmung der Schließzylinderlängen, damit der Schließplan erstellt werden kann.	TLA	zur Kenntnis
46 24 01	Die Teilnahme an der Baubesprechung am Mittwoch, den 28.06.2023, um 14.00 Uhr ist erforderlich.	TLA	erfolgt
47 24 01	Herr Lange überlegt sich einen Lösungsvorschlag, um die Schattenfugen zwischen Satteldachbinder und Wänden herzustellen. Die bisherige Verleistung wird durch Zimmermann demontiert. Ausführung nach Fertigstellung der Gerüstarbeiten.	TLA	zur Kenntnis
47 25	Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärarbeiten: Siehe gesondertes Protokoll Planungsbüro Blum.	alle	zur Kenntnis
47 26	Elektro- und Blitzschutzarbeiten: Siehe gesondertes Protokoll GDP Ingenieurbüro Elektrotechnik.	alle	zur Kenntnis
47 27	Aufzugsanlagen:		
41 27 01	Die Aufzugsmontage hat unabgestimmt begonnen. Die montierten Bauteile sind entsprechend dem Bautenstand zu schützen. Nicht erfolgt - Verzug.	OTI	zur Kenntnis Verzug
42 27 01	Die weitere Montage erfolgt bis Freitag, den 02.06.2023. Im Anschluss erfolgt eine gründliche Reinigung und die Anlagenteile werden vollständig gegen Staub geschützt. Nicht erfolgt - Verzug.	OTI	02.06.2023 Verzug
42 27 03	Beschädigungen an den Oberflächen werden bauseits durch den Maler behoben. Eventuell anfallende Kosten trägt die Fa. Otis.	OTI	zur Kenntnis
47 28	Außenanlagen: Siehe gesondertes Protokoll Planungsgruppe Landschaft.	alle	zur Kenntnis
33 28 01	Planungsgruppe Landschaft stellt die Ausschreibungsunterlagen inklusive aller erforderlichen Formblätter zur Verfügung. Architekt Reichwald stellt die Unterlagen gegen Honorar auf bi-Medien ein und erstellt einen Prüfbericht. Architekt Reichwald kann die Angebote lediglich rechnerisch und <u>nicht</u> inhaltlich bewerten. Der Bauherr übernimmt die Koordination der Bauabläufe für die Außenanlagen.	PGL / KBP / ARG	zur Kenntnis
39 28 02	Der Pflegeaufwand für die Pflanzbeete ist abzustimmen, gegebenenfalls muss die Fläche im Zuge der Beauftragung reduziert werden.	PGL / KBP	zur Kenntnis
39 28 03	Beginn der Arbeiten zu Ende August 2023 (Ferienende), eventuell auch früher um nicht in die Schlechtwetterperiode zu geraten.	PGL / KBP	zur Kenntnis

Ertüchtigung des Gemeindezentrums

Lindenweg 17, 21514 Büchen

39	28	06	Ab dem 06.05.2023 übernimmt bei Planungsgruppe Landschaft Herr Tjorben Weiß das Projekt, da Frau Zacheja in den Mutterschutz geht. Die Kontaktdaten lauten: T 05 41 . 80 08 97 63 / weiss@planung-th.de	PGL / KBP / ARG	zur Kenntnis
46	28	01	Der Sicherheitsbereich der Nestschaukel ragt in die geplante Wegefläche hinein. Daher muss der Weg verschoben werden, das Pflanzbeet entfällt daher. Die Gefälleausbildung funktioniert nach Aussage von Herrn Weiß, eine Kollision mit dem Fundament der Stahlbeton-Wandscheibe besteht nicht.	PGL / KBP	erfolgt
46	28	02	Die finalen Ausschreibungsunterlagen sind erst am Mittwoch, den 21.06.2023 zur Verfügung gestellt worden. Die Veröffentlichung erfolgt am Donnerstag, den 22.06.2023.	PGL / KBP / ARG	erfolgt
47	28	01	Angebotsabgabe bis Mittwoch, den 12.07.2023, bis 12.00 Uhr.	KBP	12.07.2023
47	28	02	Submission am Mittwoch, den 12.07.2023, 13.30 Uhr.	KBP	12.07.2023
47	29		Sonstiges:		
01	29	01	Loses Mobiliar wird zunächst aus dem Bestand verwendet. In der Kostenberechnung sind nur feste Einbauten (Garderobe, etc.) berücksichtigt.	alle	zur Kenntnis
01	29	02	Bei Rechnungen sind folgende Angaben zur internen Einordnung zwingend notwendig: Kostenstelle 821002 / Projektitel: Ertüchtigung des Gemeindezentrums.	alle	zur Kenntnis
17	29	01	Das Kostenbuch ist mit Herrn Tech abgestimmt und wird monatlich aktualisiert.	KLL / KBP / ARG	zur Kenntnis
24	29	01	Die Formblätter des Ingenieurbüros ibag sind bis Freitag, den 20.01.2023 an ibag zurückzusenden. Nicht erfolgt - Verzug.	DEG	20.01.2023 Verzug
29	29	02	Die Bemusterung der Küchenoberflächen steht noch aus. Die Bemusterung ist erfolgt. Folgende Auswahl liegt zur finalen Freigabe vor: Fronten Perlgrau , Arbeitsplatten Anthrazit und Spritzschutz Signalrot.	KBP / HUM	zur Kenntnis
42	29	01	Als Griffe der Schranktüren sollen das Modell 050 zur Ausführung kommen.	KBP / HUM	zur Kenntnis

Das vorliegende Protokoll der letzten Baubesprechung wird von allen Teilnehmern sowie beschriebenen Beteiligten vollinhaltlich anerkannt, soweit nicht im folgenden Besprechungsprotokoll Ergänzungen oder Klarstellungen beschrieben sind.

Aufgestellt: 29.06.2023 / Leifpeter Reichwald, Architekt Reichwald GmbH

nächster Termin: Mittwoch, den 05.07.2023 / 14.00 Uhr

Anlage:

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau
Grüner Weg 17 b, 21514 Büchen

ARCHITEKT
REICHWALD
GMBH

Ertüchtigung des Gemeindezentrums
Lindenweg 17, 21514 Büchen

Teilnehmerliste - Baubesprechung

Protokoll-Nr. : 47
Datum : 28-06-2023
Ort : Seminarraum

Name	Firma	Telefon	e-mail	Unterschrift
Herr Meincke	Mädge Statik - Ingenieurbüro für Bauwesen	04 18 5 . 79 74 2 - 13	dm-maedge@bau-statik.biz	
Herr Richter	Mädge Statik - Ingenieurbüro für Bauwesen	04 18 5 . 79 74 2 - 17	wr-maedge@bau-statik.biz	
Herr Lescow	KFP Ingenieure GmbH	040 . 52 47 72 6 - 16	c.lescow@kfp-ingenieure.com	
Herr Blum	Jörg Blum - Planungsbüro für Haustechnik	04 33 1 . 66 45 59 7	planungsbuero-blum@gmx.net	
Herr Dalhoff	GDP - Ingenieurbüro für Elektrotechnik	04 33 1 . 43 79 9 - 11	dalhoff@ing-gdp.de	
Herr Heesch	GDP - Ingenieurbüro für Elektrotechnik	04 33 1 . 43 79 9 - 11	heesch@ing-gdp.de	
Frau Thieme-Hack	Planungsgruppe Landschaft	05 41 . 80 08 97 60	thieme-hack@planung-th.de	
Frau Gehler	Architekt Reichwald GmbH	040 . 39 99 90 79 3	R.Gehler@architekt-reichwald.de	
Herr Reichwald	Architekt Reichwald GmbH	040 . 39 99 90 79 7	L.Reichwald@architekt-reichwald.de	
Herr Räth	Zimmerei Räth GmbH	04 15 5 . 56 15	info@raethzimmerei.de	
Herr Gohsmann	Johannes Wulf GmbH	04 15 5 . 49 99 11 5	gohsmann@sanitaerwulff.de	
Herr Zogbaum	Johannes Wulf GmbH	04 15 5 . 49 99 11 5	zogbaum@sanitaerwulff.de	
Herr Sperling	AVG Nord GmbH	04 54 2 . 82 77 86 0	info@avg-nord.de	
Herr von Buch	Meier Hoch- / Tiefbau GmbH	04 15 1 . 20 15	mb@meier-hochbau.eu	
Herr Grospitz	Meier Hoch- / Tiefbau GmbH	04 15 1 . 20 15	tg@meier-tiefbau.eu	
Herr Klein	Bönninger Gerüstbau GmbH & Co. KG	01 78 . 78 87 51 1	info@boenninger.de	

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau
Grüner Weg 17 b, 21514 Büchen

ARCHITEKT
REICHWALD
GMBH

Ertüchtigung des Gemeindezentrums
Lindenweg 17, 21514 Büchen

Teilnehmerliste - Baubesprechung

Protokoll-Nr. : 47
Datum : 28-06-2023
Ort : Seminarraum

Name	Firma	Telefon	e-mail	Unterschrift
Herr Scharnweber	Adolf Scharnweber Hochbau GmbH	04 54 5 . 78 91 0	info@scharnweber.de	
Herr Plön	Adolf Scharnweber Hochbau GmbH	04 54 5 . 78 91 0	info@scharnweber.de	
Herr Räth	Zimmerei Räth GmbH	04 15 5 . 56 15	info@raethzimmerei.de	
Herr Bodenbach	Zimmerei Räth GmbH	04 15 5 . 56 15	nb@raethzimmerei.de	
Herr Czichowski	HSE-Haustechnik GmbH	03 55 6 . 38 80 0	info@hse-gadebusch.de	
Herr Hoppe	Otis GmbH & Co. KG	01 62 . 68 68 35 6	Jan.Hoppe@otis.com	
Herr Schultz	Otis GmbH & Co. KG	04 32 1 . 49 94 1 - 42	Marcus.Schultz@otis.com	
Herr Schmidt	HWT Handwerksteam GmbH	01 51 . 61 33 31 32	D.Schmidt@hwt-handwerksteam.de	
Herr Harder	Fresand GmbH	01 70 . 76 48 32 1	j.harder@fresand.de	
Herr Blank	Sonnenschutz Blank	03 71 . 70 06 35 0	sonnenschutz-blank@t-online.de	
Herr Zahirovic	Adem - Systembau Putz- und Estrichverlegung GmbH	05 19 1 . 97 57 45	info@adem-systembau.de	
Herr Rabuske	HVP Hansa Verputzgesellschaft mbH	04 10 7 . 18 91	04 10 7 . 18 93	
Herr Bartscheerer	Trebelsberger & Schlapkohl GmbH	040 . 63 68 93 0	info@tsgmbh.de	
Herr Uhrbrock	Heinrich Schmid GmbH & Co. KG	04 51 . 30 08 68 50	luebeck@heinrich-schmid.de	
Herr Lange	Tischlerei Lange e.K.	0 41 55 . 33 40	info@tischler-lange.de	
Herr Papsdorf	Becker & Partner Baugesellschaft mbH	03 81 . 77 86 20	papsdorf@beckerpartnergmbh.de	

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau

Grüner Weg 17 b, 21514 Büchen

**ARCHITEKT
REICHWALD
GMBH****Ertüchtigung des Gemeindezentrums**

Lindenweg 17, 21514 Büchen

Teilnehmerliste - Baubesprechung

Protokoll-Nr. : 47
Datum : 29-06-2023
Ort : Seminarraum

Name	Firma	Telefon	e-mail	Unterschrift
Herr Dr. Jackisch	Ev.-Luth. Kirchengemeide Büchen-Pötrau	04 15 5 . 38 65	pastor.jackisch@kirche-in-buechen.de	
Herr Nasse	Ev.-Luth. Kirchengemeide Büchen-Pötrau	04 15 5 . 38 65	pastor.nasse@kirche-in-buechen.de	T. Nasse
Herr Bretzke	Ev.-Luth. Kirchengemeide Büchen-Pötrau	04 15 5 . 45 62	j.bretzke@kabelmail.de	
Frau Hagen	Ev.-Luth. Kirchengemeide Büchen-Pötrau		gesine.hagen@gmx.de	
Herr van Eijden	Ev.-Luth. Kirchengemeide Büchen-Pötrau	01 51 . 44 80 33 14	stefan@van-eijden.de	
Herr Huttanus	Ev. Kita Arche Noah	04 15 5 . 38 65	archenoah@kita-buechen.de	
Frau Berg	Ev. Kita Arche Noah	04 15 5 . 38 65	archenoah@kita-buechen.de	
Herr Rösing	Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck- Lauenburg	04 51 . 79 02 - 19 1	jroesing@kirche-ll.de	
Herr Tech	Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck- Lauenburg	04 51 . 79 02 - 18 1	atech@kirche-ll.de	
Frau Stülcken	Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck- Lauenburg	04 51 . 79 02 - 0	istuelcken@kirche-ll.de	
Herr Schlesselmann	Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck- Lauenburg	04 51 . 79 02 - 28 05	aschlesselmann@kirche-ll.de	
Herr Wachsmuth	Sprick & Wachsmuth Vermessung	04 15 1 . 30 61	info@sw-vermessung.de	
Herr Bahlke	ibag - Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	04 55 5 . 13 14	info@ibag-seedorf.de	
Herr Pöhler	Ingenieurbüro für Geotechnik Torsten Pöhler	04 50 1 . 82 24 38	torstenpoehler@aol.com	
Herr Mädge	Mädge Statik - Ingenieurbüro für Bauwesen	04 18 5 . 79 74 2 - 10	cm-maedge@bau-statik.biz	

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büchen-Pötrau
Grüner Weg 17 b, 21514 Büchen

ARCHITEKT
REICHWALD
GMBH

Ertüchtigung des Gemeindezentrums
Lindenweg 17, 21514 Büchen

Teilnehmerliste - Baubesprechung

Protokoll-Nr. : 47
Datum : 28-06-2023
Ort : Seminarraum

Name	Firma	Telefon	e-mail	Unterschrift
Herr Pommerening	Harry Vigass GmbH & Co. KG	040 . 89 69 00 0	harry-vigass@heinrich-schmid.de	
Herr Martens	Degent Gebäudemanagement GmbH	040 . 28 53 06 20 0	info@degent.de	
Herr Nakat	Elektro Nakat	04 15 4 . 71 75	info@elektro-nakat.de	
Frau Johannsen	Hummel Küchenwerk	040 . 52 60 90 78	Lisa.Johannsen@hummel.de	
Herr Born	MSW Metall- und Stahlbau Widdaschek	04 50 6 . 21 7	info@ms-widdascheck.de	
Herr Steinkamp	Soetebeer Metallbau GmbH	04 13 1 . 98 06 0	info@soetebeer-metallbau.de	
Herr Karge	NDB Elektrotechnik GmbH & Co. KG	03 86 5 . 80 56 5	michael.karge@ndb.de	