

Auftragsabschluss Info

Internorm
Vertriebsbüro Regensburg
Service Deutschland
Nußbergerstrasse 6B
93059 REGENSBURG

Ausdruck vom 12.05.23, 15:10:48 von Laumann Roland

KD Nr 49318
Holz und Form
Daimlerstraße 5
25337 Elmshorn

Betrifft: abgeschlossene Kundendienstarbeiten

Sehr geehrter Geschäftspartner,

wir haben in Ihrem Auftrag für folgende Kommission(en) die angeforderte(n) Servicearbeit(en) durchgeführt:

SA-Nr	AB-Nr	Eingang	Kommission
289980	5505037	08.09.22	Dähmlow Ann-Kristin Am Sorgfeld 38a 22587 Hamburg
Kundentermin 17.11.22	Techniker Laumann Roland	Infos Termin mit Frau Dähmlow auf 25.10. und 26.10.22 vereinbart. @Herr Pein: Bitte wie besprochen nochmal abklären ob eine "Reparaturfläche" zur Verfügung steht. 21.10.22 HR: Termin bei Frau Dähmlow abgesagt aufgrund Krankheit. 03.11.22 HR: Termin telefonisch mit Frau Dähmlow auf 16./17.11.22 abgesprochen. 16. + 17.11.22 LR / BF HV450 HW 85 LD25.05.22 Scheiben der Vorsatzflügel geprüft und verklebt an: EG: Wohnzimmer Pos. 160 (mittlerer Flügel zum Nachbarhaus), 180 (1Flügel zum Nachbarhaus), 190 (2 Flügel Terrasse) 1.OG: Schlafzimmer Pos. 290 (2 Flügel Balkon) Auftrag musste auf Grund schlechter Witterungsverhältnisse (Sturm, Regen, Temperatur circa 5° C) abgebrochen werden. Die Arbeiten können ausschließlich auf überdachter nicht Wetter geschützter Terrasse durchgeführt werden. an folgenden Positionen müssen die Arbeiten bei stabiler Witterungslage im Frühjahr 2023 noch durchgeführt werden: EG: Büro Pos 130 (1 Flügel), Wohnzimmer Pos 160 (rechter + linker Flügel) - zum Nachbarhaus 1OG: Büro Pos 230 (1 Flügel), über Wohnzimmer Pos 260 (3 Flügel), Bad Pos 270 (1 Flügel) - zum Nachbarhaus Neuer Termin im Frühjahr 2023 notwendig 2 Techniker für 2 Arbeitstage bauseitig + An- / Abfahrtstage einplanen 10.05.23 LR / BF Vorsatz-Flügel ausgehängt, auf Terrasse Glas demontiert, Flügel und Glas gereinigt+ geprimert, neue doppelseitige Klebebänder angebracht, Scheibe in Flügel montiert und umlaufend verfugt. Flügel eingehängt an: Pos: 130 EG Büro 1Flügel; 160 EG Wohnzimmer rechter und linker Flügel; 230 1.OG Abstell 1 Flügel; 260 1. OG Dusche 1 Flügel; 270 1.	
10.05.23	Laumann Roland		

Kundentermin

Techniker

Infos

OG Bad 1 Flügel

sämtliche restlichen Vorsatz-Flügel überprüft und zusätzlich zu der werkseitigen waagerechten Glasverklebungen, alle Scheiben senkrecht im Falzbereich unter der Abdeck-Dichtung gereinigt, geprimert und verklebt

Auftrag abgeschlossen.

Bei nicht berechtigten Reklamationen werden die Kosten vollumfänglich fakturiert. Fragen dazu richten Sie bitte an Ihre zuständige Ansprechperson.