

Stundenlohnarbeiten

Bauvorhaben:

Kanalstr. 77

Telefon-Nr.:



Küf

Fran Lucht

<< Datum >>

Name	23. 08. 22	24. 08. 22	25. 08. 22	26. 08. 22	28. 08. 22	30. 08. 22	31. 08. 22	01. 09. 22	02. 09. 22	06. 09. 22	07. 09. 22	08. 09. 22
C. Repenning												
Th. Repenning												
M. Burzler	6.0	8.5	8.5	6.0	8.5							
H. Wegener												
Th. Pietrzak												
N. Rosner	6.0	8.5	9.5	6.0	8.5	8.5	8.5	8.5	6.0	5.0x		8.5x
K. Klank												
H. Koch												
K. Köller										5.0x		
E. Werner												
J. Brandt												
M. Nagel											8.5	8.5
P. Urbanek								3.5				
F. Selgmann											8.5	8.5
L. Lamp								3.5				
R. Guddat												
L. Dose												
M. Bahnsen	6.0	8.5	8.5				6.5	8.5	6.0			

R. Bluday

Tätigkeitsbeschreibung	Material	Menge
- Verkleidung im Treppenhaus abgezogen, Treppenhaus mit Folie ausgelegt. Stautschufwand gestellt.	PE Folie 4m breit	18m
	Dachlatte a 5m	8x
	Platte 6/10	1x
	60er Schrauben	100x
	Schutt	1,5m³
- Dachfläche aufgenommen, Platte verlegt	KUH 10/10 a 5m	1x
	KUH 14/14 a 5m	8,50m
	KUH 14/18 a 5m	2x
- Traufbereich aufgenommen und verpackte Platte raus genommen	Gewindestangen M 16 a 1m	8x
	Mutter p/ Unterlegscheiben M 16	32x
- Baustelle sturmsicher gemacht	Tellerkopfschrauben 200er	15x
- Neue Platte gesetzt, verdrillt + verschraubt	Betonfix BT1	3x
- Sporen anblasung vorbereitet	Traufkämme	7x
- Sporen angeschliffen, Sporen neu gesetzt	Bulldozer	16x
- Dachfläche mit Folie zugemacht, eingeklebt und eingedeckt.	Klebeband	20l.
	Reparatur	a 4,80m
	100er Schrauben	100x
	Schlier 20/20	8x
	Taculit transparent	4x