


Stundenlohnarbeiten

Bauvorhaben:

Kendsbürg St. 77-73
Eckemfärde
Brösche



	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
Datum	H. Koch	H. Rosner	F. Seeligmann	P. Urbanek	R. Guddat	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	E. Werner	L. Dose	T. Gogoll	Mau. Bahnsen	K. Bulau	T. Piertzak	
01.09						7,5			7,5											
02.09			6,0			6,0						6,0								
05.09						3,5							3,5							

Tätigkeit	Material	Menge
- Gully's ausgebaut und Loro rohr aufgest. vorgestrichen.	VA	4L
	PVE-IV 200 S5 Grün	2,5 m ²
	KSU	3,5 m ²
	Gas	2 kg
- Loro rohr austämmen lassen u. Lochbohren.	Perlitte	25L
	Schutt.	120L
- Gully's eingebaut, Lunkern mit Perlitte ausgeglichen, KSU, Dämmung und Grün er abgedichtet	Notfall rohr	16m
	Dämmstoff Kleber	200ml
- Gehwegplatten verlegt.	Lochblock 0120 x 1m	
	Gehwegplatten 50x50cm	1st
	Polybit Gullysystem 63	2 st
	Loro rohr 70 Langmuffe	1st
	11 - Doppel muffe	1st
	Dichtungen	3 st