

TOP	Thema	wer	wann
01.1.	Baubeginn - Baugeginn in der 21. KW am 22. Mai 2023 - Baustelleinrichtung in der 20. KW	Repenning	
01.2	Baustelleneinrichtung - Dachdeckeraufzug kann von Fa. Karstens genutzt werden - Bautoilette wird an das Gerüst angeschlossen und mit einem Zahlenschloss gesichert - Material / Fahrzeuge Standort Sörensenstr. ggf. Bauzaun stellen	Repenning	
01.3	Baustrom/Bauwasser - Bauwasser Entnahmestelle Wasserhahn Sörensenstr. - Baustrom Lieferung und Anschluss durch Fa. Hartwich (organisiert Hr. Kardel) - Baustromverteiler muß mit einem Zahlenschloss gesichert werden.		
01.4	Bauzeitenplan - Nach ersten Sondierungs- / Orientierungsarbeiten (Dauer ca. 14 Tage) kann ein Bauzeitenplan erstellt werden - Geschätzte Bauzeit ca. 3 Monate	Kardel	
01.5	Verhalten auf der Dachterrasse - Rücksichtnahme auf das Büro Henf wurde hervorgehoben - Keine Musikbeschallung auf der Terrasse - Pausen werden nicht auf der Terrasse gemacht. - Lärmbelästigung ist zu minimieren / ggf. sind die Zeiten mit dem Büro Henf abzustimmen	Alle Gewerke	
01.6	Ausführungsdetails Wurden erörtert, genauere Festlegungen erfolgen nach der Sondierungsphase		

Dieses Protokoll ist nach bestem Wissen und Gewissen verfasst und entspricht nach diesseitiger Auffassung dem Inhalt der protokollierten Besprechung. Mit Zugang des Protokolls und dem nicht erfolgenden Widerspruch Ihrerseits binnen drei Werktagen ab Zugang gilt der Inhalt des Protokolls als unstreitig.“

Aufgestellt: Thomas Michael Kardel 19.04.2023

Teilnehmer: Hr. Repenning
Hr. Ewoldt
Hr. Sell
Hr. Kardel

Dachdeckerei Repenning
Erwin Karstens
Hausverwaltung Brasche
Architekt

Verteiler: (per Mail)

<u>Name</u>	<u>Firma</u>	<u>E-mail</u>
Herr Repenning	Dachdeckerei Repenning	info@dachdeckerei-repenning.de
Herr Ewoldt	Erwin Karstens	ewoldt@erwin-karstens.de
Herr Sell	HV Brasche	L.Sell@Brasche-immobilien.de