

TOP	Thema	wer	wann
01.1.	Baubeginn - Baugeginn in der 21. KW am 22. Mai 2023 - Baustelleinrichtung in der 20. KW	Repenning	
01.2	Baustelleneinrichtung - Dachdeckeraufzug kann von Fa. Karstens genutzt werden - Bautoilette wird an das Gerüst angeschlossen und mit einem Zahlenschloss gesichert - Material / Fahrzeuge Standort Sörensenstr. ggf. Bauzaun stellen 20.06.23 Aufstellfläche Container auf dem Grünstreifen Preetzer Str.	Repenning	
01.3	Baustrom/Bauwasser - Bauwasser Entnahmestelle Wasserhahn Sörensenstr. - Baustrom Lieferung und Anschluss durch Fa. Hartwich (organisiert Hr. Kardel) - Baustromverteiler muß mit einem Zahlenschloss gesichert werden.		
01.4	Bauzeitenplan - Nach ersten Sondierungs- / Orientierungsarbeiten (Dauer ca. 14 Tage) kann ein Bauzeitenplan erstellt werden - Geschätzte Bauzeit ca. 3 Monate	Kardel	
01.5	Verhalten auf der Dachterrasse - Rücksichtnahme auf das Büro Henf wurde hervorgehoben - Keine Musikbeschallung auf der Terrasse - Pausen werden nicht auf der Terrasse gemacht. - Lärmbelästigung ist zu minimieren / ggf. sind die Zeiten mit dem Büro Henf abzustimmen	Alle Gewerke	
01.6	Ausführungsdetails Wurden erörtert, genauere Festlegungen erfolgen nach der Sondierungsphase 20.06.23 - Kimmstein wird entfernt - Dampfsperre wird erneuert und bis auf das Hintermauerwerk geführt - Neuer Kimmstein wird eingebaut, die Oberkante leicht abgeschrägt - Vormauersteine werden links und rechts jeweils 10 cm bei Neuaufmauerung eingerückt - Die neue Dampfsperre wird während der Mauerarbeiten mit Hartfaserplatten geschützt	Repenning Karstens	

Dieses Protokoll ist nach bestem Wissen und Gewissen verfasst und entspricht nach diesseitiger Auffassung dem Inhalt der protokollierten Besprechung. Mit Zugang des Protokolls und dem nicht erfolgenden Widerspruch Ihrerseits binnen drei Werktagen ab Zugang gilt der Inhalt des Protokolls als unstreitig.“

Aufgestellt: Thomas Michael Kardel 26.06.2023

Teilnehmer:	Hr. Repenning	Dachdeckerei Repenning
	Hr. Ewoldt	Erwin Karstens
	Hr. Sell	Hausverwaltung Brasche
	Hr. Kardel	Architekt

Verteiler: (per Mail)


<u>Name</u>	<u>Firma</u>	<u>E-mail</u>
Herr Repenning	Dachdeckerei Repenning	info@dachdeckerei-repenning.de
Herr Ewoldt	Erwin Karstens	ewoldt@erwin-karstens.de
Herr Sell	HV Brasche	L.Sell@Brasche-immobilien.de

Meßprotokoll Feuchte Kimmsteine Turmterrasse

Datum: 16-06-2023 Referenziert: 32 Digits

Alle Werte in Digits angegeben

Verwendetes Meßgerät: Voltcraft MF-100



Fazit

Vorliegendes Messprotokoll läßt erkennen, dass der Sockelstein (Kimmstein) mit nahezu 100 Digits als mit Feuchte gesättigt bewertet werden muss. Daraus folgt, dass der Kimmstein entfernt werden muss, da er unter der neu zu erstellenden Abdichtung Dampfdruck entwickeln kann, welcher die Abdichtung beschädigen würde. Ein Austausch des Kimmsteins ist somit alternativlos.