

Bau-Tagebuch

BV:

Adolf-Reichwein Schule, Tiefe Allee 32, Kiel
Stadt Kiel

Monat: November

Jahr: 2022

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
H. Koch	N. Rosner	F. Sellgmann	P. Urbanek	R. Guddat	A. Müller	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau. Bahnsen	H. Wegener	T. Pietrzak		

Datum	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
29.11						7,5	7,5	7,5					7,5								

Fußböden geöffnet, Einschub entfernt

Datum	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
30.11						8,5	8,5	8,5					8,5								

Fußböden geöffnet, Einschub entfernt, Müll abgefahren

Bau-Tagebuch

BV:

Adolf-Reichwein Schule, Tiefe Allee 32, Kiel
Stadt Kiel

Monat: Dezember

Jahr: 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
H. Koch	N. Rosner	F. Seligmann	P. Urbanek	R. Guddat	A. Müller	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau Bahnsen	H. Wegener	T. Pietrzak		

Datum	Stunden																			
01.12									2				8	2						

Material besorgt, Schutt runtergenommen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
06.12											8		8	8						

Holz Schutt abgefahren

Bau-Tagebuch

BV.

Adolf-Reichwein Schule, Tiefe Allee 32, Kiel
Stadt Kiel

Monat: Dezember
 Jahr: 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
H. Koch	N. Rosner	F. Seligmann	P. Urbanek	R. Guddat	A. Müller	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau Bahnsen	H. Wegener	T. Pietrzak	C. Repenning	

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
12.12						6	6						6								

Material Transport & beschaffung

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13.12						2													2		

Baubesprechung

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14.12		3,5				4,5	3,5														

Boden Öffnungen , Einschub entfernt & runter gebracht

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Bau-Tagebuch

BV: Adolf-Reichwein Schule, Tief Aller 32, Kiel
Stadt Kiel

Monat: Jan
 Jahr: 2023

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
H. Koch	N. Rosner	F. Seligmann	P. Urbanek	R. Guddat	A. Müller	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau Bahnsen	H. Wegener	T. Pietrzak		

Datum	Stunden
18.01	1,5 1,5

Vorbereitung für Bereich 6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
19.01			8			4							4	8		8				

Decke runtergerissen & Einschubstrecker entfernt

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
20.01			5,5			5,5							5,5	5,5		5,5				

Material bestellt (Aufmaß) für Bereich 6 sowie Schutz & Holzmüll runter gebracht

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.

Bau-Tagebuch

BV.

Adolf-Reichwein Schule, Tiefe Allee 32, Kiel
Stadt Kiel

Monat: Jan
Jahr: 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
H. Koch	N. Rosner	F. Seligmann	P. Urbanek	R. Guddat	A. Müller	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau Bahnsen	H. Wegener	T. Pietrzak		

Datum	Stunden
23.01	8

Einschub entfernt, Einschubblecher entfernt, Decke runtergenommen

Datum	Stunden
24.01	8

Decke runtergenommen

Datum	Stunden
25.01	8

Bauschutt in den Container gebracht, Holz müll in Container gebracht

Datum	Stunden
26.01	6

Öffnung des Bodens in Bereich 4 & 5

Datum	Stunden
27.01	5,5

Gesamte Baustelle aufgeräumt

Bau-Tagebuch

BV:

Adolf-Reichwein Schule, Tiefe Allee 32, Kiel
Stadt Kiel

Monat:

Jan

Jahr:

2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
H. Koch	N. Rosner	F. Selgmann	P. Urbanek	R. Guddat	A. Müller	T. Reppenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahrsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau. Bahrsen	H. Wegener	T. Pietrzak	E. Werner	

Datum	Stunden																				
30.01			8	6,5						6,5			8								
Öffnungen Erweitert im Bereich 6 & 1																					

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
31.01				5	5								5		5					5	
Öffnungen Erweitert im Bereich 2 & 4																					

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Bau-Tagebuch

BV:

Adolf-Reichwein Schule, Tiefe Allee 32, Kiel
Stadt Kiel

Monat: Feb.

Jahr: 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
H. Koch	H. Rosner	F. Seligmann	P. Urbanek	R. Guddat	A. Müller	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau. Bahnsen	H. Wegener	T. Pietrzak		

Datum	Stunden
01.02	6,5 6,5 6,5 6,5

Material transport für Bereich 6 & 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
02.02	8	8											8							

Holzaustausch im Bereich 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
03.02	5,5	5,5											5,5							

Holzaustausch im Bereich 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Bau-Tagebuch

BV:

Adolf-Reichwein Schul, Tiefe Allee 32, Kiel
Stadt Kiel

Monat:

Feb

Jahr:

2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
H. Koch	M. Rosner	F. Selgmann	P. Urbanek	R. Guddat	A. Müller	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau Bahnsen	H. Wegener	T. Pietrzak		

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
06.02			8	8		5,5									8		6,5				

Im Bereich 6, 2, 5 Holz entfernt

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
07.02			8														8				

Im Bereich 7 Einschub entfernt
Bereich 4 geöffnet
Bereich 5 gesäubert

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
08.02			8	6		6			8								8				

Holz austausch Bereich 6
Decken von Holzballen getrennt
Bereich 1 vorbereitet für Holz austausch

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
09.02			8			8											8				

Bereich 6 Befestigungen beendet & Loch geschlossen zur Sicherung
Bereich 1 Holz austausch

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10.02			4			4											4				

Holz austausch Bereich 1

Bau-Tagebuch

BV:

Adolf-Reichwein Schule, Tiefe Allee 32, Kiel
Stadt Kiel

Monat: Feb.

Jahr: 2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	H. Koch	N. Rosner	F. Selgmann	P. Urbanek	R. Guddat	A. Müller	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau Bahnsen	H. Wegener	T. Pietrzak		
Datum	Stunden																				
13.02			8	5	8										5	8					
Bereich 6 & 1 vorbereitet für Einschubkeller																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14.02			8		8												8				
Einschubkeller Hochgenommen (Material transport) Anfang mit Einschubkellern gemacht																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
15.02			8		8																
Bereich 2 & 5 für Einschubkeller vorbereitet																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16.02			6,5		6,5																
Fußpunkte Sparran für neue Schwelle vorbereitet (Bereich 5 & 6)																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
17.02			5,5		5,5			5,5													
Bereich 6 Schwelle eingebracht																					

Bau-Tagebuch

BV:

Adolf-Reichwein Schule, Tiefe Allee 32, Kiel
Stadt Kiel

Monat: Feb

Jahr: 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
H. Koch	N. Rosner	F. Selgmann	P. Urbanek	R. Guddat	A. Müller	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau Bahnsen	H. Wegener	T. Pietrzak		

Datum	Stunden
-------	---------

20.02	8	8													8					
-------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Bereich 5,6,1,7 aufgeräumt & sauber gemacht für Quarzsand

21.02		8													8					
-------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Bereich 7 Holz austausch

23.02		6													6					
-------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Alle Bereiche aufgeräumt altes Holz in Container sowie Schutt

27.02		8								8					8					
-------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Bereich 6 mit Einschub versehen

28.02		8								8					8					
-------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Bereich 7 Holz austausch & Befestigung

Bau-Tagebuch

BV:

Adolf-Reichwein-Schule, Tiefe Allee 32, Kiel
Stadt Kiel

Monat: März

Jahr: 2023

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
H. Koch	N. Rosner	F. Sellgmann	P. Urbanek	R. Guddat	A. Müller	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau Bahnsen	H. Wegener	T. Pietrzak		

Datum	Stunden
01.03	8

B 4 & 7 befallenes Holz entfernt

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
02.03					8					8						2,5				

Bereich 1, 2, 5, 6 Einschub eingebracht

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
03.03				5,5						5,5						5,5				

Bereich 1, 2, 5, 6 Einschub
Bereich 7 vorbereitet

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.

Bau-Tagebuch

BV

Adolf-Reichwein Schule, Tiefe Allee 32, Kiel
Stadt Kiel

Monat: März
Jahr: 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
H. Koch	M. Rosner	F. Selgmann	P. Urbanek	R. Guddat	A. Müller	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau. Bahnsen	H. Wegener	T. Pietrzak		

Datum	Stunden
-------	---------

06.03	8												8		8	8				
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	---	--	--	--	--

Bereich 1, 2, 4, 5, 6
Boden abgeschallt
Müll runter getragen
Hofe ausgetauscht

07.03			8	8		3,5					8					8	8			
-------	--	--	---	---	--	-----	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	---	--	--	--

Bereich 1, 2, 5, 6
Boden abgeschallt
Müll runter getragen

08.03			8	8					8		8	8	8			8	8			
-------	--	--	---	---	--	--	--	--	---	--	---	---	---	--	--	---	---	--	--	--

Bereich 1, 2, 5, 6, 7
Aufgeräumt & sauber gemacht
Bereich 2 weit geöffnet
Bereich 6 Brandschott

09.03			8	8		8				8						8	8			
-------	--	--	---	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--

Bereich 4, Einschub & Boden soweit möglich
Begutachtung & Besprechung über Bereich 8 & 9

10.03			5,5	5,5						5,5						5,5	5,5			
-------	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--	--

Bereich 8 vorbereitet
Bereich 4 Stiel gestellt & Notabstärkung zurück gebaut
Bereich 5 Schwelle eingesetzt
Bereich 6 Brandschott

Bau-Tagebuch

BV:

Adolf-Reichwein Schule, Tiefe Allee 32, Kiel
Stadt Kiel

Monat: März

Jahr: 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
H. Koch	M. Rosner	F. Seligmann	P. Urbanek	R. Guddat	A. Müller	T. Reppenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau Bahnsen	H. Wegener	T. Pietrzak		

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13.02			8	1						1						8					

Bereich 4 beendet
Bereich 2 befallenes Holz entfernt

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14.02			8		4											8					

Bereich 2 Holz eingebaut mit Schlieren begonnen, Brandschutz durchführung
Bereich 4 beendet

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
15.02			8	1												1	8				

Bereich 2 fertig gestellt

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16.02			8	8												8					

Bereich 2 sauber gemacht
Bereich 5 fertig gestellt

Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
17.02			5,5	1,5												1,5	5,5				

Holz transport & zuschnitt

Bau-Tagebuch

BV:

Adolf-Reichwein Schule, Tiefe Allee 32, Kiel
Stadt Kiel

Monat:

März

Jahr:

2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
H. Koch	H. Rosner	F. Seligmann	P. Urbanek	R. Guddat	A. Müller	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau Bahnsen	H. Wegener	T. Pietrzak		

Datum	Stunden																			
20.03			8			8				8										

Bereich 1 Decken UK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
21.03			8			8									8					

Bereich 1 & 6 Decken UK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22.03			8												8					

Bereich 6 Decken UK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
23.03			6							8				5,5						

Bereich 5 & 6 Decken UK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
24.03			5,5							5,5				5,5						

Bereich 4 & 5 Decken UK

Bau-Tagebuch

BV:

Adolf-Reichwein Schule, Tiefe Allee 32, Kiel
Stadt Kiel

Monat: März

Jahr: 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
H. Koch	N. Rosner	F. Selgmann	P. Urbanek	R. Guddat	A. Müller	T. Riepenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau Bahnsen	H. Wegener	T. Pietrzak		

Datum	Stunden
-------	---------

27.03	8	3	3	8
-------	---	---	---	---

Bereich 1 Decke mit Schilfrohr verkleidet
Bereich 4 Decke mit Schilfrohr verkleidet
Bereiche aufgeräumt

28.03	8	8
-------	---	---

Bereich 6 Decke mit Schilfrohr verkleidet
Bereich 5 Decke mit Schilfrohr verkleidet

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bau-Tagebuch

BV:

Adolf-Reichwein Schule

Monat:

Jahr: 2023

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
H. Koch	H. Rosner	F. Seligmann	P. Urbanek	R. Guddat	A. Müller	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau. Bahnsen	H. Wegener	T. Pietrzak		

Datum	Stunden
03.04	8

Holz austausch im Bereich 3 vorbereitet

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
14.04		5,5																		

Bestandsaufnahme & Restarbeiten
(3889)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
19.04		8													8,0	30				

Einbau & Ausbau im B3

Bau-Tagebuch

BV:

Adolf-Reichwein Schule, ~~Kaiserstr~~ Tief Allee 32, Kiel
Stadt Kiel

Monat: April

Jahr: 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
H. Koch	H. Rosner	F. Seligmann	P. Urbanek	R. Guddat	A. Müller	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau Bahnsen	H. Wegener	T. Pietrzak		

Datum	Stunden																			
14.04			5,5													5,5				

Bereich 3 Holz austausch

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Bau-Tagebuch

BV:

Adolf-Reichwein Schule

Monat:

Jahr: 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
H. Koch	N. Rosner	F. Seligmann	P. Urbanek	R. Guddat	A. Müller	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau. Bahnsen	H. Wegener	T. Pietrzak		

Datum	Stunden																			
20.04			4,5												4,5					

Bauleistung & Müllabtransport

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
21.04			8												8					

Bereich 3 & 8
Schwelle & 5 r. Balken

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
24.04			8		8					8										

Bereich 3 & 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
27.04			8											8						

Bereich 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Bau-Tagebuch

BV:

Adolf-Reichwein Schule

Monat:

Jahr: 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
H. Koch	H. Rosner	F. Seligmann	P. Urbanek	R. Guddat	A. Müller	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau Bahnsen	H. Wegener	T. Pietrzak		

Datum	Stunden

02.05			8,5												6,5					
-------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

Bereich 3

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

08.05			8,5												8,5					
-------	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

Bereich 9 Gaube

09.05		6													6					
-------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Decke Durchfahrt

Bau-Tagebuch

BV.

Adolf-Reichelin-Schule

Monat:

Jahr: 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
H. Koch	M. Rosner	F. Selgmann	P. Urbanek	R. Guddat	A. Müller	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau Bahnsen	H. Wegener	T. Pietrzak		

Datum	Stunden																			
11.05			8,5	2,5								2,5		8,5						

Decken ausgebaut (Schiffbohrmaschinen)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
12.05			6	6								6								

Bereich 9 (Gauze)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
15.05			8,5	8,5																

Gauzen Wandanschluss in Blei

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
17.05			8,5																	

Bereich 9

Bau-Tagebuch

BV:

Adolf-Reichwein Schule

Monat:

Jahr: 2023

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
H. Koch	H. Rosner	F. Selgmann	P. Urbanek	R. Guddat	A. Müller	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau Bahnsen	H. Wegener	T. Pietrzak		

Datum	Stunden

22.05			8,5	8,5																
-------	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Beich 9 Gaube (Holzaustausch)

23.05				8,5					8,5			8,5	8,5		8,5					
-------	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	-----	-----	--	-----	--	--	--	--	--

Lüfter Pfannen Straßenseitig

24.05				8,5							8,5									
-------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

— 11 —

25.05			8,5	8,5							8,5	8,5		6						
-------	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--	---	--	--	--	--	--	--

Lüfter Pfannen, FK & Gaube Blei

Bau-Tagebuch

BV:

Adolf-Reichwein Schule

Monat:

Jahr: 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
H. Koch	N. Rosner	F. Seligmann	P. Urbanek	R. Guddat	A. Müller	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau. Bahnsen	H. Wegener	T. Pletrzak		

Datum	Stunden
26.05	5 5

Gaube am Innenhof

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
01.06		8,5	8,5								8,5	8,5								

Giebel Wand an-schauen c/btiss
Gaube Uehld