

Bautagebuch

Baustellenbericht

Architekturbüro Arne Dehncke- Kieler Straße 116 D - Kronshagen

Datum
01.06.2023

Uhrzeit
8.30-9.30 Uhr

Wetter
wolkig

Temperatur
13,0° Celsius

1. Art des Bauvorhabens

Objekt
Sanierung Fassade und Balkonanlagen

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Kreis
**Skagenweg 9-23
24109 Kiel-Mettenhof**

Auftraggeber
**WEG Skagenweg 9-23
c/o Brasche Immobilien, Droysenstraße 10, 24105 Kiel**

2. Ausführende Firmen

Firma Schneider Malereibetrieb	Name Leitung Herr Schneider	Arbeitskräfte insgesamt 5+Schneider
Firma WEG Beirat	Name Leitung Herr Witt	Arbeitskräfte insgesamt
Firma Architekturbüro Arne Dehncke	Name Leitung Herr Dehncke	Arbeitskräfte insgesamt
Firma Gerüstbau Neumünster	Name Leitung Herr Thurai	Arbeitskräfte insgesamt 7
Firma Brasche Immobilien	Name Leitung Herr Sell	Arbeitskräfte insgesamt
Firma Hausmeister	Name Leitung Herr Schaar	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt

3. Ausgeführte Arbeiten

Firma Schneider beschichtet die Balkonböden im EG und führt Ausbesserungsarbeiten durch
Firma Gerüstbau Neumünster rüstet den 3.Bauabschnitt ein
Firma
Firma

4. Beanstandungen / Behinderungen

--

5. Anordnungen / Veranlassungen

6. Bemerkungen / Hinweise

Firma Schneider hat die Balkonböden in der Westfassade vom EG bis 3.OG fertig beschichtet. Heute werden kleinere Ausbesserungsarbeiten an der Fassade, den Balkonbrüstungen und dem Balkongeländer durchgeführt. Firma Dachdecker Repenning hat die neuen Regenfallrohrleitungen im 1.OG- bis 3.OG montiert und wird in der kommenden Woche die fehlenden Regenfallrohrleitungen im EG setzen.



Balkonböden sind beschichtet



Regenfallrohrleitungen sind montiert

Firma Gerüstbau Neumünster rüstet die Ostfassade und den Eckbereich der Nordfassade, als den gesamten 3.Bauabschnitt ein. Firma Gerüstbau May hat mündlich und schriftlich zugesichert, dass das Fassadengerüst vom Bauabschnitt 1 am 07.06.2023 abgerüstet wird.



Ostfassade wird eingerüstet



Eckbereich Nordfassade wird eingerüstet

Der Markisenbauer muss in der kommenden Woche die demontierten Führungsschienen in BA I wieder montieren.

Firma Schneider wird den Eigentümern und Mietern kurzfristig eine Pflege- und Benutzeranleitung für die neue Balkonabdichtung in die Briefkästen einwerfen.

**Die nächste Baubesprechung findet am Donnerstag, den 08.06.2023. um 8.30 Uhr statt!
(außerordentliche Baubesprechungen sind nach Absprache möglich)**

Bauleitung Herr Dehncke: 01608840949

7. rechtliche Information

Wenn innerhalb von 3 Tagen gegen diesen Baustellenbericht keinen Einspruch eingelegt worden ist, gilt dieser Inhalt als anerkannt!

8. Verteilerliste

Firma	E-Mailadresse	Datum
Brasche Immobilien	kontakt@brasche-immobilien.de	
Schneider Malereibetrieb	info@maler-schneider.de	
Firma Triflex	Tobias.Berger@triflex.de	
Hausmeister		
Gerüstbau May	info@may-geruestbau.de	
Elektro Doose	maltelange@ottodoose.de	
Dachdecker Repenning	cr@dachdeckerei-repenning.de	

9. Unterschriften

01.06.2023 Arne Dehncke	Datum, Unterschrift	Datum, Unterschrift
-------------------------	---------------------	---------------------