

Bautagebuch

Baustellenbericht

Architekturbüro Arne Dehncke- Kieler Straße 116 D - Kronshagen

Datum	Uhrzeit
10.11.2022	8.30-9.15 Uhr
Wetter	
wolkg	
Temperatur	
10,0° Celsius	

1. Art des Bauvorhaben

Objekt	Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Kreis
Sanierung Balkonanlagen	Aalborgring 14-22 24109 Kiel-Mettenhof
Auftraggeber	
WEG Aalborgring 2-28 und Skagenweg 2-4 c/o Brasche Immobilien, Droysenstraße 10, 24113 Kiel	

2. Ausführende Firmen

Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Schneider Malereibetrieb	Herr Schneider	3+Schneider
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Hausmeister	Rudi Sprecher	
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Architekturbüro Arne Dehncke	Herr Dehncke	
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Gerüstbau Dubiec	Herr Dubiec	5
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt

3. Ausgeführte Arbeiten

Firma
Schneider reinigt die neu eingerüsteten Fassadenflächen Nord- und Ostfassade
Firma
Dubiec rüstet die Fassadenfläche Eingang Norden ab
Firma
Firma

4. Beanstandungen / Behinderungen

--

5. Anordnungen / Veranlassungen

6. Bemerkungen / Hinweise

Firma Gerüstbau Dubiec hat die Südfassade und den Westgiebel abgerüstet. Heute wird das Fassadengerüst vor den Eingängen der Nordfassade abgebaut und die Gerüstteile abgefahren. Firma Schneider wird im Zuge der Abrüstarbeiten die Ankerlöcher wieder fachgerecht verschließen.



Die Südfassade ist abgerüstet



Die Nordfassade wird heute abgerüstet

Die Eingangsseite der Ostfassade als auch der Nordgiebel wurden eingerüstet, so dass Firma Schneider dort die Fassadenreinigung heute abgeschlossen hat und die Flächen mit einer fungiziden Lösung behandeln kann. Parallel werden die vorhandenen Fensterbänke in der Nordfassade demontiert.



Fensterbänke werden demontiert



Die gereinigte Ostfassade wird mit fungizider Lösung behandelt

Es wurde heute festgelegt, dass der noch intakte Nistkasten an der Dachkante über dem Treppenhaus Haus 6 erhalten bleiben soll.

Firma Markisen Grass wird heute die Führungsschienen von zwei Jalousienkästen in der Ostfassade demontieren.

Firma OAR hat den vom Gerüstbauer beschädigten Fußweg am Westgiebel ausgebessert. Der Gerüstbauer wurde heute noch einmal darauf hingewiesen diesen Weg nicht zu befahren, sondern den LKW auf dem Parkplatz abzustellen.



Der Fußweg wurde ausgebessert

Die nächste Baubesprechung findet am Donnerstag, den 17.11.2022. um 8.30 Uhr statt! (außerordentliche Baubesprechung sind nach Absprache möglich)

Bauleitung Herr Dehncke: 01608840949

7. rechtliche Information

Wenn innerhalb von 3 Tagen gegen diesen Baustellenbericht keinen Einspruch eingelegt worden ist, gilt dieser Inhalt als anerkannt!

8. Verteilerliste

Firma	E-Mailadresse	Datum
Brasche Immobilien	kontakt@brasche-immobilien.de	
Schneider Malereibetrieb	info@maler-schneider.de	
Firma Triflex	Tobias.Berger@triflex.de	
Menz	t.menz61@t-online.de	
Gerüstbau dubiec	geruestbau@dubiec.de	
Elektro Doose	maltelange@ottodoose.de	
Dachdecker Repenning	cr@dachdeckerei-repenning.de	
Markisen Grass	Grass.rollladen-jalousienbau@t-online.de	
Hausmeister	Rudi.sprecher@kielnet.com	

9. Unterschriften

10.11.2022 Arne Dehncke	Datum, Unterschrift	Datum, Unterschrift