

Bautagebuch

Baustellenbericht

Architekturbüro Arne Dehncke- Kieler Straße 116 D - Kronshagen

Datum
30.03.2023

Uhrzeit
8.30-9.15 Uhr

Wetter
Regenschauer

Temperatur
8,0° Celsius

1. Art des Bauvorhabens

Objekt
Sanierung Fassade und Balkonanlagen

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Kreis
**Skagenweg 9-23
24109 Kiel-Mettenhof**

Auftraggeber
**WEG Skagenweg 9-23
c/o Brasche Immobilien, Droysenstraße 10, 24105 Kiel**

2. Ausführende Firmen

Firma Schneider Malereibetrieb	Name Leitung Herr Schneider	Arbeitskräfte insgesamt 3+Schneider
Firma Brasche Immobilien	Name Leitung Herr Sell	Arbeitskräfte insgesamt
Firma Architekturbüro Arne Dehncke	Name Leitung Herr Dehncke	Arbeitskräfte insgesamt
Firma Hausmeister	Name Leitung Herr Hansel	Arbeitskräfte insgesamt
Firma Dachdecker Repenning	Name Leitung Herr Repenning	Arbeitskräfte insgesamt
Firma Gerüstbau May	Name Leitung Herr Kuhnke	Arbeitskräfte insgesamt 4
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt

3. Ausgeführte Arbeiten

Firma Schneider reinigt die Fassadenflächen
Firma Gerüstbau Mai montiert das Wetterschutzdach
Firma
Firma

4. Beanstandungen / Behinderungen

--

5. Anordnungen / Veranlassungen

6. Bemerkungen / Hinweise

Firma Schneider Malereibetrieb reinigt die Fassadenflächen und wird am Freitag, den 31.04.2023 mit dem Freilegen der alten Fallrohrleitungen (hinter dem WDV) beginnen. Am Montag, den 03.04.2023 wird Firma Repenning die alten Regenfallrohrleitungen demontieren und die provisorischen Regenfallrohrleitungen, bestehend aus flexiblen Drainagerohren, neu montieren. Die provisorische Regenentwässerung ist weit genug vom Gebäude weg auf die Rasenfläche zu führen.




Die Fassade wird mit Hochdruckreinigern gesäubert

Firma Gerüstbau May montiert heute das Wetterschutzdach auf der Gartenseite. Der Unterzeichner weist noch einmal darauf hin, dass die Dachtragstangen weit genug auf die Hauptdachfläche zu führen sind. Das Schutzdach ist witterungssicher zu montieren.



Das Wetterschutzdach wird montiert

Leider sind immer noch einige Balkonflächen nicht geräumt worden. Herr Hansel wird versuchen Kontakt mit den jeweiligen Mietern oder Eigentümer aufzunehmen, hierzu hat Herr Hansel eine Auflistung der betroffenen Balkone, sowie eine Ansicht mit nummerierten Balkonen von Herrn Schneider erhalten. Der Unterzeichner wird kurzfristig einen Aushang im Treppenhaus sowie an den Terrassentüren der jeweiligen Balkone anbringen.



Der Unterzeichner hat Firma Elektro Doose informiert, dass eine UP-Steckdose auf dem Balkon 117, zeitnah demontiert werden muss.

**Die nächste Baubesprechung findet am Donnerstag, den 06.04.2023. um 8.30 Uhr statt!
(außerordentliche Baubesprechung sind nach Absprache möglich)**

Bauleitung Herr Dehncke: 01608840949

7. rechtliche Information

Wenn innerhalb von 3 Tagen gegen diesen Baustellenbericht keinen Einspruch eingelegt worden ist, gilt dieser Inhalt als anerkannt!

8. Verteilerliste

Firma	E-Mailadresse	Datum
Brasche Immobilien	kontakt@brasche-immobilien.de	
Schneider Malereibetrieb	info@maler-schneider.de	
Firma Triflex	Tobias.Berger@triflex.de	
Hausmeister		
Gerüstbau May	info@may-geruestbau.de	
Elektro Doose	maltelange@ottodoose.de	
Dachdecker Repenning	cr@dachdeckerei-repenning.de	

9. Unterschriften

30.03.2023 Arne Dehncke	Datum, Unterschrift	Datum, Unterschrift
-------------------------	---------------------	---------------------