

Stundenlohnarbeiten

Bauvorhaben: Hafenstr. Gebäude 4 Am Alten Bootshafen
Kiel
viel Werk



Jahr:

2022	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
Datum	H. Koch	N. Rosner	F. Seligmann	P. Urbanek	R. Guddat	T. Repenning	M. Burzler	A. Müller	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	E. Werner	L. Dose	T. Gogoll	Mau. Bahnsen	K. Bludau	H. Wegener	T. Piertzak	M. Bludau
27.10.		8,5					8,5															
28.10.							6,0															6,0
08.11.						8,5								8,5								
09.11.					8,5									8,5								
10.11.					6,5									6,5								

Schnitt 6 x 1200 Sockel 7200

Tätigkeit	Material	Menge
> Dachfläche zum Fensterelement geöffnet <	Dämmung 18cm x 1,03m x 1,50m	
> Foto dokumentiert <	Alu-Isolier Vandalenschussch.	1,40m
> Wasser grab abgesaugt <	Alu-Folie Silikon	1 Tube
> weiter ab in der Fläche	FK	10kg
> Dach Probeöffnung <	Vlies:	
> Foto dokumentiert <	6,50m x 0,13m	
> Dachflächenöffnungen wieder geschlossen und mit FK abgedichtet	0,50m x 0,60m	
	0,60m x 0,60m	
	Klein und Dichtmaterial FK	2Stk.
	Alu-Folie	1,60 x 1,50
	Alu-Folie mit Vlies 7,05m	3m
	Alu-Folie selbstklebend 86cm	3m
	ALU S4 200	4 m ²
	Gas	4 kg
	Speed Kleber	1/2 Dose
	Alu-Folie 20cm	6,50m
	Vlies 26cm	3m
	FK	2 kg

- Dachfläche am Fensterelement aufgenommen u. ab Beton decke wieder neu aufgebaut. Mit Fotos dokumentiert. Wasser gesaugt u. getrocknet.