


Bauvorhaben:

Exha



Jahr:


2022	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
: Datum	H. Koch	H. Rosner	F. Seligmann	P. Urbanek	R. Guddat	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	E. Werner	L. Dose	T. Gogoll	Mau. Bahnsen	K. Bulau	H. Wegener	T. Piertzak	
1.11		2,0	2,0					2,0			2,0	2,0	✓								
2.11		1,5	1,5					1,5				1,5	✓								
25.01.23		2,0	2,0					2,0				2,0	✓								
26.01.23		1,0	1,0					1,0				1,0	✓								
27.2.23								8,0			8,0	8,0	✓								
28.2.23		8,0						8,0			3,0	3,0	✓								
15.3		8,0	-																		
16.3		8,0																			
17.3		5,5	✓																		

Tätigkeit	Material	Menge
- Dachfläche abgeplant (1.11)	Klang 6/10	4X
- Gut + Abplan erleiden (2.11)	Dachlatten 4/6 à 5m	18X
	100er Schrauben	2 Pkt.
- Gut + Abplan erleiden (25.+26.01.23)	Breiter Vap	7,50m
	Klebeband BT1	2rol.
	Solimax	1X
- Zinkdach + Verkleidung (27.+28.2) abgeben.	Dachlatten 4/6 à 5m	1X
	KVH 8/16 à 5m	2X
- Folie verlegt. anschlüsse mit Solimax verklebt. UK aus Dachlatten hergestellt.	PUK 33er	21 Röll
	BT1 Schaum	2X
	HVV Winkel 110er	6X
	Kammnägeln 50er	50X
- Seiten + Dach gedämmt anschlüsse mit PUK überdeckt.	320er Schrauben	8X
	schweiß Stahl	1 Röll
- UK am Lichte ergemmt (15.-17.3)	Schorbrett 28mm 5,10m	15X
	Dübel 80er	2 Pkt
	60er Schrauben	3 Pkt.

Stundenlohnarbeiten

Bauvorhaben:

Exba 17
6



Jahr:

2022	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Datum	H. Koch	H. Rosner	F. Seligmann	P. Urbanek	R. Guddat	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	E. Werner	L. Dose	T. Gogoll	Mau. Bahnsen	K. Bulau	H. Wegener	T. Piertzak	
23.01.23		1,0	1,0		1,0			1,0			1,0	✓									
07.03.23								8,0			8,0										
10.03.23								8,0			8,0										
15.03.23								8,0			8,0										
16.03.23								2,0			2,0										
20.03.23											2,0										
21.03.23		4,0																			
4.4.23								3,0			2,0										

Tätigkeit	Material	Menge
abplan arbeiten (23.1)	Zink 15cm	5m
Schornstein abnütz, neue Rattung angeschaut.	Flüssigkunststoff	3,5kg
Schornstein geschiefert, Abdeckung aus Zink aufgeschaut (10.3-20.3) + 07.03	Primer Metall	1x
	Primer für Hauswerk	1,5kg
	Vlies Rollen 25m	2x
	Klebeband	1x
UK am Schornstein Hinten ersetzt (31.3)	Kat	ca. 300g
	Vlies 0,30 x	5,00m
Schornstein Hinten geschiefert. (4.4.)	Schornleim Nat + Feder	7,5m ²
	30/60 FT Platten	7,5m ² 30P.
	Schrauben 60er	ca. 200x



2023	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
: Datum	H. Koch	H. Rosner	F. Seligmann	P. Urbanek	R. Guddat	T. Repenning	M. Burzler	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	E. Werner	L. Dose	T. Gogoll	Mau. Bahnsen	K. Bulau	H. Wegener	T. Piertzak
5.4.		5,0			2,0															
6.4		2,0																		
17.4.					2,0						2,0									
20.4					8,0															
27.4					1,5															
5.5.		0,5			1,5			0,5												

Tätigkeit:

- UK an Wangen Loggia + Dämmen (5.4+6.4.)
- KVH im Terrassen element getauscht (17.4)
- UK an Wangen Loggia + Dämmung (20.4.)
- Fassaden Lüfter getauscht (27.4.)
- ~~- Markise angebracht (5.5)~~

Material:

OSB	15mm	8x
Schrauben	40er	400x
Dachlatten	4/6	210m
Blitzdübel	80er	10x
Kern dämmplatten	40er	10m ²
-11-	60er	10m ²
KVH	10/8	1m
Tellerkopfschrauben	200er	6x
Schrauben	60er	25x
Kern dämmplatten	60er	4x
OSB	22m	1x
Fassaden Lüfter	100er	4x
Fassaden schrauben	35er	16x
Taculit Transporent		2x