

Budgetauswertung pro Auftrag

Schema TFA

Auftrag S22-0016

Projekt JOHANNES, BV. CARGLASS BREMERHA

Kunde JOHANNES



Kost	Kostenstellenbezeichnung	GK %	Vorkalkulation Auftragsbudget		Istkalkulation	Off. Material	Abweichung		Budget zu Istkalkulation		
			Betrag	Betrag			Betrag	Betrag	Prozent	Betrag	Prozent
01-Profile											
10120	Profile / Stahl				275,71 €		-275,71 €		-275,71 €		
10140	Edelstahl				40,57 €		-40,57 €		-40,57 €		
12102	Profile / Alu				7.718,12 €		-7.718,12 €		-7.718,12 €		
12122	Bleche / Alu				3.803,47 €		-3.803,47 €		-3.803,47 €		
22102	Beschichtung				9,70 €		-9,70 €		-9,70 €		
90000	Budget-Profile			11.632,19 €					11.632,19 €		100,00
	Summe 01-Profile			11.632,19 €	11.847,57 €		-11.847,57 €		-215,38 €		-1,85
02-Beschläge											
12142	Beschläge				4.491,86 €		-4.491,86 €		-4.491,86 €		
90005	Budget-Beschläge			5.390,30 €					5.390,30 €		100,00
	Summe 02-Beschläge			5.390,30 €	4.491,86 €		-4.491,86 €		898,44 €		16,66
03-Glas											
12152	Glas				3.432,53 €		-3.432,53 €		-3.432,53 €		
90010	Budget-Glas			4.727,34 €					4.727,34 €		100,00
	Summe 03-Glas			4.727,34 €	3.432,53 €		-3.432,53 €		1.294,81 €		27,38
04-Zusatzmaterial											
10150	Schrauben				167,87 €		-167,87 €		-167,87 €		
12132	Dichtungen				528,73 €		-528,73 €		-528,73 €		
12192	Sonnenschutz				5.565,88 €		-5.565,88 €		-5.565,88 €		
12232	Befestigungsmaterial				1.088,72 €		-1.088,72 €		-1.088,72 €		
12510	Betriebsbedarf				678,36 €		-678,36 €		-678,36 €		
90015	Budget-Zusatzmaterial			8.765,76 €					8.765,76 €		100,00
	Summe 04-Zusatzmaterial			8.765,76 €	8.029,56 €		-8.029,56 €		736,20 €		8,39
05-Fremdleistungen											
42142	Krankkosten				634,50 €		-634,50 €		-634,50 €		
42152	Schnitt + Kantkosten				428,77 €		-428,77 €		-428,77 €		
42158	Zukauf Montage				3.798,00 €		-3.798,00 €		-3.798,00 €		
42500	Transportkosten				45,39 €		-45,39 €		-45,39 €		
90020	Budget-Fremdleistung			3.362,50 €					3.362,50 €		100,00

Budgetauswertung pro Auftrag

Schema TFA

Auftrag S22-0016

Projekt JOHANNES, BV. CARGLASS BREMERHA

Kunde JOHANNES



Kost	Kostenstellenbezeichnung	GK %	Vorkalkulation Auftragsbudget Betrag	Istkalkulation Betrag	Off. Material	Vorkalk. zu Istkalkulation Betrag	Abweichung Prozent	Budget zu Istkalkulation Betrag	Prozent
	Summe 05-Fremdleistungen		3.362,50 €	4.906,66 €		-4.906,66 €		-1.544,16 €	-45,92
	Summe 01 bis 05		33.878,09 €	32.708,18 €		-32.708,18 €		1.169,91 €	3,45
	06-Leiharbeiter								
	Summe 06-Leiharbeiter								
	07-Spesen / Übernachtungen								
43000	Übernachungskosten / Spesen			319,63 €		-319,63 €		-319,63 €	
90030	Budget-Spesen / Übernachtungen		1.501,29 €					1.501,29 €	100,00
	Summe 07-Spesen / Übernachtung		1.501,29 €	319,63 €		-319,63 €		1.181,66 €	78,70
	08-Fertigung								
32102	Fertigung Facharbeiter / Alu			4.397,35 €		-4.397,35 €		-4.397,35 €	
32104	Fertigung Helfer / Alu			1.740,00 €		-1.740,00 €		-1.740,00 €	
32112	Fertigung Auszubildender/Alu			176,40 €		-176,40 €		-176,40 €	
90050	Budget-Fertigung		4.170,00 €					4.170,00 €	100,00
	Summe 08-Fertigung		4.170,00 €	6.313,75 €		-6.313,75 €		-2.143,75 €	-51,40
	09-Montage								
32192	Montage Facharbeiter /Alu			4.336,40 €		-4.336,40 €		-4.336,40 €	
90060	Budget-Montage		9.900,00 €					9.900,00 €	100,00
	Summe 09-Montage		9.900,00 €	4.336,40 €		-4.336,40 €		5.563,60 €	56,19
	Summe 06-09 Lohn Leistungen		15.571,29 €	10.969,78 €		-10.969,78 €		4.601,51 €	29,55
	Herstellungskosten		49.449,38 €	43.677,96 €		-43.677,96 €		5.771,42 €	11,67
	Verwaltungs-/Vertriebsgemk.								
	Selbstkosten		49.449,38 €	43.677,96 €		-43.677,96 €		5.771,42 €	11,67
	Gewinn Aufschlag								
	Endpreis		49.449,38 €	43.677,96 €		-43.677,96 €		5.771,42 €	11,67