

		Name	Dauer	Start	Ende	Vorgänger	Ressourcen
1		 Allgemeines	30 tage	14.07.22 08:00	24.08.22 17:00		
2		Sommerferien 2022 Niedersachsen	30 tage	14.07.22 08:00	24.08.22 17:00		
3		 Anbau	100 tage	02.05.22 07:00	16.09.22 17:00		
4		Ausführungsplanung Bewehrungspläne	3 tage	02.05.22 07:00	04.05.22 17:00		
5		Prüfung Bewehrungspläne Prüfstatiker	3 tage	05.05.22 08:00	09.05.22 17:00	4	
6		Ausführungsplanung Holzbaupläne	5 tage	10.05.22 08:00	16.05.22 17:00	5	
7		Baustelleneinrichtung / Bauzaun	2 tage	09.05.22 08:00	10.05.22 17:00		
8		Erdarbeiten / Rückbau	3 tage	11.05.22 08:00	13.05.22 17:00	7	
9		Fundamente	3 tage	16.05.22 08:00	18.05.22 17:00	8	
10		Sohle	3 tage	19.05.22 08:00	23.05.22 17:00	9	
11		Fertigung Holzrahmenbau / Abbund	10 tage	24.05.22 08:00	06.06.22 17:00	10	
12		Aufkantungen	3 tage	27.05.22 08:00	31.05.22 17:00	10EA+3 tage	
13		Sohlenabdichtung	1 tag	03.06.22 08:00	03.06.22 17:00	12EA+2 tage	
14		Rcihtschwellen	1 tag	06.06.22 08:00	06.06.22 17:00	13	
15		Holzrahmenbau - Wände	3 tage	07.06.22 08:00	09.06.22 17:00	14	
16		Aufmaß Fenster / Türen	1 tag	08.06.22 08:00	08.06.22 17:00	15EA-2 tage	
17		Aufbau Gerüst	2 tage	09.06.22 08:00	10.06.22 17:00	15AE+4 tage	
18		Richten Dach	5 tage	13.06.22 08:00	17.06.22 17:00	17	
19		Dampfsperre	2 tage	20.06.22 08:00	21.06.22 17:00	18	
20		AufmaßGefälledämmung	1 tag	22.06.22 08:00	22.06.22 17:00	19	
21		Elektro- Rohinstallation Aussenwände	2 tage	24.06.22 08:00	27.06.22 17:00	19EA+2 tage	
22		EMA Aussenwände	2 tage	24.06.22 08:00	27.06.22 17:00	19EA+2 tage	
23		Aussenwände schließen DWD	2 tage	28.06.22 08:00	29.06.22 17:00	22	
24		DämmungAussenwände	2 tage	30.06.22 08:00	01.07.22 17:00	23	
25		Abdichtung Aussenwände	2 tage	04.07.22 08:00	05.07.22 17:00	24	
26		Verblendmauerwerk mit Verfugung	12 tage	06.07.22 08:00	21.07.22 17:00	25	
27		Dachkästen / Dachgesimse / Attika	5 tage	22.07.22 08:00	28.07.22 17:00	26	
28		Fallrohre	1 tag	29.07.22 08:00	29.07.22 17:00	27	
29		Montage Fenster und Türen	3 tage	22.07.22 08:00	26.07.22 17:00	26;16EA+20 t...	
30		Staubwände Bestand	2 tage	25.07.22 08:00	26.07.22 17:00	29EA-2 tage	
31		Rohinstallation Elektro Innenwände	5 tage	27.07.22 08:00	02.08.22 17:00	30	
32		Verkleidung Innenwände GK	5 tage	27.07.22 08:00	02.08.22 17:00	30	
33		Abbrucharbeiten innen, Demontagen Fenster, Heiz...	5 tage	27.07.22 08:00	02.08.22 17:00	30	
34		Einbau Türzarge	1 tag	29.07.22 08:00	29.07.22 17:00	30EA+2 tage	
35		Dacheindeckung	5 tage	01.08.22 08:00	05.08.22 17:00	28	
36		Rohninstallation Heizung	3 tage	03.08.22 08:00	05.08.22 17:00	33	
37		Innenverkleidungen Türdurchbrüche, Fensterleibun...	4 tage	03.08.22 08:00	08.08.22 17:00	33	
38		Spachteln Gipskarton	4 tage	03.08.22 08:00	08.08.22 17:00	32	
39		Abbau Gerüst	1 tag	08.08.22 08:00	08.08.22 17:00	35	
40		Estricharbeiten	2 tage	09.08.22 08:00	10.08.22 17:00	38	
41		Malerarbeiten	8 tage	16.08.22 08:00	25.08.22 17:00	40EA+3 tage	
42		Einbau Akustikdecke	5 tage	24.08.22 08:00	30.08.22 17:00	41EA-2 tage	
43		Fliesenarbeiten	5 tage	25.08.22 08:00	31.08.22 17:00	40EA+10 tage	
44		Bodenbeläge	5 tage	01.09.22 08:00	07.09.22 17:00	40EA+15 tage	
45		Endmontagen Haustechnik	4 tage	08.09.22 08:00	13.09.22 17:00	44	
46		Montage Innentüren	1 tag	08.09.22 08:00	08.09.22 17:00	44	
47		Leuchtenmontage	3 tage	08.09.22 08:00	12.09.22 17:00	44	
48		Sonstige Restarbeiten	3 tage	13.09.22 08:00	15.09.22 17:00	47	
49		Aussenanlagen / Pflaster	5 tage	08.09.22 08:00	14.09.22 17:00	44	
50		Endreinigung	1 tag	16.09.22 08:00	16.09.22 17:00	48	

