

21.02.2023

BV		Geniner Dorfstr.					
Montageablauf							
	Art der Arbeit	Elemente	Parallelarbeit	Besonderheit	LKW/Trailer Anlieferung	LKW/Trailer Zurück	Beladung
Montag 20.03.							
7:00 - 8:00 Uhr	Rüstzeit + Einrichtung Baustelle						
8:00 - 9:00 Uhr	Einmessen						
9:00 - 9:30 Uhr	Pause						
9:30 - 12:30 Uhr	Einwinkeln						
12:30 - 13:00 Uhr	Pause						
13:00 - 16:00 Uhr	Einwinkeln + Aushöhen						
16:00 Uhr	Feierabend						
Dienstag							
7:00 - 7:30 Uhr	Rüstzeit			Turmdrehkran	7:00 Wechselbrücke 01		
7:00 - 10:00 Uhr	Richten HRB-Wände	15 Wände	Quellmörtel				
10:00 - 10:30 Uhr	Pause				10:00 Wechselbrücke 02	Wechselbrücke 01	
10:30 - 12:30 Uhr	Deckenbalken legen	41 Balken	OSB-Verschalung, statische Anschlüsse		Hinweis: Wechselbrücke 02 bleibt stehen		
12:30 - 13:00 Uhr	Pause						
13:00 - 15:00Uhr	OSB-Verschalung Decke	ca. 180m²	Verschraubungen, usw.				
15:00 - 16:00 Uhr	Witterungsschutz Decke		Wechselbrücke 02 abplanen !				
16:00Uhr	Feierabend +/- 1,00Stunde						
Mittwoch							
7:00 - 7:30 Uhr	Rüstzeit			Turmdrehkran			
7:30 - 9:00 Uhr	OSB-Verschalung Decke		Zug- und Schubwinkel	Achtung - Decke sichtbar !!!			
9:00 - 09:30 Uhr	Pause				09:00 Wechselbrücke 03		
09:30 - 12:30 Uhr	Oberste Geschoss einmessen + einwinkeln		Zug- und Schubwinkel				
12:30 - 13:00 Uhr	Pause						
13:00 - 16:00 Uhr	luftdichte Verklebungen usw.		ggf. schon Wände DG stellen				
16:00 Uhr	Feierabend						
Donnerstag							
7:00 - 7:30 Uhr	Rüstzeit			Turmdrehkran			
7:30 - 10:00 Uhr	Richten HRB-Wände	14 Wände					
10:00 - 10:30 Uhr	Pause						
10:30 - 11:30 Uhr	Entladung Wechselbrücke 02 / Material verteilen		Zangenlage auslegen			12:30 Wechselbrücke 02+03 zurück (gestapelt!)	
11:30 - 12:30 Uhr	Zangenlage auslegen	23 Zangen	OSB-Verschalung Zange	Achtung - Zangen sichtbar !!!			
12:30 - 13:00 Uhr	Pause						
13:00 - 16:00 Uhr	OSB-Verschalung	120 m²	Verklammerung usw.				
16:00 - 17:00 Uhr	Witterungsschutz Zange / DG			mit Folien			
17:00 Uhr	Feierabend						
Freitag							
				Turmdrehkran			
7:00 - 7:30 Uhr	Rüstzeit				07:00 Trailer 04		
7:30 - 10:00 Uhr	Dachelement richten	12 Elemente	Verschraubungen usw.				
10:00 - 10:30 Uuhr	Pause						
10:30 - 11:00 Uhr	Gaibenwagen richten	6 Wände			11:00 Trailer 05	Trailer 04 zurück	
11:00 - 12:30 Uhr	Einzelhölzer richten (Pfetten, stützen usw.)	18 Element					
12:30 - 13:00 Uhr	Pause						
13:00 - 16:00 Uhr	Dachelement richten	11 Elemente					
16:00 Uhr	Feierabend +/- 1,00Stunde					Trailer 05 zurück	

KW 12

