

## Protokoll "Qualifikationsbestätigung"

(Auszufüllen durch den Beauftragten des Fensterherstellers / Fremdüberwachung)

Gütezeichenträger: INTERNORM - Fenster GmbH  
(Fensterhersteller) Nußberger Straße 6b

Protokoll-Nr.: .....

Mitglieds-Nr.: 14230

**93059 Regensburg**

Montagegruppe: Kaiser  
Prüfdatum: 07.11.2022 KW: 43  
Objekt: BVH Müllerbau, Rauchstr. 80-82  
(Baustelle, Komm., usw.) 22043 Hamburg

Prüfer: Jens Petrick

### Teil I

| Prüfungen sind vor dem Einbaubeginn durchzuführen                                                        | JA | NEIN | entfällt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|
| Die für den Einbau erforderlichen Plan-Unterlagen (Zeichnungen) sind vorhanden                           | X  |      |          |
| Eine Übereinstimmung zwischen vorgegebenen Plan-Unterlagen und vorhandener Bausituation ist gegeben bei: |    |      |          |
| - Lage im Baukörper                                                                                      | X  |      |          |
| - Verankerungsmittel                                                                                     | X  |      |          |
| - Verankerungsabstände (Lage)                                                                            | X  |      |          |
| - Baukörperausbildung außenseitig<br>(Putz Sichtmauerwerk Sonstiges ..... <u>Holzständerwerk</u> .....)  |    |      |          |
| ist in Form und Zustand für die vorgesehene Abdichtung mit Dichtstoff geeignet                           | X  |      |          |
| ist in Form und Zustand für die vorgesehene Abdichtung mit vorkomprimiertem Dichtband geeignet           | X  |      |          |
| - Baukörperausbildung raumseitig<br>(Putz Sichtmauerwerk Sonstiges ..... <u>Holzständerwerk</u> .....)   |    |      |          |
| ist in Form und Zustand für die vorgesehene Abdichtung mit Dichtstoff geeignet                           | X  |      |          |
| ist in Form und Zustand für die vorgesehene Abdichtung mit vorkomprimiertem Dichtband geeignet           | X  |      |          |
| - Dämmung in der Anschlußfuge                                                                            |    |      |          |
| - Äußere Fensterbank:                                                                                    |    |      |          |
| ● Überstand (40mm)                                                                                       |    |      | X        |
| ● seitliche Abdichtung                                                                                   |    |      | X        |
| - Raumseitige Fensterbank                                                                                |    | X    |          |
| - Zusatzeinrichtungen für Rolläden                                                                       |    | X    |          |

## Protokoll "Qualifikationsbestätigung"

(Auszufüllen durch den Beauftragten des Fensterherstellers / Fremdüberwachung)

Gütezeichenträger: INTERNORM - Fenster GmbH  
(Fensterhersteller) Nußberger Straße 6b

Protokoll-Nr.: .....  
Mitglieds-Nr.: 14230

**93059 Regensburg**

Montagegruppe: Kaiser  
Prüfdatum: 07.11.2022 KW: 43  
Objekt: BVH Müllerbau, Rauchstr. 80-82  
(Baustelle, Komm., usw.) 22043 Hamburg

Prüfer: Jens Petrick

### Teil II

|                                                                                                                                              |         | Fenster Nr. |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----|----|----|----|
|                                                                                                                                              |         | 1           | 2  | 3  | 4  | 5  |
| <b>Überprüfung von 5 Fenstern nach dem Einbau auf:</b>                                                                                       |         |             |    |    |    |    |
| Gängigkeit der Beschläge                                                                                                                     | +/-     | 1           | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Oberfläche der Fenster (Beschädigungen)                                                                                                      | +/-     | 1           | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Lot- und fluchtgerechter Einbau                                                                                                              |         |             |    |    |    |    |
| - maximale Abweichung von der Senkrechten                                                                                                    | (mm/m)  | 0           | 1  | 0  | 1  | 0  |
| - maximale Abweichung von der Waagrechten                                                                                                    | (mm/m)  | 1           | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Abdichtung                                                                                                                                   |         |             |    |    |    |    |
| - der erforderliche Fugenquerschnitt für die Versiegelung bzw. die erforderliche Komprimierung der Dichtbänder wurde außenseitig eingehalten | ja/nein | ja          | ja | ja | ja | ja |
| - Verarbeitungsqualität                                                                                                                      | +/-     | 1           | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Abdichtung                                                                                                                                   |         |             |    |    |    |    |
| - der erforderliche Fugenquerschnitt für die Versiegelung bzw. die erforderliche Komprimierung der Dichtbänder wurde raumseitig eingehalten  | ja/nein | ja          | ja | ja | ja | ja |
| - Verarbeitungsqualität                                                                                                                      | +/-     | 1           | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Äußere Fensterbank:                                                                                                                          |         |             |    |    |    |    |
| - Überstand                                                                                                                                  | mm      | ~           | ~  | ~  | ~  | ~  |
| - seitliche Abdichtung                                                                                                                       | +/-     | ~           | ~  | ~  | ~  | ~  |
| Die Ausführung des Einbaus wurde nach den Vorgaben der Plan - Unterlagen durchgeführt                                                        |         | ja          | ja | ja | ja | ja |

**Abnahme erfolgreich!**

