

Dipl.-Ing. Architekt Arne Dehncke ■ Kieler Straße 116 ■ 24119 Kronshagen
An:

Brasche Immobilien GmbH & Co.KG
Droysenstraße 10
24105 Kiel

Dipl. Ing. Architekt
Tel. 0431/364050 51 Fax 0431/364050 53
Mobil 01608840949

Kieler Straße 116 ■ 24119 Kronshagen
E-mail : arne.dehncke@gmail.com

Kronshagen, den 08, Juni 2023

BV: Fassaden- und Balkonsanierung Skagenweg 9-23, 24109 Kiel-Mettenhof

K U R Z B R I E F

Sehr geehrter Herr Sell,

anbei erhalten Sie die geprüfte Rechnung Nr. 23-0143 der Firma Carsten Repenning Dachdeckerei GmbH, mit der Bitte um Freigabe.


Als Anlage erhalten Sie

- ☐ Bauantrag
- ☐ Bauvertrag
- ☐ Muster
- ☐ Notiz
- ☐ Prospekt
- ☒ Rechnung
- ☐ Vermerk
- ☐ Angebot
- ☐ Zeichnungen
- ☐ einfach
- ☐ zweifach
- ☐ dreifach

Mit der Bitte um

- ☐ Ablage
- ☐ Anruf
- ☐ Beantwortung
- ☐ Prüfung
- ☒ Begleichung
- ☐ Bestätigung
- ☐ Erledigung
- ☐ Genehmigung
- ☐ Kenntnisnahme
- ☐ Prüfung
- ☐ Rückgabe bis zum
- ☐ Stellungnahme
- ☐ Unterschrift
- ☐ Weiterleitung
- ☐ Verbleib
- ☐ weitere Verwendung

Mit freundlichen Grüßen



(Arne Dehncke)

Anlage: RG Repenning 1-fach

- Dächer
- Fassaden
- Abdichtungen
- Dachentwässerung

Carsten Repenning Dachdeckerei GmbH • Mißmaaßener Weg 10 • 24601 Stolpe

WEG Skagenweg 9-23, 24109 Kiel
c/o Brasche Immobilien GmbH & Co. KG
Droysenstraße 10
24105 Kiel

Mißmaaßener Weg 10
24601 Stolpe
Tel.: 04326 / 2882058

info@dachdeckerei-repenning.de

Rechnung 23-0143

Rechnung technisch geprüft



Datum: 09.06.2023

Geprüft von: Lars Sell

BV: Skagenweg 9-23, 24109 Kiel
Projekt: Eckbereich zum höheren Block // Durchnäste Dämmung
Leistungszeitraum: 11.05.2023 - 22.05.2023

Rechnungs-Nr.: 23-0143
Kundennummer: 10169
Datum: 24.05.2023
Projektnummer: P-23-183
Lieferdatum: 22.05.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes Kiel-Nord liegt vor. Unsere Steuernummer lautet: 20 296 089 29.
Gemäß Ihrem Auftrag berechnen wir:

Ausgeführte Arbeiten:

- durchnäste Dämmung im Eckbereich, zum höheren Block hin, entfernt und entsorgt
- Dampfbremse, Dämmung und 2lagige Abdichtung erneuert
- Wandanschluß erneuert
- Gully erneuert
- im Bereich der Lüfter und des Schornsteine konnte das Wasser eindringen

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
1	Kraftstoffpauschale	6 - 8 Stck	12,50 €	75,00 100,00 €
2	Dachdeckergereselle	112 120 Stk	63,60 €	7.123,20 7.632,00 €
3	Polybitt Gully unterteil ø 90 mm VA	1 Stck ✓	73,10 € ✓	73,10 € ✓
4	Polybitt Gully oberteil ø 90 mm	1 Stck ✓	68,70 € ✓	68,70 € ✓
5	Bauder PIR Dämmplatten 80 mm	44 m² ✓	21,95 € ✓	965,80 € ✓
6	Dämmkleber PUR speed	4 Stck	9,85 € ✓	39,40 € ✓
7	BTI 2K Schaum, Dose	2 Stck	9,11 € ✓	18,22 € ✓
8	Kaltselbstklebebahn - KSU 3 mm	9 Rol	59,63 € ✓	536,67 € ✓
9	Bitumenschweißbahn G200 S5 + AL 01	10 Rol	36,50 € ✓	365,00 € ✓

Gut gemacht!

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
10	Gas	11 kg	3,86 €	42,46 €
11	Polymerschweißbahn PYE PV 200 S5 Grün	14 Rol	44,65 €	625,10 €
12	Flüssigkunststoff	22 kg	23,90 €	525,80 €
13	Katalysator Flüssigkunststoff	0,31 kg	46,80 €	14,51 €
14	Polyflexvlies 26 cm	23 m	3,12 €	71,76 €
15	Kreppband 40 mm, Rolle	1 Rol	8,95 €	8,95 €
16	Pinzel 40 cm	7 Stck	2,80 €	19,60 €
17	Mausrolle 10 cm	1 Stck	0,95 €	0,95 €
18	Formteil rund ø 100 mm	4 Stck	6,72 €	26,88 €
19	Bitumenhaltige Abfälle	3 m³	188,00 €	564,00 €
Netto			11.165,10	11.698,90 €
MwSt. [19%]			2.121,37	2.222,79 €
Brutto				13.921,69 €

13.286,47

Die Entrichtung von Mindestlohn für die in der Rechnung ausgewiesenen Arbeitskosten wird bestätigt. Nachweis lt. §35 a EStG wie folgt: Die Lohnkosten betragen 7.632,00 € netto und 9.082,08 € brutto. Die Materialkosten betragen 4.066,90 € netto und 4.839,61 € brutto.

Zahlbar sofort und ohne Abzug.

Die Aufbewahrungsfrist der Rechnungen für den nicht unternehmerischen Bereich des Rechnungsempfängers beträgt gem. § 14b UStG zwei Jahre. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt wurde.


Wir bedanken uns für die Erteilung des Auftrages und das in uns gesetzte Vertrauen.

Falls Sie Fragen zu den ausgeführten Arbeiten oder zur Rechnung haben sollten, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Carsten Repenning Dachdeckerei GmbH

Geprüft:
Sachlich, technisch und rechnerisch richtig.
Endsumme mit 13.286,47 €
festgestellt. Kronshagen, 08.06.2023
Der Architekt



Stundenlohnarbeiten

Bauvorhaben:

Kiel Skrynweg 3-23
Brasche Immobilien



Jahr:

Datum	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	H. Koch	N. Rosner	F. Seligmann	P. Urbanek	R. Guddat	T. Repenning	M. Burzler	A. Müller	M. Nagel	K. Köller	M. Bahnsen	K. Klank	L. Lamp	J. Brandt	L. Dose	T. Gogoll	Mau. Bahnsen	H. Wegener	T. Piertzak	
14.05.23		5,5							5,5											
14.05		6,0							6,0											
15.05		8,5				8,5			8,5					8,5						
16.05		8,5				8,5			8,5					8,5						
17.05		8,5							8,5											
22.05		6,0							6,0											

Tätigkeit	Material	Menge
Gully und Dachfläche kontrolliert	Polybit Gully unbes. Teil 30er	1L
Material geholt + den gelagert	Polybit Gully ohne 30er	1L
Mehrere Probeflöcher aufm Dach gebohrt.	Bauder Dämmplatten 90er	10 Pkt.
Dachfläche abgerieben.	Dämmkleber DEG	4x
Alle Dachfläche mit KSC abgestrichen.	BTI Schaum	2x
AL-G200 geschäumt.	KSC	3 + 6 rol.
Dämmung verlegt + KSC gemacht	AL-G200 Binne	10 rol.
Müll abtransportiert.	Gas	11 kg
Oberlage geschäumt + Stile geschäumt	PVE PV 55 grau	14 rol.
Randbereich mit FK abgedichtet.	Flüssigkautschuk	22 kg
Gully, Schornstein + Leiter mit FK abgedichtet.	Kat	310 g
	Vlies	0,26 x 230 m
	Klebeband	1 rol.
	Pinsel	7 x
	Maus rollen	1x
	Vlies Formteile 100g Lutter	2x
	- 11- 90er gully	2x
	Schnitt Bitumen heftig befestigt	3 m

Mit Docutain erstellt