

Familie Müller
Obernstraße 83
28832 Achim

Rechnung Nr.: 22-04068
(Kopie)
BV: Umbau und Erweiterung Wohnhaus
Obernstraße 83 in 28832 Achim
Ausführungszeitraum: 21.03.2022 - 21.04.2022

Projekt-Nr.: DSN-2204001
Datum: 25.04.2022
Bearbeiter: Klaus Struß
Seite: 1 / 6

22-0053

Guten Tag Familie Müller,

Ihren Auftrag haben wir fertiggestellt und erlauben uns den folgenden noch ausstehenden Betrag in Rechnung zu stellen mit der Bitte um Überweisung auf eines unserer angegebenen Konten

Pos.	Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
Titel Nr. 01 Holzbauarbeiten				
01.01	Konstruktionsvollholz Tanne/Fichte C24 Konstruktionsvollholz Tanne/Fichte C24 gem. DIN 1052-NSi- Konstruktionsvollholz Tanne/Fichte in NSi-Qualität für „nicht sichtbare“ Hölzer, Festigkeitsklasse C24 nach DIN 1052 technisch getrocknet auf eine Holzeinbaufeuchte <=18%, kerngetrennt, Oberflächen egalisiert und gefast für Balkenlage, Sparren und Kahlbalkenlage in Stärken von 60 bis 160mm frei Baustelle liefern und abladen.	4,506 m³	775,00 €	3.492,15 €
01.02	Kantholz abbinden und richten Kantholz abbinden und richten, vorgen. Kantholz abbinden u. richten.	362,655 m	8,10 €	2.937,51 €
			Seitensumme	6.429,66 €
			Übertrag	6.429,66 €

Pos.	Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
			Vortrag	6.429,66 €
01.03	Standard-Metallverbinder Standard-Metallverbinder (Sparrenpfettenanker, Winkelverbinder, u.s.w.) Verzinkte Standard-Metallverbinder wie Sparren-Pfettenanker, Winkelverbinder, Balkenschuhe, T-Träger-Anker etc. liefern und anbringen.	1,000 stk	3,15 €	3,15 €
*** Eventualposition ***				
01.04	Auswechselungen für Dachflächenfenster (Nicht zur Ausführung gekommen) Auswechselungen für Dachflächenfenster Herstellen einer Auswechslung bestehend aus Wechsel und ggf. Füllhölzer für ein Dachflächen-Fenster in der Sparrenlage liefern und einbauen. Material wird in Pos. 01.01 abgerechnet. (Nicht zur Ausführung gekommen)	0,000 stk	55,00 €	(0,00€)
01.05	Dachflächenverschalung Dachflächenverschalung mit 22mm Holzfaser-Dämmplatten N+F 22mm Holzfaser-Dämmplatten, naturharzgebunden mit vierseitig Nut- und Feder, -Fabrikat Steicouniversal- liefern und als Dachflächenverschalung auf die Dachsparren nageln. Wlg 0.049; sd-Wert 0.11	115,739 m²	12,85 €	1.487,25 €
01.06	Dachfläche mit DELTA-MAXX PLUS Dachfläche mit DELTA-MAXX PLUS Dachunterspannbahn mit Abklebung der Stöße -oder gleichwertig- DELTA-MAXX PLUS Dachunterspannbahn mit hoher Durchtrittssicherheit, SD-Wert ca. 0,15m liefern und auf die Dachflächen auslegen und anheften. Die Überdeckungen werden mit dem integrierten Selbst-Kleberand winddicht verklebt.	115,739 m²	7,35 €	850,68 €
			Seitensumme	2.341,08 €
			Übertrag	8.770,74 €

Pos.	Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
			Vortrag	8.770,74 €
01.07	Traufenaufkeilung Traufenaufkeilung mit Dachschalungsbahn Lieferung und Einbau einer Traufenaufkeilung als Einlaufaufkantung für das Unterdach in die Regen- Rinne, hergestellt aus Keilen 6x8cm ca. 25cm lang, einem 18mm Schalbrett ca. 20cm breit, sowie einem Streifen Dachschalungsbahne ca.50cm breit.	38,090 m	15,95 €	607,54 €
01.08	Konterlattung und Dachlattung Konterlattung 2,4x6cm und Dachlattung 4x6cm –S10- Für die Dachflächen Konterlattung 2,4x6cm liefern und im Abstand von ca. 80cm aufnageln sowie Dachlatten 4x6cm –S10- liefern und für Pfannen- Deckung im Abstand von ca. 32-35cm anbringen.	115,739 m²	14,15 €	1.637,71 €
*** Eventualposition ***				
01.09	Bohlen für Flachbettkehlen (Nicht zur Ausführung gekommen) Bohlen für Flachbettkehlen in Lattenebene Bohlen 4x20cm 2 Stck. nebeneinanderliegend liefern und als Unterlage für Flachbettkehlbleche im Bereich der Lattenebene in die Kehlen einbauen. (Nicht zur Ausführung gekommen)	0,000 m	18,50 €	(0,00€)
01.10	Unterkonstruktion Kastengesimse Unterkonstruktion Kastengesimse Unterkonstruktion für Kastengesims bis 50cm Breite Herstellen zur Aufnahme der Profilholzschalung.	46,660 m	14,95 €	697,57 €
01.11	Stirnbretter Stirnbretter (Traufe u. Ortgänge) Fichte gehobelt 24/260mm liefern und anbringen.	46,660 m	18,50 €	863,21 €
			Seitensumme	3.806,03 €
			Übertrag	12.576,77 €

Pos.	Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
			Vortrag	12.576,77 €
01.12	Ta/Fi-Profilbretter, gehobelt, 19,5x96mm Ta/Fi-Profilbretter, gehobelt, 19,5x96mm -deckend weiß grundiert- als Traufenunterschläge Profilbretter 19,5x96mm, <gehobelt> Holzart Tanne/Fichte -1x deckend weiß grundiert- liefern und als unterseitige, waagerechte Verkleidung der Dachüberstände parallel Trauflinie verlaufend anbringen.	17,464 m ²	38,50 €	672,36 €
01.13	Kleineisenzeug Kleineisenzeug Für die Lieferung des erforderl. Kleineisenzeuges, siehe hierzu beiliegende Statik.	1,000 stk	85,00 €	85,00 €
01.14	BMF Windrispenband (Nicht zur Ausführung gekommen) BMF Windrispenband mit t/b=2/40mm liefern und lt. Statik (Hinweise zur Dachkonstruktion) liefern und einbauen. (Nicht zur Ausführung gekommen)	0,000 m	3,15 €	0,00 €
01.15	Lüftungssiebe b=5cm Lüftungssiebe b=5cm aus PVC liefern und einbauen.	38,190 m	3,80 €	145,12 €
01.16	Polierstunden (Nicht zur Ausführung gekommen) Tagelohnarbeiten für unvorhergesehene Arbeiten Polierstunden. (Nicht zur Ausführung gekommen)	0,000 std	60,00 €	0,00 €
01.17	Gesellenstunden (Nicht zur Ausführung gekommen) Tagelohnarbeiten für unvorhergesehene Arbeiten Gesellenstunden. (Nicht zur Ausführung gekommen)	0,000 std	60,00 €	0,00 €
01.18	Arbeiterstunden (Nicht zur Ausführung gekommen) Tagelohnarbeiten für unvorhergesehene Arbeiten Arbeiterstunden. (Nicht zur Ausführung gekommen)	0,000 std	55,00 €	0,00 €
			Seitensumme	902,48 €
			Übertrag	13.479,25 €

Fortsetzung zu Rechnung Nr.: 22-04068 vom 25.04.2022
 Projekt Nr. DSN-2204001 Umbau und Erweiterung Wohnhaus
 Seite: 5 / 6

Pos.	Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
			Vortrag	13.479,25 €
01.19	Lehrlingsstunden - 3. Lehrjahr - (Nicht zur Ausführung gekommen) Tagelohnarbeiten für unvorhergesehene Arbeiten Lehrlingsstunden - 3. Lehrjahr - (Nicht zur Ausführung gekommen)	0,000 std	49,00 €	0,00 €
			Summe Titel Nr. 1	13.479,25 €
Titel Nr. 02 Zusätzliche Arbeiten die zur Fertigstellung nötig waren und nicht im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind				
02.01	Holzrahmenwand im Hausversprung Holzrahmenwand bestehend aus Konstruktionsvollholz Tanne/Fichte, 24mm Rauhspundverschalung und einer Unterspannbahn liefern und einbauen.	1,000 stk	371,32 €	371,32 €
02.02	Schwellenankerbolzen M 12x260mm verz. Bauschrauben M12x260mm verz. liefern und als Schwellenankerbolzen dem Maurer zum einbauen angeben.	24,000 stk	7,17 €	172,08 €
02.03	Schwellenankerbolzen M 16x180mm verz. Bauschrauben M16x180mm verz. liefern und als Bolzenverbindung im Bereich Sparren - Zange einbauen.	46,000 stk	8,93 €	410,78 €
			Summe Titel Nr. 2	954,18 €
			Seitensumme	954,18 €

Titelübersicht

Nr. Bezeichnung

01	Holzbauarbeiten	13.479,25
02	Zusätzliche Arbeiten die zur Fertigstellung nötig waren und nicht im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind	954,18
Nettobetrag		14.433,43 €
19,00 % Mehrwertsteuer		2.742,35 €
Gesamtbetrag (Brutto)		17.175,78 €

Zahlbar innerhalb 8 Tagen (bis 03.05.2022) mit 2 % Skonto (343,52 €) = 16.832,26 €
Zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum bis zum 25.05.2022 ohne Abzug.

Laut Umsatzsteuerrecht sind Privatpersonen zwei Jahre und Unternehmen zehn Jahre zur Aufbewahrung der Rechnungen verpflichtet (§ 14 Abs. 4 S.1 Nr. 9 UStG).