

Patricia Hoffmeister
Im Dorfe 22
28865 Lilienthal

geprüft		Z	T	R
1.248,95				✓
Kopie				
Soll	Haben			
535986	840601 600			

geprüft		Z	T	R
2.491,17				✓
Kopie				
Soll	Haben			
535986	840101 100			

Rechnung Nr.: 22-05090
(Kopie)
BV: Wände sanieren und dämmen
Ausführungszeitraum: 28.02.2022 - 04.03.2022

Projekt-Nr.: UMB-2111001
Auftrags-Nr.: 22-0015
Datum: 19.05.2022
Bearbeiter: Klaus Struß
Seite: 1 / 3

Sehr geehrte Frau Hoffmeister,

Ihren Auftrag haben wir fertiggestellt und erlauben uns den folgenden noch ausstehenden Betrag in Rechnung zu stellen mit der Bitte um Überweisung auf eines unserer angegebenen Konten

Pos.	Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
Titel Nr. 01 Abbruch und Entsorgung				
01.01	Abbruch alte PVC bzw. Teppich-Fußbodenbeläge Die alten PVC bzw. Teppich-Fußbodenbeläge einschließlich der Kunststoff-Fußleisten aus Küche aufnehmen, herausschaffen und fachgerecht entsorgen.			
		10,915 m²	27,13 €	296,12 €
Summe Titel Nr. 1				296,12 €
Titel Nr. 02 Türloch versetzen				
02.01	Arbeits.- und Materialaufwand für das versetzen des vorhandenen Türloch Arbeits.- und Materialaufwand für das versetzen des vorhandenen Türloch nach Angaben der Bauherren um ca. 30cm.			
		1,000 stk	499,54 €	499,54 €
Summe Titel Nr. 2				499,54 €
Seitensumme				795,66 €
Übertrag				795,66 €

Pos.	Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
			Vortrag	795,66 €

Titel Nr. 03 Vorsatzschale in der Küche

03.01	Leichtbau-Vorsatzwand D=87,5mm mit Holzständerwerk 6x6cm, 60mm Dämmung, 15mm OSB und 12,5mm Gipskarton für Bereich Küche Gipskarton Leichtbau-Vorsatzwand D=87,5mm aus Holz-Einfachständerwerk 6x6cm KVH, Ständerachsabstand 50cm, Schwellen und Rähme aus 6x6cm KVH auf Randstreifen gestellt mit 1 Lage 60mm Holzfaser Dämmplatten, einseitig mit 1 Lage 15mm OSB - Platten und 1 Lage 12,5mm Gipskartonplatten liefern, in den Bau schaffen und aufstellen.	19,380 m²	76,48 €	1.482,18 €
Summe Titel Nr. 3				1.482,18 €

Titel Nr. 04 Deckenabhängung

04.01	Abhängekonstruktion unter Betondecke Für die Deckenflächen Abhängerahmen aus 4x6cm Latten ca. 10cm tief anfertigen, liefern und als Tragekonstruktion im Abstand von ca. 70cm unter die Betondecke anbringen bzw. andübeln einschließlich der Verkleidung mit Gipskartonplatten.	6,560 m²	63,28 €	415,12 €
Summe Titel Nr. 4				415,12 €

Titel Nr. 05 Facharbeiterstunden

05.01	Facharbeiterstunden Arbeitszeitaufwand eines Facharbeiters nach Absprache mit dem Bauherrn für das zusätzliche Überputzen mit Gipsputz im Nachweis durch Stundenzettel. Facharbeiter Jörg Schumacher am 04.03.2022 4,00 Stunden Facharbeiter Sergej Kort am 04.03.2022 3,50 Stunden	7,500 std	60,00 €	450,00 €
Summe Titel Nr. 5				450,00 €

Seitensumme 2.347,30 €

Titelübersicht

Nr.	Bezeichnung	
01	Abbruch und Entsorgung	296,12
02	Türloch versetzen	499,54
03	Vorsatzschale in der Küche	1.482,18

Fortsetzung zu Rechnung Nr.: 22-05090 vom 19.05.2022
Projekt Nr. UMB-2111001 Wände sanieren und dämmen
Seite: 3 / 3

Titelübersicht

Nr. Bezeichnung

04	Deckenabhängung	415,12
05	Facharbeiterstunden	450,00
Nettobetrag		3.142,96 €
19,00 % Mehrwertsteuer		597,16 €
Gesamtbetrag (Brutto)		3.740,12 €

Zahlbar innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum bis zum 29.05.2022 ohne Abzug.

Laut Umsatzsteuerrecht sind Privatpersonen zwei Jahre und Unternehmen zehn Jahre zur Aufbewahrung der Rechnungen verpflichtet (§ 14 Abs. 4 S.1 Nr. 9 UStG).