

Bautagebuch

Baustellenbericht

Architekturbüro Arne Dehncke- Kieler Straße 116 D - Kronshagen

Datum	Uhrzeit
17.05.2023	10.00-11.00 Uhr
Wetter	
bewölkt	
Temperatur	
12,0° Celsius	

1. Art des Bauvorhabens

Objekt	Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Kreis
Sanierung Dachterrassen	Riesebyer Straße 74-156 24340 Eckernförde
Auftraggeber	
WEG Riesebyer Straße 74-156 c/o Brasche Immobilien, Droysenstraße 10, 24113 Kiel	

2. Ausführende Firmen

Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Dachdecker Repenning	Herr Repenning	4
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Architekturbüro Arne Dehncke	Herr Dehncke	
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
WEG Beirat	Herr Willumat	
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
WEG Beirat Architekt Hahn	Herr Hahn	
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt
Firma	Name Leitung	Arbeitskräfte insgesamt

3. Ausgeführte Arbeiten

Firma
Repenning demontiert die alte Attikaabdeckung und dichtet die Fläche neu ein
Firma
Firma
Firma

4. Beanstandungen / Behinderungen

--

5. Anordnungen / Veranlassungen

6. Bemerkungen / Hinweise

Firma Repenning hat den vorhandenen Dachterrassenbelag auf der Dachterrasse aufgenommen und für den Wiederaufbau seitlich gelagert. Mit dem Abriss der alten Terrassenabdichtung wird Firma Repenning, aufgrund des verlängerten Wochenendes am Montag, den 22.05.2023 beginnen. Die Zinkrosetten um die Geländerpfosten wurden noch nicht montiert, der Unterzeichner hat Firma Repenning noch einmal darauf hingewiesen.



Alter Dachterrassenbelag wurde entfernt



Wurzelwerk ist hinter die alte Abdichtung gedrungen Die Abdeckrosetten fehlen

Firma Repenning hat die komplette alte Dachabdichtung auf Haus 104 abgerissen und die Fläche mit einer neuen Dampfspernbahn eingedichtet. Ebenfalls wurde mit der Demontage der alten Attikaabdeckung begonnen, auch dort wurde eine Abdichtung mit der Dampfspernbahn vorgenommen. Zur Zeit werden die letzten Meter der Attikablende entfernt und heute auch abschließend eingedichtet.

Bei den Abbrucharbeiten der Attika werden die Handwerker der Firma Repenning über eine persönliche Schutzeinrichtung gegen Absturz gesichert. Firma Repenning hat das Auffangseil der Schutzvorrichtung an vorhandenen Dachaufbauten, wie z.B. am Abluftrohr oder ähnliches befestigt. Dies ist so nicht zulässig, aus diesem Grund ordnet der Unterzeichner an, die Montage der geplanten neuen Sekuranten umgehend vorzuziehen und dort das Auffangseil zu befestigen. Weitere Arbeiten an der Attika sind erst wieder auszuführen, wenn ein geeigneter Anschlagpunkt vorhanden ist.

Das auf dem Dach noch befindliche Abbruchgut wird am Freitag, den 19.05.2023 geladen und entsorgt. Bis Freitag ist das Abbruchgut auf der Dachfläche gegen Sturm zu sichern.




Abbruch der alten Attikablende



Dachfläche und Attika sind abgedichtet

Gemeinsam mit den Anwesenden wurde heute der neue Attikaaufbau, gemäß Detailskizze abgestimmt.

Detailskizze Attika



	BAUVORHABEN:	Dachsanierung Hauptdachfläche	
	BAUORT:	Riesbyer Straße Haus 90 und 104 24340 Eckernförde	
	BAUHERR:	WEG Riesbyer Straße 74-156, c/o Brasche Immobilien Droysenstraße 10, 24113 Kiel	
	DER BAUHERR:	DER BAUVORLAGEBERECHTIGTE:	
		MA: 1-	GEZ: AD
		DAT: 17.05.2023	GEÄ: -
Arne Dehncke Architekt Dipl.-Ing. Kieler Straße 116, 24119 Kronshagen Tel.: 0431-36405051 / Fax: 0431-36405053			

Detailskizze neue Attika

Die nächste Baubesprechung findet am Donnerstag, den 25.05.2023 um 10.00 Uhr statt!
(außerordentliche Baubesprechung sind nach Absprache möglich)

Bauleitung Herr Dehncke: 01608840949

7. rechtliche Information

Wenn innerhalb von 3 Tagen gegen diesen Baustellenbericht keinen Einspruch eingelegt worden ist, gilt dieser Inhalt als anerkannt!

8. Verteilerliste

Firma	E-Mailadresse	Datum
Brasche Immobilien	kontakt@brasche-immobilien.de	
Dachdecker Repenning	cr@dachdeckerei-repenning.de	
Firma Triflex	Tobias.Berger@triflex.de	
Architekt/WEG	info@harchitekten.de	
OAR	techel@oar-galabau.de	
Dachdecker Repenning	hk@dachdecker-repenning.de	

9. Unterschriften

17.05.2023 Arne Dehncke	Datum, Unterschrift	Datum, Unterschrift
-------------------------	---------------------	---------------------