

Haase Dachdeckerei M.u.L.Haase GmbH
Borstler Hauptstraße 47
28832 Achim - Borstel

Schlussrechnung Nr.: 22-04062
(Kopie)
BV: Balkon u. Terrassenbeläge
Neubau eines MFH mit TG, Ludwig-Sütterlin-Str. 3-5
Ausführungszeitraum: 04.11.2021 - 31.03.2022

Projekt-Nr.: KL-2111004
Datum: 14.04.2022
Bearbeiter: Klaus Struß
Seite: 1 / 7

22-0010

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihren Auftrag haben wir fertiggestellt und erlauben uns den folgenden noch ausstehenden Betrag in Rechnung zu stellen mit der Bitte um Überweisung auf eines unserer angegebenen Konten

Pos.	Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
Titel Nr. 01 Staffengeschoß / Loggien				
01.01	Bohlenbelag aus Bangkirai- Holzbelag, 250/ 25 mm Bohlenbelag aus Bangkirai, als Fußbodenbelag der Terrassen/ Balkone im Außenbereich, bestehend aus Bohlen 250x 25 mm, Abstand 6 mm, Oberseite des Bohlenbelages gerillt zur Erhöhung der Rutsicherheit und als Wasserabfluss, Befestigung auf der Unterkonstruktion mit Edelstahlschrauben, versenkt, einschließlich aller Zuschnitte, liefern und fachgerecht in kompletter Leistung herstellen. Die einzelnen Bohlen sind am Anfang und am Ende auf den Auflagerhölzern mit je 2 Edelstahlschrauben zu fixieren, um eine Verwerfung des Belages zu vermeiden. Bohlenlänge: ca. 4,51 m bis 5,00 m Inkl. Anarbeitung an Gitterrost (in gesonderter Position erfasst).	206,140 m ²	91,50 €	18.861,81 €
01.02	Mehrpreis laut Nachtragsangebot ANH-210409.01 vom 30.04.2021 Sie erhalten € 15,-/qm Netto mehr. Fa. Haase trägt davon € 7,50/qm und der Bauherr trägt ebenfalls € 7,50/qm	206,140 m ²	15,00 €	3.092,10 €
			Seitensumme	21.953,91 €
			Übertrag	21.953,91 €

Fortsetzung zu Schlussrechnung Nr.:22-04062 vom 14.04.2022

Projekt Nr. KL-2111004 Balkon u. Terrassenbeläge

Seite: 2 / 7

Pos.	Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
			Vortrag	21.953,91 €
01.03	Auflagerkonstruktion 60/ 40 mit höhenverstellb. Drehfuß Auflagerkonstruktion für den Bohlenbelag aus WPC, GK I, 60x40 mm, liefern und auf Stahlbeton- Balkonfertigteileplatte verlegen, einschl. höhenverstellbarer Drehfüße (3 cm- 7 cm Höhenausgleich). Abstand der Lagerhölzer ca. 50 cm.	480,180 m	27,95 €	13.421,03 €
Summe Titel Nr. 1				35.374,94 €

Titel Nr. 02 3. Obergeschoss

02.01	Bohlenbelag aus WPC- Belag, 250/ 25 mm Bohlenbelag aus WPC, als Fußbodenbelag der Terrassen/ Balkone im Außenbereich, bestehend aus Bohlen 250x 25 mm, Abstand 6 mm, Oberseite des Bohlenbelages gerillt zur Erhöhung der Rutsicherheit und als Wasserabfluss, Befestigung auf der Unterkonstruktion mit Edelstahlschrauben, versenkt, einschließlich aller Zuschnitte, liefern und fachgerecht in kompletter Leistung herstellen. Die einzelnen Bohlen sind am Anfang und am Ende auf den Auflagerhölzern mit je 2 Edelstahlschrauben zu fixieren, um eine Verwerfung des Belages zu vermeiden. Bohlenlänge: ca. 4,51 m bis 5,00 m Inkl. Anarbeitung an Gitterrost (in gesonderter Position erfasst)	10,001 m ²	110,00 €	1.100,11 €
02.02	Bohlenbelag aus Bangkirai- Holzbelag, 250/ 25 mm Bohlenbelag aus Bangkirai, als Fußbodenbelag der Terrassen/ Balkone im Außenbereich, bestehend aus Bohlen 250x 25 mm, Abstand 6 mm, Oberseite des Bohlenbelages gerillt zur Erhöhung der Rutsicherheit und als Wasserabfluss, Befestigung auf der Unterkonstruktion mit Edelstahlschrauben, versenkt, einschließlich aller Zuschnitte, liefern und fachgerecht in kompletter Leistung herstellen. Die einzelnen Bohlen sind am Anfang und am Ende auf den Auflagerhölzern mit je 2 Edelstahlschrauben zu fixieren, um eine Verwerfung des Belages zu vermeiden. Bohlenlänge: ca. 4,51 m bis 5,00 m Inkl. Anarbeitung an Gitterrost (in gesonderter Position erfasst).	127,591 m ²	91,50 €	11.674,58 €
Seitensumme				26.195,72 €
Übertrag				48.149,63 €

Fortsetzung zu Schlussrechnung Nr.:22-04062 vom 14.04.2022

Projekt Nr. KL-2111004 Balkon u. Terrassenbeläge

Seite: 3 / 7

Pos.	Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
			Vortrag	48.149,63 €
02.03	Mehrpreis laut Nachtragsangebot ANH-210409.01 vom 30.04.2021 Sie erhalten € 15,-/qm Netto mehr. Fa. Haase trägt davon € 7,50/qm und der Bauherr trägt ebenfalls € 7,50/qm			
		127,591 m²	15,00 €	1.913,87 €
02.04	Auflagerkonstruktion 60/ 40 mit höhenverstellb. Drehfuß Auflagerkonstruktion für den Bohlenbelag aus WPC, GK I, 60x40 mm, liefern und auf Stahlbeton- Balkonfertigteilplatte verlegen, einschl. höhenverstellbarer Drehfüße (3 cm- 7 cm Höhenausgleich). Abstand der Lagerhölzer ca. 50 cm.			
		356,610 m	27,95 €	9.967,25 €
			Summe Titel Nr. 2	24.655,81 €
Titel Nr. 03 2. Obergeschoss				
03.01	Bohlenbelag aus Bangkirai- Holzbelag, 250/ 25 mm Bohlenbelag aus Bangkirai, als Fußbodenbelag der Terrassen/ Balkone im Außenbereich, bestehend aus Bohlen 250x 25 mm, Abstand 6 mm, Oberseite des Bohlenbelages gerillt zur Erhöhung der Rutsicherheit und als Wasserabfluss, Befestigung auf der Unterkonstruktion mit Edelstahlschrauben, versenkt, einschließlich aller Zuschnitte, liefern und fachgerecht in kompletter Leistung herstellen. Die einzelnen Bohlen sind am Anfang und am Ende auf den Auflagerhölzern mit je 2 Edelstahlschrauben zu fixieren, um eine Verwerfung des Belages zu vermeiden. Bohlenlänge: ca. 4,51 m bis 5,00 m Inkl. Anarbeitung an Gitterrost (in gesonderter Position erfasst).			
		93,395 m²	91,50 €	8.545,64 €
03.02	Mehrpreis laut Nachtragsangebot ANH-210409.01 vom 30.04.2021 Sie erhalten € 15,-/qm Netto mehr. Fa. Haase trägt davon € 7,50/qm und der Bauherr trägt ebenfalls € 7,50/qm			
		93,395 m²	15,00 €	1.400,93 €
			Seitensumme	21.827,69 €
			Übertrag	69.977,32 €

Pos.	Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
			Vortrag	69.977,32 €
03.03	Auflagerkonstruktion 60/ 40 mit höhenverstellb. Drehfuß Auflagerkonstruktion für den Bohlenbelag aus WPC, GK I, 60x40 mm, liefern und auf Stahlbeton- Balkonfertigteileplatte verlegen, einschl. höhenverstellbarer Drehfüße (3 cm- 7 cm Höhenausgleich). Abstand der Lagerhölzer ca. 50 cm.	224,900 m	27,95 €	6.285,96 €
			Summe Titel Nr. 3	16.232,53 €
Titel Nr. 04 1. Obergeschoss				
04.01	Bohlenbelag aus WPC- Belag, 250/ 25 mm Bohlenbelag aus WPC, als Fußbodenbelag der Terrassen/ Balkone im Außenbereich, bestehend aus Bohlen 250x 25 mm, Abstand 6 mm, Oberseite des Bohlenbelages gerillt zur Erhöhung der Rutsicherheit und als Wasserabfluss, Befestigung auf der Unterkonstruktion mit Edelstahlschrauben, versenkt, einschließlich aller Zuschnitte, liefern und fachgerecht in kompletter Leistung herstellen. Die einzelnen Bohlen sind am Anfang und am Ende auf den Auflagerhölzern mit je 2 Edelstahlschrauben zu fixieren, um eine Verwerfung des Belages zu vermeiden. Bohlenlänge: ca. 4,51 m bis 5,00 m Inkl. Anarbeitung an Gitterrost (in gesonderter Position erfasst)	10,712 m²	110,00 €	1.178,32 €
04.02	Bohlenbelag aus Bangkirai- Holzbelag, 250/ 25 mm Bohlenbelag aus Bangkirai, als Fußbodenbelag der Terrassen/ Balkone im Außenbereich, bestehend aus Bohlen 250x 25 mm, Abstand 6 mm, Oberseite des Bohlenbelages gerillt zur Erhöhung der Rutsicherheit und als Wasserabfluss, Befestigung auf der Unterkonstruktion mit Edelstahlschrauben, versenkt, einschließlich aller Zuschnitte, liefern und fachgerecht in kompletter Leistung herstellen. Die einzelnen Bohlen sind am Anfang und am Ende auf den Auflagerhölzern mit je 2 Edelstahlschrauben zu fixieren, um eine Verwerfung des Belages zu vermeiden. Bohlenlänge: ca. 4,51 m bis 5,00 m Inkl. Anarbeitung an Gitterrost (in gesonderter Position erfasst).	83,766 m²	91,50 €	7.664,59 €
			Seitensumme	15.128,87 €
			Übertrag	85.106,19 €

Pos.	Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
			Vortrag	85.106,19 €
04.03	Mehrpreis laut Nachtragsangebot ANH-210409.01 vom 30.04.2021 Sie erhalten € 15,-/qm Netto mehr. Fa. Haase trägt davon € 7,50/qm und der Bauherr trägt ebenfalls € 7,50/qm	83,766 m ²	15,00 €	1.256,49 €
04.04	Auflagerkonstruktion 60/ 40 mit höhenverstellb. Drehfuß Auflagerkonstruktion für den Bohlenbelag aus WPC, GK I, 60x40 mm, liefern und auf Stahlbeton- Balkonfertigteileplatte verlegen, einschl. höhenverstellbarer Drehfüße (3 cm- 7 cm Höhenausgleich). Abstand der Lagerhölzer ca. 50 cm.	228,210 m	27,95 €	6.378,47 €
Summe Titel Nr. 4				16.477,87 €

Titel Nr. 05 Erdgeschoss

05.01	Bohlenbelag aus Bangkirai- Holzbelag, 250/ 25 mm Bohlenbelag aus Bangkirai, als Fußbodenbelag der Terrassen/ Balkone im Außenbereich, bestehend aus Bohlen 250x 25 mm, Abstand 6 mm, Oberseite des Bohlenbelages gerillt zur Erhöhung der Rutschsicherheit und als Wasserabfluss, Befestigung auf der Unterkonstruktion mit Edelstahlschrauben, versenkt, einschließlich aller Zuschnitte, liefern und fachgerecht in kompletter Leistung herstellen. Die einzelnen Bohlen sind am Anfang und am Ende auf den Auflagerhölzern mit je 2 Edelstahlschrauben zu fixieren, um eine Verwerfung des Belages zu vermeiden. Bohlenlänge: ca. 4,51 m bis 5,00 m Inkl. Anarbeitung an Gitterrost (in gesonderter Position erfasst).	75,211 m ²	91,50 €	6.881,81 €
05.02	Mehrpreis laut Nachtragsangebot ANH-210409.01 vom 30.04.2021 Sie erhalten € 15,-/qm Netto mehr. Fa. Haase trägt davon € 7,50/qm und der Bauherr trägt ebenfalls € 7,50/qm	75,211 m ²	15,00 €	1.128,17 €
Seitensumme				15.644,94 €
Übertrag				100.751,13 €

Fortsetzung zu Schlussrechnung Nr.:22-04062 vom 14.04.2022

Projekt Nr. KL-2111004 Balkon u. Terrassenbeläge

Seite: 6 / 7

Pos.	Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
			Vortrag	100.751,13 €
05.03	Auflagerkonstruktion 60/ 40 mit höhenverstellb. Drehfuß Auflagerkonstruktion für den Bohlenbelag aus WPC, GK I, 60x40 mm, liefern und auf Stahlbeton- Balkonfertigteileplatte verlegen, einschl. höhenverstellbarer Drehfüße (3 cm- 7 cm Höhenausgleich). Abstand der Lagerhölzer ca. 50 cm.	190,700 m	27,95 €	5.330,07 €
Summe Titel Nr. 5				13.340,05 €
Seitensumme				5.330,07 €

Titelübersicht

Nr.	Bezeichnung	
01	Staffengeschoß / Loggien	35.374,94
02	3. Obergeschoss	24.655,81
03	2. Obergeschoss	16.232,53
04	1. Obergeschoss	16.477,87
05	Erdgeschoss	13.340,05
Nettobetrag		106.081,20 €
19,00 % Mehrwertsteuer		20.155,43 €
Gesamtbetrag (Brutto)		106.081,20 €

Bereits gestellte Abschlags- / Teilrechnungen

AZ-Nr.	Rg.Nr.	Datum	Netto
Rechnungsbetrag Rg. Nr. 22-04062			EUR 106.081,20
1	21-11285 (0,00 %)	16.11.2021	EUR - 20.000,00
2	22-02014 (0,00 %)	04.02.2022	EUR - 20.000,00
3	22-02022 (0,00 %)	22.02.2022	EUR - 30.000,00
4	22-03043 (0,00 %)	14.03.2022	EUR - 20.000,00
Summe Abschlags- / Teilrechnungen			EUR 90.000,00
Restbetrag (Rechnungsbetrag)			EUR 16.081,20

Zahlungseingänge

ZE-Nr.	Rg.Nr.	Datum	Netto
Rechnungsbetrag Rg. Nr. 22-04062			EUR 106.081,20
1	21-11285	23.11.2021	EUR - 20.000,00
2	22-02014	14.02.2022	EUR - 20.000,00
3	22-02022	28.02.2022	EUR - 30.000,00
4	22-03043	13.04.2022	EUR - 20.000,00
Summe Zahlungseingänge			EUR - 90.000,00

Fortsetzung zu Schlussrechnung Nr.:22-04062 vom 14.04.2022

Projekt Nr. KL-2111004 Balkon u. Terrassenbeläge

Seite: 7 / 7

Zahlungseingänge

ZE-Nr.	Rg.Nr.	Datum	Netto
	Rechnungsbetrag Rg. Nr. 22-04062		EUR 106.081,20
	Verbleibende Restzahlung zum 14.04.2022		EUR 16.081,20

Zahlbar innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum bis zum 24.04.2022 ohne Abzug.

Laut Umsatzsteuerrecht sind Privatpersonen zwei Jahre und Unternehmen zehn Jahre zur Aufbewahrung der Rechnungen verpflichtet (§ 14 Abs. 4 S.1 Nr. 9 UStG).