

Felix Welbhoff
Zollpfad 14
28865 Lilienthal

22-0054

geprüft 20.422,92		Z	T	R
		Kopie		
Soll 620789	Haben 840101 100			

22-0054

geprüft 10.710,00		Z	T	R
		Kopie		
Soll 17180	Haben 620789			

Schlussrechnung Nr.: 22-05089
(Kopie)
BV: Neue Dachflächenfenster
Ausführungszeitraum: 16.12.2021 - 04.05.2022

Projekt-Nr.: DAIN-2111001
Auftrags-Nr.: AUH-211201.01
Datum: 18.05.2022
Bearbeiter: Klaus Struß
Seite: 1 / 4

Sehr geehrter Herr Welbhoff,

Ihren Auftrag haben wir fertiggestellt und erlauben uns den folgenden noch ausstehenden Betrag in Rechnung zu stellen mit der Bitte um Überweisung auf eines unserer angegebenen Konten

Pos.	Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
Titel Nr. 01 Baustelleneinrichtung				
01.01	Schutz des Fußbodens mit Abdeckvlies Schutz des vorhandenen Fußbodens im Dachgeschoß mit einer Lage Baufilz, einschließlich Abtransport und Entsorgung des Abdeckvlies nach Beendigung der Bauarbeiten.			
		20,000 m²	5,60 €	112,00 €
Summe Titel Nr. 1				112,00 €
Titel Nr. 02 Abbrucharbeiten				
02.00.01	Demontage vorh. altes Dachflächenfenster für Austausch gegen neues Dachflächenfenster Im Bereich um das auszutauschende Dachflächenfenster die Dachziegel aufnehmen und zur Wiederverwendung seitlich ablegen, das alte Dachflächenfenster demontieren, vom Dach herunterschaffen und am Bau lagern.			
		3,000 stck	84,50 €	253,50 €
02.00.02	Abbruch Dachpfannen, Lattung und Unterdachbahn für neues Dachflächenfenster Im Bereich des neu einzubauenden Dachflächenfensters die Dachziegel aufnehmen und zur Wiederverwendung seitlich ablegen, die Dachlattung, Konterlattung sowie die Unterdachbahn herausschneiden, das Abbruchmaterial vom Dach herunterschaffen und zur Entsorgung abtransportieren.			
		3,000 stck	115,40 €	346,20 €
Seitensumme				711,70 €
Übertrag				711,70 €

Pos.	Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
			Vortrag	711,70 €
02.00.03	Abbruch Dachschrägenverkleidung innen für neues Dachflächenfenster Im Bereich des neu einzubauenden Dachflächenfensters die Gipskartonverkleidung an Dachschräge herauschneiden sowie die Sparschalung, Dampfbremsfolie und Dämmwolle herausnehmen, das Abbruchmaterial vom Dach herunterschaffen und zur Entsorgung abtransportieren.	3,000 stck	60,80 €	182,40 €
Summe Titel Nr. 2				782,10 €

Titel Nr. 03 Dachfensterarbeiten

03.00.01	Velux-Lichtlösung LICHTBAND -Alu- Dachschräge 1x Typ GPU 0070 SK10 u. 1x Typ GIU 0070 SK34 Thermo Velux-Lichtlösung LICHTBAND bestehend aus 1x2 Velux-Dachflächenfenster mit weiß Kunststoff das obere Fenster mit Klapp-Schwing Funktion, Typ GPU 0070 SK10 in Thermo Qualität mit stufenlosem 45°-Öffnungswinkel, Maße 114x160cm, das untere Fenster als feststehendes Zusatzelement Typ GIU 0070 SK34 Maße 114x92cm, Abdeckbleche aus Aluminium -dunkelgrau- in Thermo Qualität einschließlich liefern, einbauen und abkleben des Eindeckrahmens EDW 2000 SK10 und Eindeckrahmen-Verlängerungsteile ETW 0000 WK34 an Fenster und Unterdach sowie anschneiden und anlegen der Dachpfannen.	3,000 stck	2.780,62 €	8.341,86 €
03.00.02	Velux-INTEGRA® Rolladen -Alu- Typ SMG SK10 0000 S 114x160cm + 114x92cm Velux-INTEGRA® Rolladen Typ SMG SK10 0000S 114x140cm + 114x92cm, ALDG Elektrisch, (Artikel besteht aus: SMG SK10 0000SP1A und SMG SK34 0000SP2A) Einbau inkl. INTEGRA® Funk-Wandschalter, Abdeckbleche und Lamellen aus Aluminium -dunkelgrau- liefern und einbauen. Stromversorgung bauseits vorausgesetzt.	3,000 stck	1.250,20 €	3.750,60 €
03.00.03	Velux-Steuersystem KUX 100 EU Velux-Steuersystem KUX 100 incl. 1-Kanal Funkfernbedienung für den Betrieb von 1 Stck KMG 100 WW Fenstermotor oder einzelne Rolläden, Dekorations- und Sonnenschutzprodukte liefern -ohne Herstellung der Elt-Anschlußarbeiten- (Nur io-homecontrol kompatibel) voraussichtlich lieferbar ab Februar 2022 !!	3,000 stck	130,91 €	392,73 €
Seitensumme				12.667,59 €
Übertrag				13.379,29 €

Pos.	Beschreibung	Menge	E-Preis	G-Preis
			Vortrag	13.379,29 €
03.00.04	Velux Insektenschutzrollo ZIL FSK06 0000SWL , Manuell Velux Insektenschutzrollo ZIL SK06 0000SWL mit weißem Rahmen und strapazierfähigem Glasfasergewebe für maximale Fensterlaibungsöffnung von 106x160cm, komfortabler Aufrollmechanismus manuell von Hand zu betätigen liefern, zusammenbauen und montieren.	6,000 stck	300,64 €	1.803,84 €
Summe Titel Nr. 3				14.289,03 €

Titel Nr. 04 Trockenbauarbeiten

04.00.01	Zulage Auskleidung der Dachflächenfensterlaibungen mit Dämmung, Folie u. Sparschalung Die Hohlräume in den Laibungen der Dachflächenfenster mit Dämmung ausfüllen, die Dampfbremsfolie aus der Fläche in die Fensteröffnung bis an den Fensterrahmen führen und dort mit Klebeband ankleben sowie die Unterkonstruktion für eine Gipsplattenverkleidung anbringen einschließlich Material liefern und einbauen als Zulage	3,000 stck	179,55 €	538,65 €
04.00.02	Zulage Unterkonstruktion in Dachfensterlaibung, Breite bis ca. 40cm -keine Fensterbank- Umlaufende Unterkonstruktion in den Dachfensterlaibungen, Breite bis ca. 40cm, hier nur das anarbeiten der Dämmung, Dampfbremsfolie sowie luftdichte Abklebung und der erforderlichen Unterkonstruktion als Zulage	3,000 stck	159,86 €	479,58 €
04.00.03	Zulage Auskleidung Dachfensterlaibung, Breite bis ca. 40cm -keine Fensterbank- Umlaufende Auskleidung der Dachfensterlaibungen mit Gipskartonplattenstreifen Breite bis ca. 40cm einschließlich anarbeiten der Dämmung, Dampfbremsfolie, luftdichte Abklebung und der erforderlichen Unterkonstruktion als Zulage	3,000 stck	212,52 €	637,56 €
Summe Titel Nr. 4				1.655,79 €

Titel Nr. 05 Zusätzliche Arbeiten die zur Fertigstellung des Bauvorhabens nötig waren und nicht im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind.

05.01	Auswechselungen für Dachflächenfenster incl. Material Herstellen einer Auswechsellung bestehend aus Wechsel und ggf. Füllhölzer für ein Dachflächenfenster in der Sparrenlage liefern und einbauen.	1,000 stk	323,20 €	323,20 €
Summe Titel Nr. 5				323,20 €
Seitensumme				3.782,83 €

Titelübersicht

Nr. Bezeichnung

01	Baustelleneinrichtung	112,00
02	Abbrucharbeiten	782,10
03	Dachfensterarbeiten	14.289,03
04	Trockenbauarbeiten	1.655,79
05	Zusätzliche Arbeiten die zur Fertigstellung des Bauvorhabens nötig waren und nicht im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind.	323,20

Nettobetrag	17.162,12 €
19,00 % Mehrwertsteuer	3.260,80 €
Gesamtbetrag (Brutto)	20.422,92 €

Bereits gestellte Abschlags- / Teilrechnungen

AZ-Nr.	Rg.Nr.	Datum		Netto	Steuer	Brutto
			EUR	17.162,12	3.260,80	20.422,92
	Rechnungsbetrag Rg. Nr. 22-05089		EUR	- 9.000,00	- 1.710,00	- 10.710,00
1	21-12363 (19,00 %)	22.12.2021	EUR	8.162,12	1.550,80	9.712,92
	Restbetrag (Rechnungsbetrag)		EUR	8.162,12	1.550,80	9.712,92

Zahlungseingänge

ZE-Nr.	Rg.Nr.	Datum		Netto	Steuer	Brutto
			EUR	17.162,12	3.260,80	20.422,92
	Rechnungsbetrag Rg. Nr. 22-05089		EUR	- 9.000,00	- 1.710,00	- 10.710,00
1	21-12363	13.01.2022	EUR	8.162,12	1.550,80	9.712,92
	Verbleibende Restzahlung zum 18.05.2022		EUR	8.162,12	1.550,80	9.712,92

Zahlbar innerhalb 10 Tagen nach Rechnungsdatum bis zum 28.05.2022 ohne Abzug.

Laut Umsatzsteuerrecht sind Privatpersonen zwei Jahre und Unternehmen zehn Jahre zur Aufbewahrung der Rechnungen verpflichtet (§ 14 Abs. 4 S.1 Nr. 9 UStG).