

- Dächer
- Fassaden
- Abdichtungen
- Dachentwässerung

Carsten Repenning Dachdeckerei GmbH • Mißmaaßener Weg 10 • 24601 Stolpe

Kontor 5 GmbH & Co. KG
c/o Brasche Immobilien GmbH & Co. KG
Droysenstraße 10
24105 Kiel

Mißmaaßener Weg 10
24601 Stolpe
Tel.: +4943262882058

info@dachdeckerei-repenning.de

3. Abschlagsrechnung

Rechnungs-Nr.: 22-0060
Kunden-Nr.: 10169
Datum: 31.03.2022

BV: Holtenauerstraße 53, 24105 Kiel
Projekt: Dacheindeckung und Schlosserarbeiten

Die Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes Kiel-Nord liegt vor. Unsere Steuernummer lautet: 20 296 089 29.
Gemäß Ihrem Auftrag berechnen wir:

Ausgeführte Arbeiten:

- Dacheindeckung und Schlosserarbeiten

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
6	Abbruch Veluxfenster Die Fenster ausbauen und entsorgen.	8 Stck	110,00 €	880,00 €
9	Unterspannbahn Dachfläche mit einer Unterspannbahn 0,023, auf den Sparren liefern und verlegen. Einschl. dem Anschluß an aufgehende Bauteile und Traufen. Evtl. erforderlicher Glattnstrich am Mauerwerk wird nach Aufwand berechnet.	330 m ²	13,10 €	4.323,00 €
10	Konterlattung Liefern und Verlegen von Konterlatten, 30 x 50 mm, S10 inkl. Nageldichtband.	330 m ²	6,10 €	2.013,00 €
11	Lattung Dachfläche mit 40 x 60 mm Latten, imprägniert, einlatten	330 m ²	9,80 €	3.234,00 €

Gut gedeckt!

Pos.- Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
12	Keilbohle Keilbohle als Traufbohle liefern und anbringen.	50 m	16,10 €	805,00 €
13	Flächendeckung Dachfläche mit Dachsteinen Braas Achat 12, rot, eindecken.	330 m ²	25,70 €	8.481,00 €
14	Sturmsicherung Dachfläche nach DIN mit zugelassenen Sturmklammern versehen. Klammernachweis wird mitgeliefert. Dieser ist im Schadenfall für die Vorlage bei der Versicherung wichtig.	330 m ²	3,10 €	1.023,00 €
15	Ortgang Ortgang mit Giebelsteinen, passend zu vorbeschriebener Dachdeckung, decken und an der Unterkonstruktion befestigen. Die Befestigung erfolgt mit korrosionsgeschützten Senkkopfschrauben.	8 m	61,80 €	494,40 €
16	First Firstziegel als Trockenfirst auf einer Firstrolle mit zwei dauerelastischen Dichtungstreifen verlegen, einschl. Befestigung in korrosionsgeschützter Ausführung mit Firstlattenhaltern, Firstlatten und geschraubten Klammern komplett liefern und aufbringen.	27 m	58,90 €	1.590,30 €
17	Grat Firstziegel als Trockengrat auf einer Gratrolle mit zwei dauerelastischen Dichtungstreifen verlegen, einschl. Befestigung in korrosionsgeschützter Ausführung mit Gratlattenhaltern, Gratlatten und geschraubten Klammern, komplett liefern und aufbringen. Anarbeiten der Flächendeckung an die Gratlatte.	18 m	85,90 €	1.546,20 €
18	Unterschlag Stirnseite mit Schiefer 20/20, verkleiden. Die Befestigung erfolgt mit Schrauben nicht rostend (V2A) auf der neu montierten Holzkonstruktion Bis 20 cm Zuschnitt.	20 m	78,90 €	1.578,00 €
19	Traufenkämme Traufenkämme liefern und verlegen.	50 m	3,90 €	195,00 €
20	Rinne KUPFER 5-teilige Kastenrinne mit Rinneneisen liefern und anbringen. Die Befestigung erfolgt mit korrosionsgeschützten Senkkopfschrauben.	50 m	42,80 €	2.140,00 €
21	Rinnenwinkel KUPFER Außen- und Innenwinkel liefern und montieren.	7 Stck	75,00 €	525,00 €
22	Rinnenboden KUPFER Rinnenboden liefern und anbringen.	8 Stck	12,50 €	100,00 €
23	Lötstutzen KUPFER Lötstutzen liefern und montieren, ø 100 mm.	6 Stck	42,00 €	252,00 €

Pos.- Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
24	Traubblech KUPFER Traubblech als Übergang von der Rinne zum Dach liefern und anbringen. Diese Position wird zum Schutz des Holzgesimes vor Schlagregen empfohlen. Zuschnitt 200 mm.	50 m	21,30 €	1.065,00 €
25	Traufübergang Unterspannbahn als Anschlußbahn zum Traubblech liefern und verlegen.	50 m	9,80 €	490,00 €
26	Regenwasserleitung Fallrohre an die Regenwasserleitung mit Standrohr anschießen.	4 Stck	165,00 €	660,00 €
27	Anschluß Rinne Fallrohre an die Regenrinne anschließen. Anschluß mit Kupferrohr und Bögen.	6 Stck	65,00 €	390,00 €
28	Wandanschluß KUPFER Zink-Bleiwinkel als Wandanschluß zum Schornstein liefern und mit einer Alu-Wandanschlußschiene montieren und versiegeln.	24 m	83,90 €	2.013,60 €
29	Dachausstiegsfenster Dachausstiegsfenster Velux GVT, 54x83cm, seitlich zu öffnen, liefern und einbauen, einschl. Ausschneiden und Anarbeiten der Aufsparrendämmung.	2 Stck	580,00 €	1.160,00 €
31	Dunstrohr Dunstrohraufsatz mit Pfanne, passend zu vorbeschriebener Dachdeckung, liefern und einbauen. Einschl. Anschluß mit flexiblem Verbindungsstück an vorhandenem Rohr.	8 Stck	180,00 €	1.440,00 €
32	Krankosten	1 Stck	1.000,00 €	1.000,00 €
33	Kehle KUPFER Kupferkehle, 50 cm Zuschnitt, liefern und verlegen.	14 m	56,80 €	795,20 €
34	Kehlschalung Kehlschalung aus Bohlen 40 x 200 mm liefern und herstellen.	14 m	68,90 €	964,60 €
35	Kehleindeckung Kehle beidseitig schneiden und Kehldichtstreifen, 70 mm, verlegen.	14 m	42,90 €	600,60 €
36	Dämm- und Anschlußset Velux Dämm- und Anschlußset liefern und montieren.	18 Stck	80,00 €	1.440,00 €
37	Ca. Stunden Eckbereich Straße Facharbeiterstunden für nachfolgende Arbeiten: • Kupfereindeckung aufnehmen und entsorgen • neue Kupfereindeckung vor Ort ausarbeiten • neue Holzverschalung erstellen Das Material wird nach Verbrauch berechnet	40 Std	56,20 €	2.248,00 €
38	Material Material zur Vorposition	1 Stck	950,00 €	950,00 €

Pos.- Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
39	Walmglocke Walmglocke liefern und montieren.	1 Stck	125,00 €	125,00 €
40	Gratanfangsstein Gratanfangstein liefern und montieren.	2 Stck	85,00 €	170,00 €
41	Schneefang KUPFER Schneefanggitter mit Stützen aus Kupfer einbauen. Schneefanghöhe: 200 mm	50 m	68,10 €	3.405,00 €
42	Anbindung Bitumendach Die Anbindung der Bitumendachflächen an das Pfannendach neu Herstellen. Dachfläche mit 1. Lage neu abschweißen. Treppenhausdach Rückseite.	1 Stck	1.800,00 €	1.800,00 €
44	Wohndachfenster Velux-Klapp-Schwingfenster GGU MK08, Energie Plus, 78 x 140 cm, komplett mit Eindeckrahmen einsetzen, einschl. Ausschneiden der Querlattung und dem Ausschneiden und Anschließen der Unterspannbahn sowie der erforderlichen Beideckarbeiten.	7 Stck	1.280,00 €	8.960,00 €
45	Wohndachfenster Velux-Klapp-Schwingfenster GGU SK08, Energie Plus, 114 x 140 cm, komplett mit Eindeckrahmen einsetzen, einschl. Ausschneiden der Querlattung und dem Ausschneiden und Anschließen der Unterspannbahn sowie der erforderlichen Beideckarbeiten.	1 Stck	1.690,00 €	1.690,00 €
46	Wohndachfenster Velux-Klapp-Schwingfenster Lichtlösung GGU CK04, Energie Plus, 55 x 98 cm, komplett mit Eindeckrahmen einsetzen, einschl. Ausschneiden der Querlattung und dem Ausschneiden und Anschließen der Unterspannbahn sowie der erforderlichen Beideckarbeiten.	2 Stck	1.100,00 €	2.200,00 €
47	Wohndachfenster (Notausstiegsfenster) Velux-Klapp-Schwingfenster Lichtlösung GTU SK08, Energie Plus, 114 x 140 cm, komplett mit Eindeckrahmen einsetzen, einschl. Ausschneiden der Querlattung und dem Ausschneiden und Anschließen der Unterspannbahn sowie der erforderlichen Beideckarbeiten.	2 Stck	1.880,00 €	3.760,00 €
48	Wohndachfenster Velux-RWA-Fenster GGU SK06, 114 x 118 cm, Energie Plus, komplett mit Eindeckrahmen in die vorhandene Dacheindeckung, bestehend aus Braas Doppel-S, rot, in Pappdocken, einsetzen. Einschl. Ausschneiden der Querlattung und dem Ausschneiden und Anschließen der Unterspannbahn sowie der erforderlichen Beideckarbeiten.	1 Stck	1.920,00 €	1.920,00 €
49	Steuersystem RWA Velux Rauchabzugssteuersystem KJFX 214.	1 Stck	850,00 €	850,00 €

Pos.- Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
51	Wohndachfenster Velux-Klapp-Schwingfenster GGU PK10, Energie Plus, 94 x 160 cm, komplett mit Eindeckrahmen einsetzen, einschl. Ausschneiden der Querlattung und dem Ausschneiden und Anschließen der Unterspannbahn sowie der erforderlichen Beideckarbeiten.	5 Stck	1.660,00 €	8.300,00 €
	Wohndachfenster Velux-Klapp-Schwingfenster GGU MK06, Energie Plus, 78 x 118 cm, komplett mit Eindeckrahmen einsetzen, einschl. Ausschneiden der Querlattung und dem Ausschneiden und Anschließen der Unterspannbahn sowie der erforderlichen Beideckarbeiten.	1 Stck	1.200,00 €	nna
53	Aufmaß und prüffähige Konstruktionszeichnung	1 Stck	2.250,00 €	2.250,00 €
54	Ladekran und Anhänger	1 Stck	1.850,00 €	1.850,00 €
55	Aussteifungsrahmen DG 40 bestehend aus Träger HEB 180 als einsteilig geschweißter Rahmen mit zwei Zugstangen gem. Statik. Gesamtgewicht 531 kg, 8 Stk. Bohrung ø 30 mm für Bewehrungsseisen. Alle Stahlteile rostschutzgrundiert. Fertigen, liefern, montieren.	1 Stck	4.672,00 €	4.672,00 €
56	Aussteifungsrahmen DG 31 bestehend aus Träger HEB 180 als 2-tlg. gebaute Konstruktion, Stütze unten mit angeschweißten Auflager und oben Schraubverbündung zum Aussteifungsrahmen gem. Statik. Im unteren Bereich zwei Zugstangen. Gesamtgewicht 497 kg, 4 Stk. Bohrung ø 30 mm für Bewehrungsseisen. Alle Stahlteile rostschutzgrundiert. Fertigen, liefern, montieren.	1 Stck	4.373,00 €	4.373,00 €
57	Aussteifungsrahmen DG 42 baugleich mit Pos. 56 jedoch Gesamtgewicht 499 kg. Fertigen, liefern, montieren.	1 Stck	4.390,00 €	4.390,00 €
58	Aussteifungsrahmen DG 43 baugleich mit Pos. 56 jedoch Gesamtgewicht 528 kg. Fertigen, liefern, montieren.	1 Stck	4.646,00 €	4.646,00 €
59	Aussteifungsrahmen DG 44 baugleich mit Pos. 56 jedoch Gesamtgewicht 528 kg. Fertigen, liefern, montieren.	1 Stck	4.866,00 €	4.866,00 €
60	Aussteifungsrahmen DG 45 baugleich mit Pos. 56 jedoch Gesamtgewicht 532 kg. Fertigen, liefern, montieren.	1 Stck	4.680,00 €	4.680,00 €

Pos.- Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
61	Anschluss Ringbalken 1 Stk. U-Profil 180, ca. 2980 mm lang mit 2 angeschweißten U-Profil 18, 260 mm lang mit 10 Stk. Bohrungen ø 14 mm zur Befestigung auf dem Ringbalken und Aussteifungsrahmen DG 41 und DG 42 gem. Statik. Gewicht 78 kg Alle Stahlteile rostschutzgrundiert. Fertigen, liefern, montieren.	1 Stck	686,00 €	686,00 €
62	abzgl. 1. Abschlag Rechnung 18769 vom 10.11.2021		-23.277,50 €	-23.277,50 €
63	abzgl. 2. Abschlag Rechnung 18850 vom 17.12.2021		-65.720,30 €	-65.720,30 €
			Netto	20.992,10 €
			Ust. [19%]	3.988,50 €
			Brutto	24.980,60 €

Die Entrichtung von Mindestlohn für die in der Rechnung ausgewiesenen Arbeitskosten wird bestätigt. Nachweis lt. §35 a EStG wie folgt: Die Lohnkosten betragen 2.248,00 € netto und 2.675,12 € brutto. Die Materialkosten betragen 18.744,10 € netto und 22.305,48 € brutto.

Zahlbar sofort und ohne Abzug.

Die Aufbewahrungsfrist der Rechnungen für den nicht unternehmerischen Bereich des Rechnungsempfängers beträgt gem. § 14b UStG zwei Jahre. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt wurde.

Wir bedanken uns für die Erteilung des Auftrages und das in uns gesetzte Vertrauen.

Falls Sie Fragen zu den ausgeführten Arbeiten oder zur Rechnung haben sollten, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Carsten Repenning Dachdeckerei GmbH