

Ein Service von: Heiko Ohff, Fa. Binné & Sohn
Ohff@binne.de 0172 8994268

Bauvorhaben:

HO-23-0011-00-B_DEG Kiel_C.Repenning_VAN2301225
Küsterkoppel 20_Qarnbek

Auftraggeber:

DEG Kiel
rbrunke@deg-dach.de
Tel : 0431 / 54027-41 -0 Fax: -49
Holzkoppelweg 21
24118 Kiel

Kommission:

DDM Carsten Repenning
dachdeckerei.repenning@t-online.de
Tel : 04326 / 28820 - 57 Fax: - 58
Mittelmaßeener Weg
24601 Stolpe

Gefälledach

Volumen: 6,254 m³ (Ges) 3,662 m³ (Gef) 2,592 m³ (vollfl. U.)


Gefälleplatten: EPS 031 DAA dm 1,0x1,0 100kPa (Duripor 031 dm 100kPa)
vollfl. Unterl.: EPS 031 DAA dm 1,0x1,2 100kPa (Duripor 031 dm 100kPa)

Gefälle:	2,00%	mit vollfl. Unterl.:	80 mm
min. Höhe:	20 mm	min. Höhe:	100 mm
max. Höhe:	190 mm	max. Höhe:	270 mm
mittl. Dicke:	107,7 mm	mittl. Dicke:	187,7 mm

Freigabe zur Produktion gemäß den Hinweisen zur Gefälledachplanung und Lieferung:

17.03.23

Datum


Unterschrift Verarbeiter / Fachhandel / Planer

Rückmeldung bitte an: verkaufsteam-1@binne.de oder verkaufsteam-2@binne.de


Carsten Repenning
Dachdeckerei GmbH
Mißmaßeener Weg 10 · 24601 Stolpe
eMail: info@dachdeckerei-repenning.de
Tel.: 04326 / 2882058 · Fax: 04326 / 2882057

Hinweise zur Gefälledachplanung und Lieferung:

Der Auftraggeber hat alle Daten der Gefälleplanung zur Freigabe der Fertigung zu prüfen. Dieses umfasst sämtliche Maße, Anzahl und Lage der Entwässerung, Gefällegebung sowie Dämmstoffstärken- und -qualität.

Dieses wird durch die Unterschrift auf Seite 1 dieser Unterlagen bestätigt.

Sollten Abweichungen festgestellt werden und/oder Unstimmigkeiten vorliegen, sind diese vor Erteilung der Genehmigung schriftlich mitzuteilen und in den Planungsunterlagen von Binné & Sohn an entsprechender Stelle einzutragen. Die erste Änderung ist kostenlos. Für jede weitere Änderung (ab Variante C) berechnen wir 50 €.

Nach einer durchgeführten Änderung ist eine erneute Freigabe erforderlich!

Bei einer Stornierung oder Änderung nach Freigabe und Bestellung, behalten wir uns vor, die tatsächlich entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.

Abschnitte von Gefälleplatten sind bei der Planung für eine weitere Verwendung berücksichtigt und müssen an geeigneter Stelle wieder verwendet werden. Sollte ein Verlegestart angegeben sein, muss dieser zwingend berücksichtigt werden. Die Gefälleplatten sind so weit möglich im Fugenversatz, gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik, zu verlegen.

Die Berechnung des U-Wertes ist eine kostenlose und unverbindliche Serviceleistung. Dieser ist allein für die von Binné & Sohn gelieferte Gefälledämmung errechnet. Das zusammengesetzte Bauteil Dach/Decke ergibt einen anderen U-Wert und ist vom Fachplaner zu berechnen und prüfen.

Unsere Dämmstoffe werden grundsätzlich durch Motorwagen-Hängerzug oder Jumbo-Hängerzug ohne Entladehilfe ausgeliefert. Entladung und Warenannahme erfolgen grundsätzlich durch den Empfänger. Abweichungen hiervon bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung mit Auftragsbestätigung. Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Lieferanschrift:

Straße, Hausnummer

DEG - Kiel

PLZ, Ort

Kontakt, Telefon

Entladung

Gewünschter Liefertermin*:

*Der angegebene gewünschte Liefertermin ist ein Wunschtermin und unverbindlich, solange dieser nicht durch Binné & Sohn schriftlich bestätigt wurde.

Unsere Gefällepläne sind grundsätzlich allein für den Adressaten bestimmt. Das unerlaubte Vervielfältigen, sowie die unbefugte Weitergabe und eine Veröffentlichung oder anderweitige Verbreitung des Inhalts ist ausdrücklich verboten.