

- Dächer
- Fassaden
- Abdichtungen
- Dachentwässerung

Carsten Repenning Dachdeckerei GmbH • Mißmaafener Weg 10 • 24601 Stolpe

Günter Mecklenburg Malermeister GmbH
Tonberg 11c
24113 Kiel

Mißmaafener Weg 10
24601 Stolpe
Tel.: 04326 / 2882058

info@dachdeckerei-repenning.de

Rechnungs-Nr.: 22-0129
Datum: 25.05.2022
Lieferdatum: 25.05.2022
Kunden-Nr.: 10628

2. Abschlagsrechnung

BV: Bornholmer Weg 1-2, 24109 Kiel-Mettenhof
Projekt: Entwässerung
Leistungszeitraum: 04.04.2022 - 25.05.2022

Die Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes Kiel-Nord liegt vor. Unsere Steuernummer lautet: 20 296 089 29.
Gemäß Ihrem Auftrag berechnen wir:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
1	Regenfallrohrleitungen demontieren Vorhandenen Regenfallrohrleitungen aus Gußeisen hinter dem vorhandenen WDVS liegend, nach bauseitiger Öffnung der WDVS-Fassade demontieren und fachgerecht entsorgen.	55 m	11,50 €	632,50 €
2	Alten Bodeneinlauf demontieren Vorhandenen alten Bodeneinlauf DN 50 inkl. Rohranschlussbogen bis max. 1m Länge demontieren und entsorgen	16 Stck	30,00 €	480,00 €
3	Regenfallrohrleitung DN 100 neu Regenfallrohrleitung DN 100mm für Direktablauf mit Glocke und Klemmkragen, Serie GF, liefern inkl. aller Form- und Verbindungsstücke fachgerecht mit Rohrschellen am WDVS montieren Fabrikat Loro X, Serie GF bis jetzt nur Material	55 m	65,00 €	3.575,00 €
4	Boden-Direktabläufe	16 Stck	165,00 €	2.640,00 €

... Gut gedacht!

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
	Boden-Direktabläufe DN 100, senkrechter Abgang inkl. Flansch und Ringslob liefern und fachgerecht in bauseits vorbereitete Kernbohrung einsetzen. Fabrikat Loro X, Serie GF			
5	Anschlüsse herstellen Anschlüsse der neuen Regenfallrohrleitungen an das Flachdach und der vorhandenen Grundleitung herstellen	4 Stck	180,00 €	720,00 €
6	Provisorische Regenentwässerung Eine provisorische Regenentwässerung während der Bauphase mit Drainagerohren inkl. aller Form- und Verbindungsteile herstellen, Drainageleitungen an dem Flachdachablauf des Hauptdaches anbinden und die Rohrleitungen entlang des Fassadengerüsts bis auf die Rasenfläche führen. Die Drainageleitungen sind mit Kabelbindern oder ähnlichem am Gerüst zu befestigen. Provisorische Regenwasserleitung nach den Sanierungsarbeiten wieder demontieren und abtransportieren. In den Einheitspreis ist ein Umsetzen der provisorischen Regenentwässerungsleitungen in der Bauphase vom 3. OG ins 2. OG einzukalkulieren. Leitungslänge pro Strang: ca. 15 m	4 Stck	250,00 €	1.000,00 €
7	Kernbohrung DN 100/160 Kernbohrung DN 100mm in den Balkonböden herstellen, dabei die Oberfläche des Balkonbodens für den Klemmkragen der Bodenabläufe in einem Durchmesser von 160mm in die Bodenplatte einfräsen.	16 Stck	340,00 €	5.440,00 €
8	Dachöffnung gem. Absprache mit Herrn Sören Hansen	4 Stck	485,00 €	1.940,00 €
9	abzgl. Abschlag (RG 22-0067 vom 07.04.2022)		-8.000,00 €	-8.000,00 €
Summe				8.427,50 €

Die Steuerschuldnerschaft überträgt sich auf den Leistungsempfänger nach § 13b Absatz 2.

Zahlbar sofort und ohne Abzug.

Die Aufbewahrungsfrist der Rechnungen für den nicht unternehmerischen Bereich des Rechnungsempfängers beträgt gem. § 14b UStG zwei Jahre. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt wurde.

Wir bedanken uns für die Erteilung des Auftrages und das in uns gesetzte Vertrauen.

Falls Sie Fragen zu den ausgeführten Arbeiten oder zur Rechnung haben sollten, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Carsten Repenning Dachdeckerei GmbH