

- Dächer
- Fassaden
- Abdichtungen
- Dachentwässerung

Carsten Repenning Dachdeckerei GmbH • Mißmaaßener Weg 10 • 24601 Stolpe

Günter Mecklenburg Malermeister GmbH
Tonberg 11c
24113 Kiel

Mißmaaßener Weg 10
24601 Stolpe
Tel.: 04326 / 2882058

info@dachdeckerei-repenning.de

Rechnungs-Nr.: 22-0227
Kundennummer: 10628
Datum: 08.08.2022
Lieferdatum: 07.07.2022

2. Abschlagsrechnung

BV: Jütlandring 180-184, 24109 Kiel
Projekt: Entwässerung
Leistungszeitraum: 23.06.2022 - 07.07.2022

Die Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes Kiel-Nord liegt vor. Unsere Steuernummer lautet: 20 296 089 29.
Gemäß Ihrem Auftrag berechnen wir:

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
1	vorhandene Regenfallrohrleitung aus Gußeisen hinter dem vorhandenen WDVS liegend, nach bauseitiger Öffnung der WDVS- Fassade, demontieren und fachgerecht entsorgen.	80 m	11,50 €	920,00 €
2	vorhandenen alten Bodeneinlauf DN 50 inkl. Rohranschlussbogen bis max. 1,00 m Länge demontieren und entsorgen.	24 Stck	30,00 €	720,00 €
3	Regenfallrohrleitung DN 100 mm für Direktablauf mit Glocke und Klemmkragen, Serie GF, liefern und inkl. aller Form- und Verbindungsstücke fachgerecht mit Rohrschellen am WDVS montieren. Fabrikat: Loro X, Serie GF	80,00 m	128,50 €	nna
4	Boden-Direktabläufe DN 100 senkrechter Abgang inkl. Flansch und Ringsieb liefern und fachgerecht in bauseits vorbereitete Kernbohrung einsetzen. Fabrikat: Loro X, Serie GF	24 Stck	165,00 €	3.960,00 €

Gut gedacht!

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
5	Anschlüsse der neuen Regenfallrohrleitungen an das Flachdach und der vorhandenen Grundleitung herstellen.	6 Stck	180,01 €	nna
6	Eine provisorische Regenentwässerung während der Bauphase mit Drainagerohren inkl. aller Form- und Verbindungsteile herstellen. Drainageleitungen an dem Flachdachablauf des Hauptdaches anbinden und die Rohrleitungen entlang des Fassadengerüstes bis auf die Rasenfläche führen. Die Drainageleitungen sind mit Kabelbindern oder ähnlichem am Gerüst zu befestigen. Provisorische Regenwasserleitung nach den Sanierungsarbeiten wieder demontieren und abtransportieren. In den Einheitspreis ist ein einmaliges Umsetzen der provisorischen Regenentwässerungsleitungen in der Bauphase vom 3. OG ins 2. OG einzukalkulieren. Leistungslänge pro Strang: ca. 15 ,00 m	6 Stck	250,01 €	1.500,06 €
7	Kernbohrung DN 100 mm in den Balkonböden herstellen, dabei die Oberfläche des Balkonbodens für den Klemmkragen der Bodenabläufe in einem Durchmesser von 160 mm in die Bodenplatte einfräsen.	24 Stck	189,50 €	4.548,00 €
8	Dachfläche, bestehend aus ca. 3-4 Bitumenbahnen (mehrere Sanierungslagen) und ein Gefälle-Dämppaket von ca. 12,00 cm, in einer Größe von ca. 1,00/1,00 m öffnen. Vorhandenen alten Dachgully inkl. Aufstockelement ausbauen und fachgerecht entsorgen. Neuen Dachgully inkl. Aufstockelement bestehend aus wärme-dämmenden Polyurethan-Integral-Hartschaum, zur Hauptentwässerung von Flachdachflächen nach DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100 liefern und fachgerecht in die Dachöffnung einbauen. Die neue Polystyrolämmung inkl. Dampfsperre in einer Stärke von 12,00 cm einbringen und die Dachöffnung mit einer 2- lagigen Polybitumenbahn fachgerecht abdichten. Fabrikat: Sita Standard, senkrechter Ablauf oder gleichwertig	6 Stck	1.395,03 €	8.370,18 €

Pos.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
9	Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung gelangen. Stundennachweise sind vor Ausführung der Arbeiten bei der Bauleitung anzuzeigen. Stundensatz Facharbeiter	5 Std	48,00 €	nna
10	Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung gelangen. Stundennachweise sind vor Ausführung der Arbeiten bei der Bauleitung anzuzeigen. Stundensatz Lehrling	5 Std	30,00 €	nna
11	abzgl. 1. Abschlag RG 22-0068 vom 06.04.2022			-8.000,00 €
Summe				12.018,24 €

Die Steuerschuldnerschaft überträgt sich auf den Leistungsempfänger nach § 13b Absatz 2.

Zahlbar sofort und ohne Abzug.

Die Aufbewahrungsfrist der Rechnungen für den nicht unternehmerischen Bereich des Rechnungsempfängers beträgt gem. § 14b UStG zwei Jahre. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt wurde.

Wir bedanken uns für die Erteilung des Auftrages und das in uns gesetzte Vertrauen.

Falls Sie Fragen zu den ausgeführten Arbeiten oder zur Rechnung haben sollten, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Carsten Repenning Dachdeckerei GmbH