



Holz & Form | Daimlerstraße 5 | 25337 Elmshorn

Maurice Egge
An der Alsterquelle 13a
24558 Henstedt - Ulzburg

Rechnung [ENTWURF]

Kopie

Kundenr. : 3172

Projektnr. : P-22-015

Projekt : Raffstore Sonnenschutz

16.06.2022

Sehr geehrter Herr Egge,

Pos.-Nr.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1 Stck	Vorbauraffstor in folgender Ausführung	523,50 €	523,50 €
		Schlafzimmer		
		Grundtyp: Vorbau-Typ R6 aus Strangpressten Aluminiummaterial		
		Kastenform: Quadratisch, rund oder Eckig, drei Kästen zur Auswahl		
		Kastengröße: 190		
		Antrieb: Motor mit WMS Funkzwischenstecker		
		Motorleitung: 5000 mm		
		Kabelaustritt: Hinten		
		Sender: WMS Wandsender basic inkl. Rahmen, weiss		
		Lamellentyp: 80S (randgebördelte Lamelle)		
		Lamellen geöst:		
		Farbe Lamellen: Preisgruppe 1, verschiedene Standardfarben zur Auswahl		
		Farbe Alle sichtbaren Aluminiumteile: Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt		
		Oberfläche: matt		
		Führungsschienen Typ: FSCH 30-68		
		Endverschluss/Endkappe für die Führungsschienen		
2	1 Stck	Ankleide	443,50 €	443,50 €
		Raffstore wie im Vortext für den Raum Ankleide		
3	1 Stck	Schiebetür	1.228,00 €	1.228,00 €
		Raffstore wie im Vortext für das Fenster Schiebetür , 2 x teilig, mittig getrennt, 2 x Motoren und Bedienschalter		
4	1 Stck	Wohnzimmer Festverglasung neben der Schiebetür	621,50 €	621,50 €



für Montage Mitglied Nr.
14 230 - 26/02

Raffstore wie im Vortext für das Wohnzimmerfenster neben der Schiebetür

5	1 Stck	Wohnzimmer Festverglasung	575,50 €	575,50 €
---	--------	---------------------------	----------	----------

Raffstore wie im Vortext für das Wohnzimmerfenster

6	1 Stck	Kinderzimmer	541,00 €	541,00 €
---	--------	--------------	----------	----------

Raffstore wie im Vortext für das Kinderzimmer

7	1 Stck	Küche	307,00 €	307,00 €
---	--------	-------	----------	----------



Vorbaurollläden in folgender Ausführung

Grundtyp: V6 stranggepresst

Rollertyp: Linksroller

Kastenform: Quadratisch, Rund oder Viereckig

Kastenausführung: 4-seitig geschlossen, auch Rückseite

Kastengröße: 150

Antrieb: WMS Funkmotor

Motorleitung: 5000 mm

Sender: WMS Wandsender basic inkl. Rahmen, weiss

Profiltyp: A37 Aluminiumpanzer, verschieden Standardfarben zur Auswahl

Oberfläche: Gerillt oder glatt

Farbe Alle sichtbaren Aluminiumteile: Pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt

Oberfläche: matt

Führungsschienen Typ: FSCH 55-25

Befestigungsbohrung: von vorne auf Fenster/Fassade

Endschiene: Dreikant oder eckig

8	1 Stck	Bad	256,50 €	256,50 €
---	--------	-----	----------	----------

Vorbaurollladen wie im Vortext für das Bad

9	1 Stck	WC	256,50 €	256,50 €
---	--------	----	----------	----------

Vorbaurollladen wie im Vortext für das WC

10	1 Stck	Steuerung über das Handy im Haus oder auch von Unterwegs, Kombinierbar auch mit anderen Systemen Typ Homee	117,50 €	117,50 €
----	--------	--	----------	----------

11	1 Stck	Solarwindwächter für Wind und Sonne ohne Permanente Stromversorgung	160,50 €	160,50 €
----	--------	---	----------	----------

12	1 Stck	Audoppelungsstücke für die Führungsschienen	411,50 €	411,50 €
----	--------	---	----------	----------

13	1 Stck	Rollladen und Raffstoremontage	1.044,00 €	1.044,00 €
----	--------	--------------------------------	------------	------------

Montage in folgender Ausführung:

- Alte Verleistung demontieren



für Montage Mitglied Nr. 14 230 - 26/02

Einbau der neuen Elemente, inkl. eventueller Aufdoppelungen

- im Angebot sind keine Maurer-, Elektro-, Malerarbeiten, Andichtungsarbeiten im Sockelbereich und kein Lüftungskonzept enthalten

14	10 Stck	Elektroanschlußarbeiten der Raffstores inkl. Verlegung der Stromkabel	31,00 €	310,00 €
----	---------	--	---------	----------

Abrechnung folgt nach Aufwand, ca. Preis,

15	1 Stck	Kleinmaterial für die Montage	75,00 €	75,00 €
----	--------	-------------------------------	---------	---------

	Netto	6.871,50 €
	Ust. [19%]	1.305,63 €
	Brutto	8.177,13 €

Zahlbar bis zum @SkontoDatum abzüglich @Skontoprozent % Skonto (entspricht Zahlbetrag inkl. abgezogenes Skonto: @SkontoBetrag €) oder bis zum @Faelligkeitsdatum rein Netto.

Anlage: bereits erhalten 1 x Pflege und Wartungsfibel

Rechnungsbetrag zahlbar bis zum ###ZÄHLUNGZIEL### abzüglich R% Skonto bei Zahlungseingang innerhalb von ###SKONTO1TAGE### Tagen ab Rechnungsdatum. Bei Zahlungseingang innerhalb von ###SKONTO2TAGE### Tagen ab Rechnungsdatum beträgt der Skontosatz ###SKONTO2###%. ... Auf Teilzahlungen ist ein Skontoabzug nicht zulässig.



für Montage Mitglied Nr.
14 230 - 26/02