

03.03.
EINGANG
23. FEB. 2022

Ventimola GmbH & Co Dämmtechnik KG | Friedrich-Karl-Str. 96 | D-28205 Bremen

Firma
Kahrs Holz und Bau GmbH
Brügger Str. 31
28870 Ottersberg

Ventimola GmbH & Co.
Dämmtechnik KG

Friedrich-Karl-Str. 96
D-28205 Bremen

Tel 0421-491 95 77
Fax 0421-498 61 41

info@ventimola.de
www.ventimola.de

Kunden-Nr.: 11010

Projekt:

Datum: 21.02.2022

Rechnung 00011-02/22

Bauvorhaben: Am Hohen Ufer, Achim - Dämmarbeiten

Sehr geehrter Herr Clauss,

für die von uns erbrachten Dämmarbeiten an Ihrem Objekt (Ausführung: 14. - 17.02.2022)
erlauben wir uns Ihnen wie folgt zu berechnen:

Sitz der Gesellschaft
und Gerichtsstand ist
Bremen, HRB 20983

St.-Nr. 60 179 02111
USt-IdNr. DE172935084

Geschäftsführung:
Thomas Feischen
Harald Meinken


Pos.	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
1	1,00 psch	Pauschale für die An- und Abfahrt, Vorbereitungen, Baustelleneinrichtung mit Anschlüssen, sowie die Bereitstellung von Maschinen und Geräten.	150,00	150,00

Bankverbindung:
Sparkasse Bremen
IBAN:
DE18 2905 0101 0001 0308 24
BIC: SBREDE22XXX

2. Zellulosedämmarbeiten

Zellulosedämmstoff ThermoFLOC. WLG 039 (Zulassung: ETA-05/0186
natureplus 0107-1301-121-1, EPD-PSG-20150321-IBA1-DE, CE-Kennzeichnung)
liefern und nach Herstellervorschrift in den vorhandenen Hohlraum fachgerecht und
setzungssicher einblasen, inklusive Herstellen und provisorischem Verschliessen der
erforderlichen Einblasöffnungen.
Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/(m²·K)
Brandverhalten: Klasse: B-s2,d0 / d ≥ 100mm (schwer entflammbar)

2.1	36,95 m ³	Bauteil: Dachschräge Dämmstärke 28cm Aufmaß: +2*(11,05*4,50)*0,28 'DS' +1*(2,45*3,10)*0,28 'DS Anbau hinten' +2*(2,70*3,20)*0,28 'DS Anbau rechts' +1*(2,45*2,30)/2*0,28 'DS Anbau hinten / Dreieck' +1*(3,10+0,85)/2*2,45*0,28 'DS Anbau hinten / Trapez'	68,50	2.531,08
-----	----------------------	--	-------	----------



Übertrag

2.681,08

Ventimola-Partner.



Pos.	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis €	G-Preis €
		Übertrag		2.681,08
2.2	11,59 m³	Bauteil: Balkenlage Dämmstärke 20cm Aufmaß: + 1*(7,20*8,05)*0,20	68,50	793,92
2.3	55,42 m³	Bauteil: Aussenwände Dämmstärke 24cm Aufmaß: + 2*(5,75*11,05)*0,24 'AW Traufseite' + 2*(5,75*8,52)*0,24 'AW Giebel unten' + 2*(2,60*3,30)*0,24 'AW Versatz Anbau hinten' + 2*(2,60*1,00)*0,24 'AW Versatz Anbau rechts' + 2*(2,60*3,20)*0,24 'AW Versatz Anbau rechts' + 2*(8,52*1,70)/2*0,24 'AW Giebel oben / Dreieck' + 1*(4,55*1,20)/2*0,24 'AW Giebel AB hinten/Dreieck' + 1*(2,20*0,50)/2*0,24 'AW Giebel AB hinten rechts / DE' + 1*(4,55*0,85)/2*0,24 'AW Giebel AB rechts / Dreieck' - 9*(1,34*1,60)*0,24 'abzügl Fenster und Türen' - 2*(2,53*1,60)*0,24 'abzügl Fenster und Türen' - 2*(2,53*3,00)*0,24 'abzügl Fenster und Türen' - 1*(1,74*1,60)*0,24 'abzügl Fenster und Türen' - 1*(1,34*1,60)*0,24 'abzügl Fenster und Türen' - 1*(2,53*2,11)*0,24 'abzügl Fenster und Türen'	68,50	3.796,27
Summe 2. Zellulosedämmarbeiten				7.121,27
Nettosumme				7.271,27

Friedrich-Karl-Str. 96
D-28205 Bremen

Tel 0421-491 95 77
Fax 0421-498 61 41

info@ventimola.de
www.ventimola.de

Sitz der Gesellschaft
und Gerichtsstand ist
Bremen, HRB 20983

St.-Nr. 60 179 02111
USt-IdNr. DE172935084

Geschäftsführung:
Thomas Feischen
Harald Meinken

Bankverbindung:
Sparkasse Bremen
IBAN:
DE18 2905 0101 0001 0308 24
BIC: SBREDE22XXX

Abgerechnet wurde nach Aufmaß und Aufwand.

Wir bitten um Zahlung bis zum 03.03.2022 ohne Abzug.

KSK

Diese Rechnung unterliegt der Regelung der Umsatzbesteuerung für Bauleistungen gemäß § 13b Umsatzsteuergesetz. Sie als Leistungsempfänger sind Schuldner der Umsatzsteuer mit einem Steuersatz von 19% (Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers).
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Leistungsempfänger verpflichtet ist, die sich aus dieser Rechnung ergebende Umsatzsteuer selbständig zu ermitteln, anzumelden und an das für ihn zuständige Finanzamt abzuführen.

Ventimola-Partner.

