

Läken Tischlerei & Fenstertechnik GmbH	Liefertermin: 28.06.23	Blatt Nr. 1
AU: 59140 Dr. Christoph Grave // Kom:Sanierung Papenburg, Russelstraße 68		06.06.23

Glas - Bestellung

Alle Scheiben mit Aluminium-Randverbund!

3-fach Vergl. Ug 0,6 - 4/14/4/14/4

EDV-Pos/Auftr.	Feld	Stück	Breite	x	Höhe	Glasaufbau	I-Sprossen
1	/59140	1	1		893	2074	4-14-4-14-4
1	/59140	2	1		893	2074	4-14-4-14-4
2	/59140	1	1		840	2010	4-14-4-14-4
3	/59140	1	1		872	2074	4-14-4-14-4
4	/59140	1	1		840	2010	4-14-4-14-4

Gesamt = Stück 5 m² 8.89

Gesamt = Stück 5 m² 8.89