1519-KBH Kolbenhöfe, Baufeld 4 - Aktuelle Planung (VORABZUG)

Nr.	Vorgang	Beginn gepl	Ende gepl	Dauer
001	**Meilensteine**	**19.10.20**	**16.11.20**	**20,00 T**
002	**Bauherr**	**19.10.20**	**19.10.20**	**0,00 T**
003	**Bauzeit**	**16.11.20**	**06.01.23**	**545,00 T**
004	**Baugrube**	**16.11.20**	**01.10.21**	**223,00 T**
005	Bauzaun, BE, Arbeitsebene, Bäume	16.11.20	27.11.20	10,00 T
006	Verbau: Einbringen Verbauträger	30.11.20	22.01.21	37,50 T
007	HDI-Unterfangung Nachbar	07.12.20	18.12.20	30,00 T
008	Erdbau: Aushub auf 1. Ankerebene (29,50 üNN)	18.01.21	05.02.21	15,00 T
009	Verbau: Einbringen Verbauanker	01.02.21	12.02.21	10,00 T
010	Verbau: Ankerspannen 1.Lage	08.02.21	12.02.21	5,00 T
011	Erdbau: Aushub auf Endtiefe bis Kranfläche 1	15.02.21	19.03.21	25,00 T
012	Erdbau: Fertigstellung Baugrube	19.04.21	07.05.21	15,00 T
013	Erdbau: Verfüllung Seitenraum 2.UG	03.06.21	15.06.21	14,00 T
014	Erdbau: Verfüllung Seitenraum 1.UG	09.08.21	19.08.21	14,00 T
015	Verbau ziehen	23.08.21	27.08.21	10,00 T
016	**Hochbau**	**15.03.21**	**06.01.23**	**463,00 T**
017	Gerüstestandzeit Hülle	23.11.21	22.07.22	169,00 T
018	Rohbauarbeiten	15.03.21	05.08.22	356,00 T
019	Kran 1: Herstellung Kranfundament + Aufbau	15.03.21	16.04.21	23,00 T
020	Kran 2: Herstellung Kranfundament + Aufbau	10.05.21	11.06.21	23,00 T
021	2. UG (inkl. Sohle)	10.05.21	15.06.21	48,00 T
022	Verfüllung Seitenraum (Magerbeton)	26.05.21	02.06.21	11,00 T
023	1. UG	16.06.21	12.07.21	44,00 T
024	Erdgeschoss	23.08.21	10.09.21	30,00 T
025	1.Obergeschoss	13.09.21	01.10.21	30,00 T
026	2.Obergeschoss	04.10.21	22.10.21	30,00 T
027	3.Obergeschoss	25.10.21	12.11.21	30,00 T
028	4.Obergeschoss	15.11.21	03.12.21	30,00 T
029	5.Obergeschoss	06.12.21	27.12.21	30,00 T
030	Aufzugsüberfahrt und Attiken	28.12.21	10.01.22	20,00 T
031	Verblend EG-2.OG	15.11.21	11.12.21	44,00 T
032	Verblend 3.-4.OG	02.12.21	30.12.21	20,00 T
033	Verblend 5.OG	15.02.22	14.03.22	20,00 T
034	Vorbegehung Fassade	27.06.22	01.07.22	5,00 T
035	Mängelbehenung Fassade	04.07.22	08.07.22	5,00 T
036	Abnahme Fassade	11.07.22	15.07.22	5,00 T
037	Dämmung auf TG-Decke	25.07.22	05.08.22	10,00 T
038	Außenhülle	25.10.21	24.06.22	170,00 T
039	Montagezargen	25.10.21	05.11.21	40,00 T
040	Fenster EG-2.OG	01.11.21	03.12.21	55,00 T
041	Fenster 3.-5.OG	03.01.22	28.01.22	50,00 T
042	Sockelabdichtung	15.11.21	19.11.21	10,00 T
043	Balkonabdichtung FLK 1.-2.OG	06.12.21	10.12.21	10,00 T
044	Balkonabdichtung FLK 3-5.OG	31.01.22	04.02.22	10,00 T
045	WDVS Hofseite	31.01.22	08.04.22	50,00 T
046	Dach 6.OG	18.01.22	31.03.22	53,00 T
047	Schlosser Einbauteile Balkone	18.02.22	24.02.22	5,00 T
048	VHF Eternit	29.03.22	11.05.22	30,00 T
049	Schlosser Geländer, Trennw.	12.05.22	24.06.22	30,00 T
050	Solarlux Montage	12.05.22	24.06.22	30,00 T
051	Innenausbau	30.08.21	10.11.22	307,00 T
052	KITA	30.08.21	01.09.22	259,00 T
053	Hochbau KITA	06.12.21	11.08.22	174,00 T
054	Innentüren Zargen MW	06.12.21	17.12.21	10,00 T
055	Schächte Innenputz	15.12.21	17.12.21	3,00 T
056	Innenputz	20.12.21	03.01.22	10,00 T
057	Rohbau: Brandschutz	01.03.22	07.03.22	5,00 T
058	Trockenbau: Schächte vorrüsten / Wände einsei...	04.01.22	24.01.22	15,00 T
059	Trb. Abhangdecken	25.01.22	21.02.22	45,00 T
060	Trb. Wände/Vorwände schließen	08.03.22	21.03.22	10,00 T
061	Blower Door Test	08.03.22	09.03.22	4,00 T
062	Estricharbeiten	15.03.22	30.03.22	12,00 T
063	Maler Vorarbeiten	01.04.22	25.04.22	15,00 T
064	Fliesen- und Plattenarbeiten	19.04.22	02.05.22	10,00 T
065	Bodenbeläge/ Parkett	03.05.22	18.05.22	12,00 T
066	Maler Finish	16.05.22	01.06.22	12,00 T
067	Einbauküchen	09.06.22	09.06.22	1,00 T
068	Innentüren Türen	07.06.22	09.06.22	3,00 T
069	Tischlerarbeiten Innenausb.	07.06.22	09.06.22	3,00 T
070	Bauendreinigung	06.07.22	07.07.22	7,00 T
071	Haustechnik KITA	30.08.21	14.07.22	224,00 T
072	ELT Betonbauteile	30.08.21	02.09.21	4,00 T
073	ELT Geschossdecken	06.09.21	07.09.21	2,00 T
074	ELT Rohinstallation MW	21.10.21	03.11.21	10,00 T
075	ELT Verlegung Trb. + Fußboden	22.02.22	07.03.22	10,00 T
076	Sanitär Rohbauinstallation	22.02.22	07.03.22	10,00 T
077	Heizung Rohbauinstallation	22.02.22	07.03.22	10,00 T
078	Lüftung Rohbauinstallation	22.02.22	07.03.22	10,00 T
079	Elektro Endinstallation	20.06.22	01.07.22	10,00 T
080	Heizung/Sanitär Endinstallation	20.06.22	01.07.22	10,00 T
081	Lüftung Endinstallation	20.06.22	01.07.22	10,00 T
082	Lüftung Einmessen	08.07.22	14.07.22	5,00 T
083	Vorbegehung	15.07.22	21.07.22	5,00 T
084	Mängelbeseitigung	22.07.22	04.08.22	10,00 T
085	Nachbegehung	12.08.22	25.08.22	10,00 T
086	Übergabe	26.08.22	01.09.22	5,00 T
087	Haus 4+3	30.08.21	26.09.22	276,00 T
088	Hochbau Haus 4+3	20.12.21	05.09.22	181,00 T
089	Innentüren Zargen MW	20.12.21	17.01.22	20,00 T
090	Schächte Innenputz	30.12.21	03.01.22	3,00 T
091	Innenputz	04.01.22	07.03.22	45,00 T
092	Rohbau: Brandschutz	22.03.22	28.03.22	5,00 T
093	Trockenbau: Schächte vorrüsten / Wände einsei...	01.02.22	14.03.22	30,00 T
094	Trb. Abhangdecken	08.02.22	21.03.22	30,00 T
095	Trb. Wände/Vorwände schließen	29.03.22	27.04.22	20,00 T
096	Blower Door Test	29.03.22	30.03.22	4,00 T
097	Estricharbeiten	05.04.22	25.05.22	35,00 T
098	Maler Vorarbeiten	12.04.22	24.06.22	50,00 T
099	Fliesen- und Plattenarbeiten	21.04.22	08.07.22	55,00 T
100	Bodenbeläge/ Parkett	12.05.22	01.07.22	35,00 T
101	Maler Finish	25.05.22	14.07.22	35,00 T
102	Einbauküchen	28.06.22	21.07.22	18,00 T
103	Innentüren Türen	28.06.22	21.07.22	18,00 T
104	Tischlerarbeiten Innenausb.	28.06.22	21.07.22	18,00 T
105	Bauendreinigung	26.07.22	01.08.22	10,00 T
106	Haustechnik Haus 4+3	30.08.21	15.08.22	246,00 T
107	ELT Betonbauteile	30.08.21	02.09.21	29,00 T
108	ELT Geschossdecken	06.09.21	07.09.21	12,00 T
109	ELT Rohinstallation MW	21.10.21	10.03.22	100,00 T
110	ELT Verlegung Trb. + Fußboden	15.02.22	11.04.22	40,00 T
111	Sanitär Rohbauinstallation	15.02.22	11.04.22	40,00 T
112	Heizung Rohbauinstallation	15.02.22	11.04.22	40,00 T
113	Lüftung Rohbauinstallation	15.02.22	11.04.22	40,00 T
114	Elektro Endinstallation	28.06.22	21.07.22	18,00 T
115	Heizung/Sanitär Endinstallation	28.06.22	21.07.22	18,00 T
116	Lüftung Endinstallation	28.06.22	21.07.22	18,00 T
117	Lüftung Einmessen	02.08.22	15.08.22	10,00 T
118	Vorbegehung	02.08.22	15.08.22	10,00 T
119	Mängelbeseitigung	16.08.22	29.08.22	10,00 T
120	Nachbegehung	06.09.22	19.09.22	10,00 T
121	Übergabe	20.09.22	26.09.22	5,00 T
122	Haus 2+1	04.10.21	10.11.22	282,00 T
123	Hochbau Haus 2+1	11.01.22	19.10.22	197,00 T
124	Innentüren Zargen MW	11.01.22	07.02.22	20,00 T
125	Schächte Innenputz	20.01.22	24.01.22	3,00 T
126	Innenputz	25.01.22	12.04.22	56,00 T
127	Rohbau: Brandschutz	05.04.22	20.04.22	10,00 T
128	Trockenbau: Schächte vorrüsten / Wände einsei...	22.02.22	20.04.22	40,00 T
129	Trb. Abhangdecken	01.03.22	20.04.22	35,00 T
130	Trb. Wände/Vorwände schließen	21.04.22	02.06.22	30,00 T
131	Blower Door Test	21.04.22	22.04.22	4,00 T
132	Estricharbeiten	28.04.22	08.07.22	50,00 T
133	Maler Vorarbeiten	05.05.22	19.08.22	75,00 T
134	Fliesen- und Plattenarbeiten	12.05.22	23.08.22	72,00 T
135	Bodenbeläge/ Parkett	03.06.22	12.08.22	50,00 T
136	Maler Finish	20.06.22	26.08.22	50,00 T
137	Einbauküchen	08.08.22	02.09.22	20,00 T
138	Innentüren Türen	08.08.22	02.09.22	20,00 T
139	Tischlerarbeiten Innenausb.	08.08.22	02.09.22	20,00 T
140	Bauendreinigung	07.09.22	13.09.22	10,00 T
141	Haustechnik Haus 2+1	04.10.21	27.09.22	252,00 T
142	ELT Betonbauteile	04.10.21	07.10.21	29,00 T
143	ELT Geschossdecken	11.10.21	12.10.21	12,00 T
144	ELT Rohinstallation MW	25.11.21	14.04.22	100,00 T
145	ELT Verlegung Trb. + Fußboden	08.03.22	04.05.22	40,00 T
146	Sanitär Rohbauinstallation	08.03.22	04.05.22	40,00 T
147	Heizung Rohbauinstallation	08.03.22	04.05.22	40,00 T
148	Lüftung Rohbauinstallation	08.03.22	04.05.22	40,00 T
149	Elektro Endinstallation	10.08.22	02.09.22	18,00 T
150	Heizung/Sanitär Endinstallation	10.08.22	02.09.22	18,00 T
151	Lüftung Endinstallation	10.08.22	02.09.22	18,00 T
152	Lüftung Einmessen	14.09.22	27.09.22	10,00 T
153	Vorbegehung	14.09.22	27.09.22	10,00 T
154	Mängelbeseitigung	28.09.22	12.10.22	10,00 T
155	Nachbegehung	20.10.22	03.11.22	10,00 T
156	Übergabe	04.11.22	10.11.22	5,00 T
157	Treppenhäuser	31.01.22	06.01.23	238,00 T
158	TRH 4+3	31.01.22	23.11.22	207,00 T
159	Fenster-Elemente	31.01.22	03.02.22	4,00 T
160	Schlosser Tür	04.03.22	07.03.22	2,00 T
161	Dachdecker Oberlichter	02.03.22	07.03.22	4,00 T
162	Elektro Rohinstallation	22.02.22	07.03.22	10,00 T
163	Innenputz	08.03.22	11.03.22	4,00 T
164	Estrich	27.05.22	30.05.22	2,00 T
165	Betonwerkstein	29.06.22	26.07.22	20,00 T
166	Schlosser Geländer	20.07.22	02.08.22	10,00 T
167	Maler Vorarbeiten	27.07.22	29.08.22	24,00 T
168	Fliesenarbeiten	23.08.22	05.09.22	10,00 T
169	Elektro Endinstallation	06.09.22	13.09.22	6,00 T
170	Schlosser Briefkästen	06.09.22	07.09.22	2,00 T
171	Maler Finish	26.10.22	23.11.22	20,00 T
172	TRH 2+1	22.03.22	06.01.23	202,00 T
173	Fenster-Elemente	22.03.22	25.03.22	4,00 T
174	Schlosser Tür	11.04.22	12.04.22	2,00 T
175	Dachdecker Oberlichter	07.04.22	12.04.22	4,00 T
176	Elektro Rohinstallation	30.03.22	12.04.22	10,00 T
177	Innenputz	13.04.22	20.04.22	4,00 T
178	Estrich	11.07.22	12.07.22	2,00 T
179	Betonwerkstein	10.08.22	06.09.22	20,00 T
180	Schlosser Geländer	31.08.22	13.09.22	10,00 T
181	Maler Vorarbeiten	07.09.22	11.10.22	24,00 T
182	Fliesenarbeiten	05.10.22	18.10.22	10,00 T
183	Elektro Endinstallation	19.10.22	26.10.22	6,00 T
184	Schlosser Briefkästen	19.10.22	20.10.22	2,00 T
185	Maler Finish	09.12.22	06.01.23	20,00 T
186	Ausbau Keller/ Tiefgarage	08.03.22	04.11.22	168,00 T
187	Stahltüren-Zargen	08.03.22	14.03.22	5,00 T
188	Kellerdecken-Dämmung	15.03.22	11.04.22	0,00 T
189	Maler, Vorarbeiten	05.04.22	20.04.22	10,00 T
190	Stahltüren	20.04.22	27.04.22	5,00 T
191	Maurer Brandschutz	01.06.22	22.06.22	15,00 T
192	Beschichtung Tiefgarage	03.10.22	28.10.22	19,00 T
193	Maler KG, Anstrich Wände, Türen u. Boden	12.09.22	10.10.22	20,00 T
194	Schlosser KG-Trennwände	04.10.22	17.10.22	10,00 T
195	Schlosser Fahrradständer	14.10.22	20.10.22	5,00 T
196	Bauendreinigung	21.10.22	24.10.22	2,00 T
197	Haustechnik Keller	04.01.22	07.06.22	107,00 T
198	ELT Rohinstallation	19.04.22	31.05.22	30,00 T
199	Heizung / Sanitär Rohinst.	04.01.22	14.02.22	30,00 T
200	Lüftung Keller	04.01.22	14.02.22	30,00 T
201	TGA Endinstallation	16.05.22	07.06.22	15,00 T
202	Technische Betriebseinrichtungen	11.01.22	28.11.22	224,00 T
203	Aufzugsanlage Haus 4+3	11.01.22	07.02.22	31,00 T
204	Aufzugsanlage Haus 2+1	15.02.22	29.03.22	
205	Netzstation	04.05.22	17.06.22	30,00 T
206	Parkregal	31.10.22	28.11.22	20,00 T
207	**Galabau**	**08.08.22**	**05.09.22**	**20,00 T**
208	Retentionsboxen/ Bodenaubau	08.08.22	02.09.22	20,00 T
209	Terrassen/ Wege	05.09.22	05.09.22	0,00 T
210	Pflanzflächen	05.09.22	05.09.22	0,00 T

Priorität 2 | Bauzeit | Rohbau | Tiefbau | Optional | Galabau | Meilenstein