Stundenlohnarbeiten

Bauvorhaben: Holtenauer Str. 93 Ansgar Kirche
Kiel
Heiligengeistgemeinde

Datum	1. H. Koch	2. N. Rosner	3. F. Seeligmann	4. P. Urbanek	5. R. Guddat	6. T. Repenning	7. M. Burzler	8. M. Nagel	9. K. Köller	10. M. Bahnsen	11. K. Klank	12. L. Lamp	13. J. Brandt	14. E. Werner	15. L. Dose	16. T. Gogoll	17. Mau. Bahnsen	18. K. Bulau	19. T. Piertzak	20.
23.09.		6,0													6,0					

Tätigkeit	Material	Menge
- Abdeckung abgenommen	Reiniger	0,2l
- Flachdach gereinigt	Triflex Pro Detail	0,5kg
- Schadenssuche	Vlies 0,13x	0,5m
- Loch im Foliendach gereinigt und mit FK abgedichtet	Kat	20g
- Rinne gereinigt	Pinsel, Einweghandschuhe, Anrührbecher	1x
- Abdeckung aufgebracht und befestigt	Poppnieten	6x
- Kappleiste vom Wandanschluss geprüft.	Schutt	ca. 20l